



# SMLOUVA O ZHOTOVENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JIHLAVY

## DODATEK Č. 5

Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována  
pod č. 2398/ÚÚP/11/15

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a na základě usnesení č. 686/16-RM Rady města Jihlavy (41. Schůze konaná dne 28. 7. 2016), mezi smluvními stranami:

### OBJEDNATELEM

**Název:** Statutární město Jihlava  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava,  
**Zastoupené:** Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora  
**IČO:** 00286 010  
**DIČ:** CZ00286 010  
**bankovní spojení:** 20028-1466072369/0800,  
 Česká spořitelna a. s., pobočka Jihlava

ve věcech smlouvy je v záležitostech provádění díla pověřen zastoupením:

Ing. arch. Tomáš Lakomý,  
vedoucí úřadu územního plánování,

A

### ZHOTOVITELEM

**Název:** AF-CITYPLAN s.r.o.,  
**Sídlo:** Magistrů 1275/13, 140 00, Praha 4,  
**Zastoupen:** Ing. Ivo Šimkem, jednatelem a ředitelem,  
**IČO:** 47307218,  
**DIČ:** CZ47307218,  
**bankovní spojení:** 482851413/0800,

ČSOB, a. s., Václavské nám. 32, Praha 1

ve věcech smlouvy je v záležitostech provádění díla pověřen zastoupením:

Ing. Ivo Šimek, jednatel a ředitel (ve věcech smluvních)  
 Ing. Ondřej Kyp, vedoucí ateliéru koncepce a urbanismu  
 (ve věcech technických)

Uzavřená smlouva o dílo ev. č. 2398/ÚÚP/11 ze dne 30. 9. 2011 a její dodatky č. 1, 2, 3 a 4 se mění a doplňují následujícím způsobem:

**ČLÁNEK TŘETÍ****DOBA PLNĚNÍ**

Článek se v bodě 3.1 mění:

**3.1.** Veškeré práce na územně plánovací dokumentaci budou probíhat tak, aby mohla být konečná podoba územního plánu schválena a vyhlášena nejpozději **do 30. 6. 2017**.

Podrobný věcný a časový harmonogram postupu zpracování jednotlivých etap plnění předmětu díla, který tvoří přílohu číslo JEDNA a je nedílnou součástí této smlouvy, bude ve fázi návrhu územního plánu pro 2. opakované veřejné projednání upřesněn následovně:

a) ve fázi návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání

Zahájení prací	7. 7. 2014
Zpracování korekcí a požadavků z veřejného projednání	4. 11. 2014
Zpracování požadavků objednatele	12. 1. 2015
Odevzdání návrhu pro opakované veřejné projednání	19. 1. 2015
Opakované veřejné projednání (prezentace)	25. 2. 2015

b) ve fázi návrhu územního plánu pro 2. opakované veřejné projednání

Zahájení prací	14. 5. 2015
Odevzdání návrhu pro opakované veřejné projednání	10. 8. 2015
Opakované veřejné projednání (prezentace)	do 31. 10. 2015

b) ve fázi návrhu územního plánu pro 3. opakované veřejné projednání

Zahájení prací	4. 3. 2016
Odevzdání návrhu pro opakované veřejné projednání	7. 3. 2016
Opakované veřejné projednání (prezentace)	do 20. 6. 2016

Upravený harmonogram bude předmětem jednání kontrolních porad a bude pravidelně vyhodnocován. Jeho změny (zejména upřesnění v souladu s průběhem realizace zakázky) budou moci být provedeny pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

**ČLÁNEK ČTVRTÝ****HONORÁŘ A PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**

Články se doplňují a upravují následujícím způsobem:

**4.4.** Celková výše honoráře je pro jednotlivé části stanovena takto:

Výkonová fáze	%	Kč
Zhotovení konceptu územního plánu	51,6	1 402 800
Zhotovení návrhu územního plánu	34,8	946 400
Upravení návrhu na základě veřejného projednání	2,1	57 200
Upravení návrhu na základě 1. opakovaného veřejného projednání	2,9	78 000

Zhotovení čistopisu územního plánu	8,6	233 800
<b>Celkový honorář</b>	<b>100</b>	<b>2 718 200</b>

- 4.5. Celková maximální konečná výše honoráře bez daně z přidané hodnoty činí **2 718 200,-Kč (slovy: dvěmiliony sedmsetosmnácttisícdvěstě Korun českých).**
- 4.7 Platby honoráře budou uskutečňovány v Korunách českých ve splátkách odpovídajícím daným výkonovým fázím dle odst. 4.4 této smlouvy, vždy po řádném ukončení příslušné výkonové fáze. Platba honoráře za fázi upravení návrhu na základě 1. opakovaného veřejného projednání bude provedena po předání dohodnutých paré územního plánu k rozhodnutí do Zastupitelstva města Jihlavy.

### ČLÁNEK TŘINÁCTÝ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


Bod 13.3 se upravuje následujícím způsobem:

- 13.3.7 Ostatní body smlouvy o dílo ev. č. 2398/ÚÚP/11 ze dne 30. 9. 2011 a jejich dodatků č. 1, 2, 3 a 4 se nemění.
- 13.3.8. Tento dodatek č. 5 smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku i původní smlouvy v plném rozsahu včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy. Statutární město zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Jihlavě, dne ..... - 7. 09. 2016



*[Handwritten signature]*

OBJEDNATEL  
STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA  
Ing. Vratislav Výborný  
náměstek primátora

V Praze, dne ..... 30/8/16

*[Handwritten signature]*

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

ZHOTOVITEL  
AF-CITYPLAN s.r.o.  
Ing. Ivo Šimek  
jednatel a ředitel

5