

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. OIN/000001/2021/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(*dále jen objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Báča, Polička s.r.o.**
Sídlo společnosti P. Jilemnického 567, 572 01 Polička
Doručovací adresa P. Jilemnického 567, 572 01 Polička

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních xxx – jednatel, xxx - prokurista
b) technických xxx
c) odpovědný zástupce živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování (odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
xxx
e) stavbyvedoucí / technik odpovědný za odborné vedení stavby
xxx
f) vedoucí tesař (tesař parťák)
xxxxxx xxxxxxxx

Telefon: xxx, xxx
E-mail: xxx
IČ: 25268422
DIČ: CZ25268422

Bankovní spojení: KB Svitavy
Číslo účtu: 9099500267/0100
(*dále jen zhotovitel*)

Stavba: „Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000001/2021/DIL ze dne 18.05.2021, akce „**Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa**“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.19, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, popř. po postavení lešení k původně nepřístupným místům, je uzavírán tento dodatek č. 4 SOD, který řeší následující nutné práce a dodávky: Po postavení lešení ze strany Resselova nám. se ukázalo, že je nutné provést i lokální opravy omítek říms i mimo přepokládaný rozsah v okolí prejzové krytiny, neboť hrozí odpadnutí omítky na přilehlý chodník. V souvislosti s těmito pracemi a restaurováním soch dle samostatné objednávky je třeba v horní části zajistit doplnění již postaveného lešení. Dále dodatek č. 4 řeší nutnou opravu místnosti přestupků, kde je nutné z důvodu oprav omítek stropu provést výměnu osvětlení a dalších koncových prvků elektroinstalace. Dále je nutné nahradit i dožilou podlahovou krytinu. Protože to umožňuje technický stav, budou dle doporučení památkářů v této místnosti obnoveny původních parkety, které byly překryty dožilým kobercem. Na základě požadavku památkářů budou střešní okna nově osazena drátosklem. Podrobnosti viz příloha tohoto dodatku.

2.1

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	6.070.384,60 Kč	1.274.780,80 Kč	7.345.165,40 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.16. dodatku č. 1	173.677,74 Kč	36 472,36 Kč	210.150,10 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.17. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	225.554,93 Kč	47.366,53 Kč	272.921,46 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.17. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	2.428,50 Kč	509,99 Kč	2.938,49 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.17. dodatku č. 2, v souladu s § 100 ZZVZ	200.022,90 Kč	42.004,8 Kč	242.027,70 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.18. dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	1.011.156,37 Kč	212.342,84 Kč	1.223.499,21 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.19. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	273.365,29 Kč	57.406,71 Kč	330.772,00 Kč
Celková smluvní cena	7.551.687,53 Kč	1.585.854,45 Kč	9.137.541,98 Kč

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 4:

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000001/2021/DIL ze dne 18.05.2021 zůstávají beze změny.
- 3.2** Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3** Tento dodatek č. 4 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 20.9.2022

V Poličce dne 15.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
xxx
prokurista