



DODATEK č. 5

ke Smlouvě o provedení stavby č. 333/2019 ze dne 19. 11. 2019, ve znění pozdějších dodatků

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený dle § 1746 a odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

I. Město Kopřivnice

Zastoupené: _____, starostou města Kopřivnice

Se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO: 002 98 077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Číslo smlouvy: 333/2019

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. STASPO, spol. s r.o.

Zastoupená: _____, jednatelem

Se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice

IČO: 410 35 704

DIČ: CZ41035704

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 1807

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Je plátcem DPH.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)



se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohody, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o provedení stavby č. 333/2019, uzavřená mezi smluvními stranami dne 19. 11. 2019 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je výstavba nové gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí blíže specifikovaného ve Smlouvě (dále jen „**Stavba**“), a to ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 1. 9. 2020, dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 14. 7. 2021, dodatku č. 3 ke Smlouvě ze dne 31. 1. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 30. 5. 2022.

Čl. I. Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit zejména částečné provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem smluvního závazku. Smluvní strany se rovněž dohodly z důvodu nepředvídatelných okolností prodloužit lhůtu dílčího plnění Obnova komunikací včetně případné Opční obnovy komunikací a jeho předání a převzetí o dobu nezbytně nutnou ve smyslu odst. 5) tohoto článku. Důvodem je kolize plánovaného postupu plnění se započítáním prací na výměně vodovodu v místě plnění společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 451 93 665 (dále jen „**SmVaK**“) s plánovaným dokončením 30. 9. 2022. Tyto práce nebyly společností SmVaK zveřejněny v plánu oprav, jelikož byly do plánu zahrnuty až dodatečně, protože je v době uzavření Smlouvy nebylo možné Smluvními stranami předvídat.
- 2) Rozsah úprav je dále definován obsahem změnových listů č. 15 – 18, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), kdy s ohledem na charakter jednotlivých úprav jsou naplněny podmínky dle ust. § 222 odst. 2, 4 a 6 ZZVZ.
- 4) Smluvní strany se ve vazbě na odst. II.8. Smlouvy a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí po navýšení cen částku ve výši 19 197 078,55 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 4 625 490,52 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 147 289 799,88 Kč bez DPH.
- 5) Původní ustanovení Smlouvy v odst. III.1 písm. c) se ruší a nahrazuje se zněním:



c) lhůta pro dokončení dílčího plnění Zhotovení kanalizace a zásypu včetně získání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro tuto část díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce

24 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta pro dílčí plnění Zhotovení kanalizace a zásyp**“);

lhůta pro dokončení dílčího plnění Obnova komunikací včetně případné Opční obnovy komunikací a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce

30 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta pro dílčí plnění Obnova komunikací**“) s prodloužením o dobu, kdy Zhotovitel nemohl pokračovat v pracích na dílčím plnění Obnova komunikací včetně případné Opční obnovy komunikací a jeho předání a převzetí z důvodu probíhající výměny vodovodu společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 451 93 665 v místě plnění, přičemž toto plánované prodloužení lhůty činí ke dni uzavření Dodatku 81 dní.

(Finální lhůta pro dílčí plnění kanalizace a zásyp a Finální lhůta pro dílčí plnění Obnova komunikací též každá jednotlivě jako „**Finální lhůta**“). Objednatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že obě Finální lhůty počínají běžet ve stejný okamžik.

- 6) Zhotovitel ve vazbě na výše uvedené změny předložil aktualizovaný harmonogram, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.
- 7) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku:

- Aktualizovaný harmonogram
- Změnový list č. 15
- Změnový list č. 16
- Změnový list č. 17
- Změnový list č. 18

Doložka:

Dodatek byl schválen Radou města Kopřivnice na schůzi č. 109 dne 20. 09. 2022 usnesení č. 2912.

V Kopřivnici dne 29.9.2022

V Ostravě dne 27.9.2022

za Objednatele
starosta

za Zhotovitele
jednatel