

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421.96.451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství západní Čechy		
Název akce	HB Jindřichovický potok, ř. km 0,000 - 2,282		
Zhotovitel akce	KONOVP A Vladimír s.r.o., Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role		
Charakter akce (I/N)	I + N	Účetní číslo akce	S945/2021/246
Zdroj financování	§35 lesního zákona		
Druh zakázky	OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	041/S945/2021/246 15.11.2021	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 270 270,00
Dotatky SoD, datum uzavření	x		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	1 270 270,00		
Specifikace (popis) změny			
1) Navýšení objemu oprav spárování podélného opevnění koryta - 103,2 m ² a s tím souvisejících prací.			
2) Sanace pravobřežního opevnění na soutoku podbetonáží prahu - 2,4 m ³ včetně souvisejících prací.			
3) Oprava opevnění stupně - 15,40 m ² , oprava podélného opevnění 7 m ² a odklizení vývrátů - 55 ks a pařezů v korytě toku po vychřici - 2 ks			
Příčina - důvod vzniku změny			
1) Při projekční přípravě nebyla zjištěna část opevnění v horní části úseku SO 01 v délce 14 mb. Dále při čištění spar došlo k vypadání spárovací malty nad předpokládanou úroveň opravy spárování. Tyto spáry bylo nutné opět vyplnit. 2) Po očištění výustního objektu kanalizace na soutoku s Rolavou bylo zjištěno, že PB zeď není řádně založená v délce 15 m a hrozí její narušení. 3) Od doby zpracování projektové dokumentace došlo vlivem klim. podmínek k dalším vývrátům stromů v blízkosti opevnění. To mělo za následek navýšení počtu stromů/kmenů k odklizení a další rozpadlé části opevnění, které bylo nutno očistit a opravit.			
Přílohy			
Oceněný soupis víceprací. Fotodokumentace			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	162 799,27		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	162 799,27		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	12,82		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	1 433 069,27		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum		
zhotovitel			
TDS			
osoba pracující pod vedením TDS			
specialista investic			
Záznamy o změnách ve SD			