

DODATEK č. 10 KE SMLouvĚ O DíLO č.6/120/21

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitelem
IČO: 00000175
(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART International s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Petrem Justou, jednatelem
IČO: 07687672
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 6/120/21 ze dne 1.3.2021 ve znění dodatku č.1-9 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Velkopřevorské náměstí 484/3- Rekonstrukce objektu na rezidenční bydlení-realizace stavebních prací“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce.

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4, 5 a 6 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu rozpočtu č. 12 a 13.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele a odsouhlasených změnových listech č. 12 a 13 rozpočtu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:


bez DPH 53 834 185,55 Kč

(slovy:padesáttřimilionyosmsettřicetčtyřitisícstoosmdesátpětkorunpadesátpěthaléřů českých)


III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.10 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 26-09-2022



V Praze dne 26-09-2022



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	10_GEMi_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce_soupis prací	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce hlavní budovy SO 01, <i>SO 01, SO 03</i>	EČO	
Název části	ZL 12	Místo	Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1
Objednatel	Diplomatický servis, příspěvková organizace	IČO	00000175
Projektant	DigiTry Art Technologies s.r.o.	DIČ	01930294
Zhotovitel	Gema Art International s.r.o.		07687672
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
<input type="text"/>	<input type="text" value="30.06.2022"/>	CZ-CPA	<input type="text"/>

Diplomatický servis
PODATELNA
24-08-2022

Přílohy:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 95 563,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	P5V Dodávky -19 630,21	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 415 764,94	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 491 697,73	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 205 122,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 696 819,73

DPH	%	Základ dané	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	696 819,73	146 332,14

Cena s DPH 843 151,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10_GEMi_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01 *So 02 So 03*

Část: ZL 12

Objednatel: Diplomatický servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Ari International s.r.o.

Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 30.6.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D2	Slaboproudé systémy	0,00	113 562,30	113 562,30	0,000	0,000
	Ostatní společné položky					
D2.6	slaboproudu	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	-19 630,21	531 285,96	511 656,00	0,000	0,000
64	Osazování výplní otvorů	-19 630,21	531 285,96	511 655,75	0,000	0,000
781	Dokončovací práce, obklady_SO02, SO03	-19 630,21	549 285,96	529 655,75	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	71 601,43	71 601,43	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	40 281,43	40 281,43	0,000	0,000
	Celkem	-19 630,21	716 450,39	696 819,73	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10_GEM1_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce, soupis prací
Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01
Část: ZL 12

Objednatel: Diplomatičeský servis, příspěvková organizace
Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.
Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval: [redacted]
Datum: 30.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dotávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D2 Slaboproudé systémy							0,00	113 562,30	113 562,30		0,000
99	R	001	Doplnění a oživení bezdrátového systému PZTS, na SO 01 SD360 bezdrátový detektor20ks 2 691,00 Kč 53 820,00 Kč PIR PNDZP detektor pohybu3ks 2 627,00 Kč 7 881,00 Kč RTX3 bezdrátová nedoslabežs 3 627,00 Kč 7 214,00 Kč propojení systému1ks2 000,00 Kč2 000,00 Kč montáž systému1ks8 840,00 Kč8 840,00 Kč nastavení systému1ks 850,00 Kč 850,00 Kč přenosný materiál 1ks1200,00 Kč1200,00 Kč Práce provedeny na zápisu HZS	ks	1,000	87 805,00	0,00	87 805,00	87 805,00	0,00000	0,000
100	R	003	Dotová dvojjádravka 6 AFTP Doplňení dotových dvojjádravek na zápisu Estonské strany	ks	18,000	1 431,00	0,00	25 758,00	25 758,00	0,00000	0,000
D2.6 Ostatní společné položky slaboproudu							0,00	-0,70	-0,70		0,000
103	R	ESLB.2.6.01	Silnicový plastový kabelový žlab s víkem, přírůz. plochy pro uložení kabelů 200 cm2, náhrada za betonové výrobky. Mechanické zatížení je až 30 000 N, lft rovnoměrném zatížení na 1 m - dodávka žlabu	m	0,000	342,24	0,00	-0,30	-0,30	0,00000	0,000
104	R	ESLB.2.6.02	Pokládka a instalace žlabu do stavební přípraveného zpodlaží	m	0,000	69,26	0,00	-0,40	-0,40	0,00000	0,000
HSV Práce a dotávky HSV							-19 630,21	531 285,96	511 658,00		0,000
84 Osazování výplní otvorů							-19 630,21	531 285,96	511 658,00		0,000
1	R	64-R-O/B03	Okno jednoduché a nadavětlivkem 1100x1750 mm - O/B03 Okno jednoduché s nadavětlivkem 1100x1750 mm - O/B03 Profilace bude dodržena dle vzoru dochovaných a zemitěných ne stávěj. Kování okna bude nahrazeno kopii původního kování, dle dochovaných vzorů. dřevěná částí budou opatřeny bílým sítovým kováčím nátěrem, odstín bude vyzkoušen a odsouhlasen zástupci NPÚ kompletní popis viz tabulka okna SO02 Nastavení nové dveře provedeno dle požadavků projektanta - 5 000 Kč "2, NP" 1 Součet	ks	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000
2	R	64-R-O/B05	Okno jednoduché s nadavětlivkem 1120x1610 mm - O/B05 Okno jednoduché s nadavětlivkem 1120x1610 mm - O/B05 Profilace bude dodržena dle vzoru dochovaných a zemitěných ne stávěj. Kování okna bude nahrazeno kopii původního kování, dle dochovaných vzorů. dřevěné části budou opatřeny bílým sítovým kováčím nátěrem, odstín bude vyzkoušen a odsouhlasen zástupci NPÚ kompletní popis viz tabulka okna SO02 Nastavení nové dveře provedeno dle požadavků projektanta - 5 000 Kč "3, NP" 1 Součet	ks	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000
3	R	64-R-O/B02	Okno jednokřídlé 920x620 mm - O/B02 Okno jednokřídlé 920x620 mm - O/B02 Profilace k políček. Práce provedena dle m. provedení materiálu. Okno bude doplněno o detail kování, vyřezání se list dřevěný okna, opěrné okna bude kopie původního kování, nastavení kování bude odlišeno a odraženo vhodným, náročný odsouhlasen investorem a NPÚ. Dřevěná částí budou opatřeny bílým sítovým kováčím nátěrem, odstín bude vyzkoušen a odsouhlasen zástupci NPÚ kompletní popis viz tabulka okna SO02 Cena použita z důvodu změny projektu nebude vyřazeno vnitřní okno - počet 14,000 Kč/Ks "2, NP" 1 "3, NP" 1 Součet	ks	2,000	-14 000,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00000	0,000
7B1 Dokončovací práce, obklady SO02, SO03							-19 630,21	549 288,18	529 658,00		0,000
4	S97	59761039	obklad keramický hladký, přes Z2 do 25ks/m2	m2	46,895	-350,00	-16 413,25	0,00	-16 413,25	0,00000	0,000
5	R	7B1474120	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lesklých flexibilním lepidlem malofornat - vich hlad, vich přes 85 do 100 ks/m2	m2	98,640	710,71	0,00	68 683,01	68 683,01	0,00000	0,000
6	S97	59761R01	obklad keramický i hladký do 100ks/m2	m2	98 640	1 356,25	131 068,00	0,00	131 068,00	0,00000	0,000
7	R	7B1464116	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenčí keramických nebo skleněných lesklých flexibilním lepidlem dílec vel. 300 x 300 mm	m2	38,916	-496,54	0,00	-19 285,75	-19 285,75	0,00000	0,000
8	S97	597611B1	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interier i exteriér 5x5-ast 300mx300mm	ks	234 085	-363,39	-85 064,15	0,00	-85 064,09	0,00000	0,000
9	R	7B1484116	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenčí keramických nebo skleněných lesklých flexibilním lepidlem dílec vel. 300 x 300 mm	m2	12,191	-495,54	0,00	-6 041,08	-6 041,08	0,00000	0,000
10	S97	597611B1	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interier i exteriér 5x5-ast 300mx300mm	ks	135 449	-363,39	-49 220,61	0,00	-49 220,94	0,00000	0,000
11	R	R0	Digestoře SO02, SO03 Faber Ince Ltd, digestoře dle požadavků projektanta	ks	3,000	12 100,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00000	0,000
12	R	R1	Rekonstrukce dřevěného pochledu Kvalitace: Demontáž vnitřních dveří včetně prknaného zátupu, kování úkonov do 1 prahu, vřetna a osazení dřevěných tyčí do mozaik keramických, vyřezání podhledu, naprava podhledu, doplnění dřevěného podlah. zednické práce na rekonstrukci stropu D.D1 * 1250	m2	12,500	1 413,76	0,00	17 672,00	17 672,00	0,00000	0,000
26	R	R10	Dodávka a výměna datových kabelů r to bezpečnostní dveře Rozdělení střežícího zámku bezpečnostních dveří, demontáž stávajícího kabelu, zpracování kabelu Ašloy se zapojením do zámku, zpětné osazení zámku dveří, zednická úprava vedení kabelové trasy ve zdví. Výhled na zápis Estonské strany	m	120,000	355,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00000	0,000
30	R	R12	Dubový práh anýžkový říad dveře DIA11	ks	1,000	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00000	0,000
31	R	R13	Broušení a trujnásobný nátěr podlahy bílým olejem včetně listů Zbrusování palubového lakování náhr podlahy v list místnost 6.AB.2.15, 6.2.14, 6.2.18, 6.2.17 Změna na zápisu Estonského vykazování	m2	72,000	578,00	0,00	41 688,00	41 688,00	0,00000	0,000
101	R	R14	Dodávka zrcadel na míru pro SO 01 Popis: zrcadla zrcadel výroba a montáž na místě, vřetní otvorů pro přesahy kabelů a upevňovacích bodů	ks	6,000	5 860,00	0,00	35 160,00	35 160,00	0,00000	0,000
13	R	R2	Kuchyňská skříňka k TJA19	ks	1,000	24 120,00	0,00	24 120,00	24 120,00	0,00000	0,000
14	R	R3	D + M měření tepelné vod. rto objekt SO 01	ks	10,000	8 120,00	0,00	81 200,00	81 200,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10_GEM_3019-012 - Slávební úpravy objektu Malého Bequoyského paláce_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01

Část: ZL 12

Objednatel: Diplomatický servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Velepřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracováno: [redacted]

Datum: 30.6.2022

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			- demontáž obkladu a revizních otvorů - bourání zděva - dodávka a montáž nářadního zařízení - osazení revizních otvorů - opláštění								
15	R	R0	Ch. trá barva pro projekci II	m2	18 000	1 862,00	0,00	29 916,00	29 916,00	0,00000	0,000
			Popis: Ochr. barva pro stěny a nářadní podhledy. Všechné podhledy stříkané vzduš. Provedeno na základ. Estonské stropy								
16	R	R4	Sprchové zařízení	ks	4 000	27 900,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00000	0,000
			Atyp. sprchové zařízení: 700x2000, Materiál AISI 304 Sprchová zástěna dle návrhu architekta s posílením bezpečnostního prosklení dle ČSN								
17	R	R5	WC štítky Bemeta Omega chrom dodávka	ks	9 000	1 080,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00000	0,000
			Dodávka								
18	R	R6.1	WC štítky Bemeta Omega chrom, montáž	ks	9 000	661,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0,00000	0,000
			Montáž včetně dodávky montážních								
19	R	R7	Držák toaletního papíru Nimco Unik chrom, dodávka	ks	9 000	815,00	0,00	7 335,00	7 335,00	0,00000	0,000
			Dodávka								
20	R	R7.1	Držák toaletního papíru Nimco Unik chrom, montáž	ks	9 000	661,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0,00000	0,000
21	R	R8	Držák na vlny, na průměr lůžka 28mm až 35mm D+M	ks	1 800	8 811,00	0,00	8 811,00	8 811,00	0,00000	0,000
26	R	R8.1	Měření spotřeby vody, o.s. SO 02	ks	8 000	3 205,00	0,00	25 640,00	25 640,00	0,00000	0,000
			Popis: zednická úprava zděva opláštěním a střešením Osazení revizních otvorů								
27	R	R9.2	Měření spotřeby vody, o.s. SO 03	ks	8 000	2 180,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00000	0,000
			PSV Práce a dodávky PSV				0,00	71 601,43	71 601,43		0,000
22	R	R	Lítkování okolo prosklené příčky A 6,2.03 barva kromazit	m2	40 000	783,00	0,00	31 320,00	31 320,00	0,00000	0,000
			Lísta upravené dle provedení vnitřního nivalonového napěchovacího pásu								
			786 Konstrukce truhlářské 562				0,00	40 281,43	40 281,43		0,000
23	R	786R3	TB02 - Okenní parapet 1300x600 mm - repase - viz truhlářské výrobky SO02	ks	1 000	-2 730,00	0,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00000	0,000
			Popis: práce k položení: odpočet za repas - 2 730 Kč Umístění 2.NP								
24	R	786R4	TB03 - Okenní parapet 1420x480 mm - repase - viz truhlářské výrobky SO02	ks	10 000	6 914,00	0,00	69 140,00	69 140,00	0,00000	0,000
			Popis: práce k položení: Návěšení z dřevu výrobky a osazení povrchů parapetů - Umístění 2.NP, 3.NP								
102	R	776-TJA21-R	D+M TJA21 - skříň do koupelny viz truhlářské výrobky	ks	1 000	-40 178,57	0,00	-40 178,57	-40 178,57	0,00000	0,000
			Popis: práce k položení: Afalot: MDF, tl.18mm - Otvírání: hřes -Přechová úprava: lak, mat. RAL 5007, -Počet: 1ks Umístění: 1.NP								
25	R	R76R61	SO 02_2 a 3.NP schodiště	ks	5 000	2 810,00	0,00	14 050,00	14 050,00	0,00000	0,000
			Demontáž dřevěného parapetu, včetně zednické úpravy								
			Celkem				-19 830,21	716 449,69	698 819,73		0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	10_GEM1_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyovského paláce_soupis prací	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce hlavní budovy SO 01, SO 02, SO 03	EČO	
Název části	ZL 13	Místo	Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1
Objednatel	Diplomatický servis, příspěvková organizace	IČO	DIČ
Projektant	DigiTry Art Technologie s.r.o.	00000175	
Zhotovitel	Gema Art International s.r.o.	01930294	
Zpracoval		07687672	
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	07.09.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	170 162,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-1 457,14	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	22 541,47	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRM (ř. 1-6)		191 246,61	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-16)	0,00
20	HZS		74 666,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Celkem bez DPH			265 912,61
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	265 912,61	55 841,85
Cena s DPH			321 754,26
Připočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

Diplomatický servis
PODATELNA
08 -09- 2022

Přílohy:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 1D_GEM_2019-012 - Slavební opravy objektu Malého Buquoyakého paláce_soupra prací
 Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01, SO 02, SO 03
 Číslo: ZL 13

Objednatel: Diplomatický servis, příspěvková organizace
 Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.
 Místo: Veltkopfevorská náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval: [redacted]
 Datum: 7. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	68 939,28	68 939,28		0,000
1 Přídavné práce							0,00	53 290,00	53 290,00		0,000
137	R	2	Baterie k vylavce m.č. 1,04 D+ M	ks	1 0000	2 400 0000	0 00	2 400 00	2 400 00	0 00000	0 000
138	R	3	Přívod vody teplé a studené, rozvody odpadního potrubí pro výtahy m.č. 1,04	ks	1 0000	18 600 0000	0 00	18 600 00	18 600 00	0 00000	0 000
139	R	4	Stavění přírůžky stropů, stěn a podlah pro zřízení výtahů objektu SO 02 dozdívání stropů stěn a podlah s drátěm včetně zaškrtnění	ks	1 0000	24 250 0000	0 00	24 250 00	24 250 00	0 00000	0 000
140	R	5	Vodoměr pro teplou a studenou vodu M+D m.č. 1,04	ks	2 0000	1 950 0000	0 00	3 900 00	3 900 00	0 00000	0 000
141	R	6	Přeložení kamenné dlažby v místnosti 1,04 do 1m2	m2	0 9000	4 600 0000	0 00	4 140 00	4 140 00	0 00000	0 000
8 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	25 169,28	25 169,28		0,000
51	R	822311131	Položení vnějších ploch štukem vápeným hmotou do 3 mm stěn SO 02 - 251,9652 m2	m2	221,9652	113,3928	0 00	25 169 28	25 169 28	0 00000	0 000
64 Osazování výplní otvorů							0,00	-9 520,00	-9 520,00		0,000
133	R	64-R-D/B01	D/B01 vstupní vrata Pozemní k polehov: demontáž dveří a transport do ulice demontáž kovových prvků (panely, zábrky apod.) ošetření prvků, odstranění korozí a obnovení nátěru kovových částí a graticem. Nátěr vnitřních stran po očištění starých nátěrů pasivací hmotou, nové povrchové úpravy vnitřních částí a graticem. Kontrola funkčnosti zámků, instalace, brzdění pod povrchovou úpravou chemické ošetření proti dřevokazným hnilobám povrchové úprava po dohodě s investorem a NPU. Kompletní popis viz tabulka čísel SO02	ks	1 0000	-9 380 0000	0 00	-9 380 00	-9 380 00	0 00000	0 000
134	R	64-R-D/B02	D/B02 vstupní vrata Pozemní k polehov: demontáž dveří a transport do ulice demontáž kovových prvků (panely, zábrky apod.) ošetření prvků, kontrola funkčnosti zámků, odstranění korozí, pročištění a obnovení nátěru kovových částí a graticem. Nátěr vnitřních stran po očištění starých nátěrů pasivací hmotou, nové povrchové úpravy vnitřních částí a graticem. Kontrola funkčnosti zámků, instalace, brzdění pod povrchovou úpravou chemické ošetření proti dřevokazným hnilobám povrchové úprava po dohodě s investorem a NPU. Kompletní popis viz tabulka čísel SO02	ks	1 0000	-7 995 0000	0 00	-7 995 00	-7 995 00	0 00000	0 000
135	R	64-R-D/B03	D/B03 vstupní vrata Pozemní k polehov: demontáž dveří a transport do ulice demontáž kovových prvků (panely, zábrky apod.) ošetření prvků, kontrola funkčnosti zámků, odstranění korozí, pročištění a obnovení nátěru kovových částí a graticem. Nátěr vnitřních stran po očištění starých nátěrů pasivací hmotou, nové povrchové úpravy vnitřních částí a graticem. Kontrola funkčnosti zámků, instalace, brzdění pod povrchovou úpravou chemické ošetření proti dřevokazným hnilobám povrchové úprava po dohodě s investorem a NPU. Kompletní popis viz tabulka čísel SO02	ks	1 0000	-6 595 0000	0 00	-6 595 00	-6 595 00	0 00000	0 000
142	R	R6	Průmyslová vstupní vrata D/B01 Rozpis materiálů: - měsíční smoková kování z hranolů - OSS desky - výroba patků na míru na stěgáčích lisy, osazení kování a zámků - výměra a osazení	ks	1 0000	14 400 0000	0 00	14 400 00	14 400 00	0 00000	0 000
D1 Silnoproud							0,00	101 223,00	101 223,00		0,000
128	R	R2	elektroměr na DIN lištu odpovídající 3kWh/Recapce-otřádný, 2x Garáž/ včetně montáže posazení měřičů do rámu dle ČVE	ks	1 0000	11 488 0000	0 00	11 488 00	11 488 00	0 00000	0 000
129	R	R3	číslicí přídavný pro měřič MREM 62 MOGBKP REP 485 odpovídá lišty pro připevnění čísel montáž a naprogramování čísel, provedení kabel.	ks	1 0000	17 053 0000	0 00	17 053 00	17 053 00	0 00000	0 000
120	R	R4	časové hodiny, čas zemní svítla v průhledu výhled, vypnutí přes den. Instalace a montáž časové hodiny, svítací hodiny s astronomickým programem SH 4	ks	1 0000	13 082 0000	0 00	13 082 00	13 082 00	0 00000	0 000
131	R	R4	Rozvaděč Garáž, osazení do místnosti nádob, na adypr Připojení kabely provedení přívodních svítek Rozvaděč 488 pod povrch Jiště 16QB - 4ks Jiště 10A/1B - 6ks Jiště 18A/1B - 10ks Číslicí 102/003 - 3ks Číslicí 253/003 - 2ks Přepíště ochranná D + C 2003 Eaton	ks	1 0000	46 800 0000	0 00	46 800 00	46 800 00	0 00000	0 000
121	R	ESL 041	ostatní stavební práce 40 hodin x 320 Kč	sp	1 0000	12 800 0000	0 00	12 800 00	12 800 00	0 00000	0 000
775 Podlahy skládané							0,00	11 626,73	11 626,73		0,000
42	R	2	Šedá - lišta dřevěná k podlahě z lištní teraca dřevěné lišty z měkkého dřeva 20x20, nátěr RAL	m	42 3450	236 0000	0 00	9 993 42	9 993 42	0 00000	0 000
43	R	275413110 424	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné baz. základního nátěru. lišty z dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě sčíslené s přetmelčením	m	42 3450	38 6714	0 00	1 633 31	1 633 31	0 00000	0 000
PSV Práce a dodávky PSV							-1 457,14	10 914,74	9 457,60		0,000
773 Podlahy z lištní teraca							-1 457,14	10 914,74	9 457,60		0,000
65	R	773M1320	Soklíky z přírodního lištní teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné s pažbábkem	m	42 3450	-241 9643	0 00	-10 245 88	-10 245 88	0 00000	0 000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 10_GENI_2014-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyovského paláce_oupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01, BO 02, SO 03

Číslo: ZL 13

Objednatel: Diplomatičeský servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Václavské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracováno

Datum: 7.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			tabulka skladeb								
			skladba P/B03b								
			"m.š. 85.2.01" 0,44+0,36+0,16+2,035+0,06+0,44+1,35+0,4+0,405+4,295-2*0,75+1,655-0,8+0,63+0,46	m	10,8800						
			"m.š. 85.2.02" 2,38+2*0,36+0,665+0,63+0,61+0,23+1,75-0,61+0,87-0,75+0,005+2*0,09+0,405-0,84-0,75	m	8,0350						
			"m.š. 87.3.01" 0,48+0,37+0,12+2,51+1,26+0,38+0,49+4,815-2*0,75+1,83+0,91+0,46	m	11,6860						
			"m.š. 87.3.02" 0,31+0,36+1,26+0,38+0,25+1,75-0,61+0,83-0,75-0,605+0,09+2*0,605+0,894-0,75	m	5,1050						
			"m.š. 87.3.06" 2*0,625+1,585-0,98+1,37-0,8+1,57-0,7+1,195	m	4,4900						
			"m.š. 87.3.08" 1,655-0,8+1,625-0,98+1,58-1,33	m	2,1600						
			Soubat		42,3450						
68	R	773513111	Podlahy z přírodního kámenu vložení dístace (na přípravený podklad a spáru, šita dístacemi kámen ve specifikaci)	m	40 0000	-48 4821	0 00	-1 998 28	-1 998 28	0 00000	0 000
69	R	56284510	oprava dístacovní PVC 4Zapřívaz	m	40,0000	-36 4398	-1 457 14	0 00	-1 457 14	0 00000	0 000
70	R	R	Podlahy z přírodního kámenu vložení dístace do plochy sázkovou kamennou kositickou cca 10x10mm	m	55 0000	420 0000	0 00	23 100 00	23 100 00	0 00000	0 000
N00 Nepojmenovaná práce							0,00	74 668,00	74 668,00		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							0,00	74 668,00	74 668,00		0,000
71	R	R	Výměna dřevěného kování kámen x kámen u bezpodkladních dveří Entonského vchodu	ks	6 0000	8 461 0000	0 00	50 768 00	50 768 00	0 00000	0 000
<i>Výsledky bezpodkladního kování na šedém Estonského vchodu</i>											
<i>Zakázka výměna kování, včetně montáže.</i>											
143	R	R8	Úprava dispozice pro sprchové kouzlo SO 01 - doplnění obkladu na 800 mm pro sprchové zástěny, úprava stěnové keramické podlahy SO 03 - úprava dispozice sprchového koutu z obvodu přeměňujícího kouzla do sprchy, instalace baterií a pářky, úprava podlahy Úprava kování dveří instalace zástěn. Sprchové zástěny nebyly součástí původní projekové dokumentace	upl	1 0000	23 900 0000	0 00	23 900 00	23 900 00	0 00000	0 000
Celkem							-1 457,14	267 368,75	265 912,61		0,000