

## DODATEK č. 11

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žipotín, **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,  
Pobočka Svitavy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj  
+420 727 966 758

Tel.: +420 727 966 758

e-mail: [m.kucera1@spucr.cz](mailto:m.kucera1@spucr.cz)

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský  
pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka  
Svitavy

Tel.: xxxx

e-mail: [d.dedeciusova@spucr.cz](mailto:d.dedeciusova@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop

sídlo: xxxx 66434 Kuřim

zastoupený: Ing. Michal Pochop

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop

Tel.: +420 607 207 390

E-mail: xxxx

ID DS: m3v9772

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: xxxx

IČ: 65784031

DIČ: xxxx

Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx

dále jen „zhotovitel“

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu změn, které vyvolaly nutnost provedení aktualizace PSZ, jednak z důvodu nesouhlasu SÚS Pardubického kraje se zřízením sjezdů ze stávající pozemní komunikace a dále z důvodu aktualizovaného záboru pro stavbu větrné elektrárny.

Termín se mění následovně:

**3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30.9.2022 na 30.11.2022.**

Nový termín ukončení dílčí části je uveden v položkovém výkaze činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V souvislosti s několikanásobným posunem termínu činnosti 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona během doby trvání smlouvy o dílo požaduje objednatel svolávání kontrolních dní min. 1x za měsíc dle bodu 11.2 smlouvy o dílo na kterém bude zhotovitel podrobně informovat objednatele o postupu prací. Výše uvedená měsíční frekvence kontrolních dní bude použita od uzavření tohoto dodatku do doby vyhotovení schvalovacího protokolu dle bodu 5.4.8 smlouvy.

Dále objednatel požaduje, aby zpracovatel v době od uzavření tohoto dodatku do doby vyhotovení schvalovacího protokolu k činnosti 3.2.2 dle bodu 5.4.8 smlouvy o dílo zasílal každé pondělí do 12 hodin stručný písemný report o postupu práce na činnosti 3.2.2 Vypracování návrhu během uplynulého týdne na email osoby v technických záležitostech dle smlouvy o dílo a na email vedoucího Pobočky Svitavy.

Nedodržení výše uvedených povinností bude považováno za porušení smluvních povinností dle článku 8.2 smlouvy o dílo.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 30.9.2022

Ve Svitavách dne 29.9.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Michal Pochop

KoPÚ v k.ú. Žipotín

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 11 - KoPÚ Žipotín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	4 000	4 000	30.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	95	750	71 250	30.9.2016
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků	100 bm	25	300	7 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	1 400	126 000	30.11.2017
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	15	500	7 500	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			není předmětem této VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	95	200	19 000	30.9.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	95	200	19 000	30.9.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					262 250	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	95	520	49 400	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	600	6 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	600	15 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	600	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	95	500	47 500	30.11.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	1 000	1 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					121 900	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	95	400	38 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					38 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	50	700	35 000	30.9. následně po nabytí právní moci 2. rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					35 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	262 250 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	121 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	38 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	35 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>457 150 Kč</b>
DPH 21% v Kč	96 002 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>553 152 Kč</b>

V Pardubicích dne 30.9.2022

Ve Svitavách dne 29.9.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Michal Pochop