

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

**Oznámení změny**

ČÍSLO:	<b>1</b>	ZE DNE:	<b>29.07.2022</b>
--------	----------	---------	-------------------

**OBJEDNATEL:**

Název:	<b>Město Písek</b>
Zastoupený:	<b>Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou</b>

**ZHOTOVITEL:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
--------	---------------------

**STAVBA:**

Název:	<b>Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory</b>
--------	--

<b>Předmět změny:</b>	Bourání mezibytových příček a demontáž dřevěného obložení
<b>Zpracováno na základě:</b>	Požadavku objednatele
<b>Popis změny:</b>	Při postupu bouracích prací došlo k objevení konstrukcí zdvojených příček, přičemž odstranění těchto zdvojených konstrukcí příček není součástí projektové dokumentace ani oceněného soupisu prací. Jedná se o odstranění zdvojených příček, kdy mezi příčkami je historicky provedena asfaltová lepenka. Na základě pokynu objednatele (TDS) zhotovitel vystavuje tento změnový list, zohledňující odstranění výše uvedených konstrukcí. Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy.
	Práce obsažené v tomto změnovém listu mohou mít dopad do termínu realizace. Termíny dokončení díla budou řešeny samostatně. Zhotovitel nárokuje náklady na prodloužení termínu dokončení se kterými objednatel nesouhlasí a v současné době je zamítá.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě, jehož předmětem je sjednání změny předmětu díla, změny ceny díla (navýšení ceny o cenu víceprací). S ohledem na odst. 8.3 smlouvy zhotovitel upozorňuje objednatele, že zahájení prací dle tohoto ZL bude možné až po uzavření tohoto dodatku a nabytí jeho účinnosti. V této souvislosti zhotovitel žádá objednatele, aby objednatel neotálel s potvrzením změnových listů a uzavřením dodatků ke smlouvě po jejich projednání na zasedání rady města ve smyslu odst. 8.5 smlouvy.

29.07.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

29.07.2022

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

**Rozdělovník:**

1	Objednatel
2	Zhotovitel

**Přílohy:**
