

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2.2021

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000

IČ: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

jednající: [redacted] ředitel divize na základě plné moci a [redacted], obchodní ředitel divize na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/007 – OD (dále jen „**Dodatek č.5**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 25.2.2021, 001/OVZ/21/007 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**FN Ostrava - rekonstrukce jednotky ORIM 1, 2 v 1. NP a 2. NP objektu Vyšetřovacího komplementu**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

aa.	Celková cena bez DPH	84.886.143,82 Kč
ab.	DPH ve výši	17.826.090,20 Kč
ac.	Celková cena celkem vč. DPH	102.712.234,02 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 1.803.560,18,- Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 932.494,91,- Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změně akce č. 50 – č. 60, č. 62 - č. 64, č. 66 - č. 67, č. 69 – č. 72, č. 74 – č. 82, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 5 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 5 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č. 50 – č. 60, č. 62 - č. 64, č. 66 - č. 67, č. 69 – č. 72, č. 74 – č. 82.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____


MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2022.09.30
11:59:13 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava



ředitel divize



obchodní ředitel divize

D70314

Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu

ZMĚNOVÉ LISTY

číslo	ZL č.	Zahrnuto v DOD	Popis	objednatel			
				cena - návrh	Méněpráce	Vícepráce	zasláno na INV. (email)
50	ZL č. 50		Nové dveře a SDK konstrukce k operačnímu sálu č. 17				
51	ZL č. 51		Montáž nemocničního vybavení				
52	ZL č. 52		Doplnění obkladů v 1.NP - sociálky dle revize PD				
53	ZL č. 53		HSV práce v průběhu bouracích prací v VCP 1NP				
54	ZL č. 54		Přemístění přívodů pro televize v 1NP				
55	ZL č. 55		D+M tapety do knihovny v 1NP				
56	ZL č. 56		1 NP - úpravy zdravotnické				
57	ZL č. 57		Výměna stoupaček v archivu				
58	ZL č. 58		Zazátkování chlazení m.č. A0205				
59	ZL č. 59		Doplnění propojení SLP pro MVF				
60	ZL č. 60		Doplnění komunikace sestra pacient v m.č. B222				
61	ZL č. 61		neobsazeno				
62	ZL č. 62		Doplnění obvodu a zásuvek MDO do Racku RD9.3 a RD9.2				
63	ZL č. 63		RACK RD9.2 a RD9.3 - prázdné keystoney v patchpanelu				
64	ZL č. 64		Změna umístění koncových prvků s vazbou na revizi PD interiéru				
65	ZL č. 65		neobsazeno				
66	ZL č. 66		Doplnění rozvodů a tlačítek ventilátorů VZT v 1NP				
67	ZL č. 67		Doplnění rozvodů pro jednotný čas v 1NP				
68	ZL č. 68		neobsazeno				
69	ZL č. 69		Změna trasy silnoproudu - kolize s VZT v 1.NP				
70	ZL č. 70		Přesun koncových prvků – doplnění dveří (operační sál č.17)				
71	ZL č. 71		Zachování přívodů pro napájení prostor mimo řešenou část				
72	ZL č. 72		Úprava racku - navýšení patchpanelu				
73	ZL č. 73		neobsazeno				
74	ZL č. 74		Doplnění zesilovače v 1.NP				
75	ZL č. 75		Přívody pro televizi dle požadavku FNO v m.č. A110				
76	ZL č. 76		Napájení pro zdroj EPS				
77	ZL č. 77		Doplnění výztuh do SDK stěn				
78	ZL č. 78		Revize PBŘ ucpávek				
79	ZL č. 79		Součinnost při montáži interiéru				
80	ZL č. 80		Odečet neprovedených prací VON				
81	ZL č. 81		Nový SDK kazetový podhled na chodbě v 1.NP				
82	ZL č. 82		Odpočet EPS v 1.PP				
			871 065,27		-932 494,91	1 803 560,18	


Oznámení o změnách akce č 50.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Nové dveře a SDK kce k operačnímu sálu 17, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
ZL řeší požadavek zadavatele na zřízení nového vstupu z předsíně operačního sálu č. 17 do skladu. Byl vyřezán nový otvor ve stávající SDK příčce a dodány posuvné dveře včetně zárubně. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	61 500,09 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	61 500,09 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	12 915,02 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	74 415,11 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022




vedoucí oddělení investic



Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 22.8.2022


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 22.8.2022

Podpis TDI:




ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:



LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 50


Oznámení o změnách akce č 51.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Montáž nemocničního vybavení, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Dle požadavku objednatele a uživatele byly provedené práce spojené s montáží objednatel samostatně zajištěných dodávek vybavení (např. sociální vybavení, držáky na televize, obrazy, magnetické lišty, lednice atd.). Vše bylo provedeno dle pokynů uživatele a objednatele. Tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	70 885,84 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	70 885,84 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	14 886,03 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	85 771,87 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022




vedoucí oddělení investic



Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 22.8.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:




Stanovisko TDI:

Datum:

22.8.2022

Podpis TDI:




ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

20.9.2022

Podpis projektanta stavby:



LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 51


Oznámení o změnách akce č 52.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Doplnění obkladů v 1.NP – sociálky dle revize PD, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele a uživatele došlo ke změně využití místností B135 a B136, která byla řešena formou revize projektové dokumentace. V tomto ZL jsou řešené práce s doplněním obkladů dle této revize PD. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	57 576,16 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	57 576,16 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	12 090,99 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	69 667,16 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022




vedoucí oddělení investic



Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 12.9.2022


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 12.9.2022

Podpis TDI:



ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:



LI Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 52


Oznámení o změnách akce č 53.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
HSV práce v průběhu bouracích prací v VCP 1NP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Při realizaci vznikly následující vícepráce, které byly odhalené při bouracích pracích a nebyly tedy součástí zadávací dokumentace. Jedná se o následující práce:	
Předstěna SDK pro rozvaděče Dozdívka dveřního otvoru o ploše 2m2 + omítnutí +malba Odsekání nesoudržného dveřního nadpraží + osazení překladu + omítky 2 m2 Odstranění obezdívky o ploše 5,25m2+ odvoz a likvidace suti Dozdívka stěny tl. 150mm o ploše 3,5m2 Demontáž nefunkčního vzt potrubí 35m Zaslepení dvou kusů vzt potrubí Vysekání drážky ve stěně + opětovné zazdění + omítky 3,5m2 -dva kusy Betonáž starých stropních prostupů + bednění – pět kusů Bourání nadpraží 12,5m2 při tloušťce stěny 150mm + vývoz suti Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	70 014,41 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	70 014,41 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	14 703,03 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	84 717,44 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022




vedoucí oddělení investic



Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 12.9.2022


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 12.9.2022

Podpis TDI:




ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:



LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 53


Oznámení o změnách akce č 54.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Přemístění přívodů pro televize v 1NP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě zpracované revize projektu interiéru (dle požadavku objednatele a uživatele) bylo nutno provést přemístění již instalovaných přívodů pro televize na inspekčních pokojích v 1NP. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení, elektroinstalace	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	42 467,67 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	42 467,67 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	8 918,21 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	51 385,88 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022




vedoucí oddělení investic



Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 12.9.2022


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 12.9.2022

Podpis TDI:



ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:



LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 54


Oznámení o změnách akce č 55.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
D+M tapety do knihovny v 1NP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
V zadávací dokumentaci byla v grafické části řešená tapeta v místnosti knihovny (m.č.A110), která nebyla součástí výkazu výměr. Tento ZL tedy řeší D+M tapety M50901 Loft Ugepa M50901.	
Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení	
Cena méněprací bez DPH:	
0,- Kč	14 590,12 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	14 590,12 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 063,93 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	17 654,05 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:




vedoucí oddělení investic



Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:




Stanovisko TDI:

Datum:

16.9.2022

Podpis TDI:



ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

20.9.2022

Podpis projektanta stavby:



LI Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 55

Oznámení o změnách akce č 56.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
1.NP – úpravy zdravotnických, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě revize projektu interiéru bylo nutno provést změny rozvodů ZTI pro kuchyňské linky. Tato část tedy nebyla řešena v zadávací dokumentaci. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení, ZTI	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	22 735,50 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	22 735,50 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 774,46 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	27 509,96 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 30.9.2022

.....

vedoucí oddělení investic

.....

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 56

Oznámení o změnách akce č 57.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Výměna stoupaček v archivu, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
ZL řeší výměnu stoupaček, které byly odhalené až v průběhu bouracích prací. Tyto stoupačky tedy nebyly součástí zadávací dokumentace. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení, ZTI	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	26 112,95 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	26 112,95 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	5 483,72 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	31 596,67 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022



vedoucí oddělení investic



Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:




ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:



LI Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 57

Oznámení o změnách akce č 58.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Zazátkování chlazení m.č. A0205, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele a údržby FNO bylo nad rámec zadání provedeno zazátkování chladicího potrubí v m.č. A0205. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení, Chlazení	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	2 457,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	2 457,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	515,97 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	2972,97 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

...

vedoucí oddělení investic

.....

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

.....

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

.....

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 58

Oznámení o změnách akce č 59.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Doplnění propojení SLP pro MVF, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele a zástupce IT FNO z důvodu zajištění bezproblémové funkčnosti monitoringu vitálních funkcí bylo nutno doplnit propojení slaboproudých rozvodů z 2.NP do 2.PP. Tyto rozvody nebyly součástí zadávací dokumentace. Změny se týkají těchto částí - Slaboproudá elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	68 922,34 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	68 922,34 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	14 473,69 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	83 396,03 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

.....
referent odd. přípravy a realizace investic

.....
Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 59

Oznámení o změnách akce č 60.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Doplnění komunikace pacient sestra v m.č. B222, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele a uživatele došlo k doplnění komunikace pacient sestra v m.č. B222. Toto propojení nebylo součástí zadávací dokumentace. Změny se týkají těchto částí - Slaboproudá elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	20 101,68 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	20 101,68 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 221,35 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	24 323,03 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

.....
referent odd. přípravy a realizace investic

.....
Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Ing. Petr Slezáček

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

.....
ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

.....
LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 60

Oznámení o změnách akce č 62.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Doplnění obvodu a zásuvek MDO do Racku RD9.3 a RD9.2, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele a IT oddělení FNO došlo k doplnění obvodu a zásuvek MDO (méně důležité okruhy) do Racku RD9.3 a RD9.2. Tato část nebyla součástí zadávací dokumentace. Změny se týkají těchto částí - Slaboproudá elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	21 234,89 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	21 234,89 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 459,33 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	25 694,22 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

...
referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

...
Ing. Pavel Hynčica
ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 62

Oznámení o změnách akce č 63.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
RACK RD9.2 a RD9.3 - prázdné keystoney v patchpanelu, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele a IT oddělení FNO, byly doplněné keystoney na místě rezerv v rozvaděči slaboproudu. Zadávací dokumentace řešila standartní zaslepení rezerv krytkou v rozvaděči. Změny se týkají těchto částí - Slaboproudá elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	60 894,59 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	60 894,59 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	12 787,86 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	73 682,45 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LI Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 63

Oznámení o změnách akce č 64.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Změna umístění koncových prvků s vazbou na revizi PD interiéru, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě zpracované revize projektu interiéru bylo nutno přesunout některé koncové prvky (zejména zásuvky a vypínače), tak aby nedošlo ke kolizi s interiérovými prvky.	
Změny se týkají těchto částí - elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	156 761,25 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	156 761,25 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	32 919,86 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	189 681,11 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

...
referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabásek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

...
ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 64

Oznámení o změnách akce č 66.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Doplnění rozvodů a tlačítek ventilátorů VZT v 1.NP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno ovládání ventilátoru VZT v sociálních zařízeních. Tyto práce bylo nutno provést pro správnou funkci zařízení VZT. Změny se týkají těchto částí - elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	69 224,49 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	69 224,49 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	14 537,14 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	83 761,63 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 66

Oznámení o změnách akce č 67.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Doplnění rozvodů pro jednotný čas v 1NP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
V zadávací dokumentaci nebyly řešené rozvody pro systém jednotného času v 1.NP. Tyto rozvody bylo nutné doplnit pro správnou funkci systému JČ. Změny se týkají těchto částí - elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	27 582,30 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	27 582,30 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	5 792,28 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	33 374,58 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

...
referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabásek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022
Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022
Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 67

Oznámení o změnách akce č 69.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Změna trasy silnoprůdu - kolize s VZT v 1NP - , SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele a zástupce údržby FNO došlo k přesunu rozvaděče silnoprůdu. Z důvodu kolize s VZT bylo nutno provést změnu trasy silnoprůdu pro přesouvání rozvaděč.	
Změny se týkají těchto částí - elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	
0,- Kč	15 051,62 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	15 051,62 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 160,84 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	18 212,46 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 69

Oznámení o změnách akce č 70.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Přesun koncových prvků – doplnění dveří (operační sál č.17), SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě doplněných dveří k operačnímu sálu č.17 (viz.ZL 50) bylo nutno přesunout koncové prvky silnoproudu a slaboproudu. Změny se týkají těchto částí - elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	2 935,44 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	2 935,44 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	616,44 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	3 551,88 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LI Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 70

Oznámení o změnách akce č 71.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Zachování přívodů pro napájení prostor mimo řešenou část - , SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Při odpojování rozvaděčů bylo zjištěno, že demontovaný rozvaděč napájí i okruhy mimo stavbou řešené prostory. Bylo tedy nutno provést provizorní přepojení a následně zapojení do nového rozvaděče tak, aby byla po celou dobu zachována funkčnost napájených prostor. Tato část nebyla řešena v zadávací dokumentaci. Změny se týkají těchto částí - elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	15 442,97 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	15 442,97 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 243,02 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	18 685,99 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 16.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LI Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 71


Oznámení o změnách akce č 72.


Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Úprava racku - navýšení patchpanelu , SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele a IT oddělení FNO došlo k navýšení počtu patchpanelu v racku umístěném v 2.PP. Dále dle metodiky FNO na vzniklých rezervách bylo nutno doplnit keystoney. Změny se týkají těchto částí – elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	42 078,53 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	42 078,53 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	8 836,49 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	50 915,02 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022


referent odd. přípravy a realizace investic


Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz


Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022


Podpis TDI:


ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:


LI Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 72

Oznámení o změnách akce č 74.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Doplnění zesilovače v 1.NP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
V zadávací dokumentaci bylo řešeno napojení na stávající zesilovač STA. V průběhu stavebních prací a po konzultaci se zástupci IT FNO bylo konstatováno, že v 1.NP se nenachází zesilovač STA. Tento tedy bylo nutno doplnit nad rámec zadání. Změny se týkají těchto částí - elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	16 849,26 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	16 849,26 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 538,34 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	20 387,60 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

.....
referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 74

Oznámení o změnách akce č 75.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Přívody pro televizi dle požadavku FNO v m.č. A110, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
V zadávací dokumentaci bylo uvažováno v m.č. A110 umístění plátna. V průběhu stavby na základě požadavku objednatele bylo toto plátno změněno na televizi (televize ani plátno není součástí dodávky stavby). S ohledem na tuto změnu bylo nutno provést doplnění rozvodů dle požadavku IT oddělení FNO. Změny se týkají těchto částí - elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	13 859,90 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	13 859,90 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	2 910,58 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	16 770,48 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LI Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 75

Oznámení o změnách akce č 76.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Napájení pro zdroj EPS, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno napájení pro zdroj EPS. Po dohodě s objednatelem bylo nutno doplnit toto napájení. Změny se týkají těchto částí - elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	6 249,64 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	6 249,64 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1 312,42 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	7 562,06 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20. 9. 2022

referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15. 9. 2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15. 9. 2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20. 9. 2022

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 76


Oznámení o změnách akce č 77.


Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Doplnění výztuh do SDK stěn, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
V návaznosti na revizi projektu interiéru bylo nutno doplnit do SDK konstrukcí výztuhy pro ukotvení polic definovaných projektem interiéru. Změny se týkají těchto částí – stavebně – architektonická část	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	22 110,24 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	22 110,24 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 643,15Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	26 753,39 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022


referent odd. přípravy a realizace investic


Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz


Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022


Podpis TDI:


.....
ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:


LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 77

Oznámení o změnách akce č 78.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Revize PBŘ ucpávek, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Tento změnový list řeší skutečný rozsah protipožárních ucpávek oproti předpokladu ze zadávací dokumentace. Změny se týkají těchto částí – PBŘ, stavebně – architektonická část	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-731 147,49 Kč	659 248,24 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-71 899,25 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-15 098,84 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-86 998,09 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

.....
referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 78

Oznámení o změnách akce č 79.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Součinnost při montáži interiéru, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele je nutno provádět při montáži interiéru (zajišťovaného samostatně objednatelem) demontážní a montážní práce zejména koncových prvků elektroinstalací. Jedná se o zásuvky, vypínače atd. které se budou umísťovat na interiérové prvky. Změny se týkají těchto částí – elektroinstalace, stavebně – architektonická část	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-0 Kč	23 546,50 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	23 546,50 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 944,77 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	28 491,27 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022
Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022
Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 79

Oznámení o změnách akce č 80.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Odpočet neprovedených prací VON, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Tento změnový list řeší neprováděné práce v rámci VON, které byly součástí zadání. Změny se týkají těchto částí – VON	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-110 000 Kč	0 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-110 000,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-23 100 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-133 100,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2022

referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 16.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20.9.2022

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 80

Oznámení o změnách akce č 81.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Nový kazetový podhled na chodbě v 1.NP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
V zadávací dokumentaci byla řešena částečná úprava podhledu na chodbě v 1.NP. S ohledem na způsob uchycení stávajícího podhledu a rozsah prací nad podhledem bylo po dohodě s objednatelem odsouhlaseno provést kompletní demontáž podhledu a jeho nahrazení novým podhledem. V rámci tohoto ZL jsou tedy řešeny odpočty položek uvažovaných v zadání a přípočet prací spojených s instalací nového podhledu. Změny se týkají těchto částí – stav-arch část	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-70 973,52 Kč	193 126,56 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	122 153,04,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	25 652,14,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	147 805,18 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20. 9. 2022

referent odd. přípravy a realizace investic

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15.9.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 15.9.2022

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 20. 9. 2022

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 80

Oznámení o změnách akce č 82.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Odpočet EPS pro 1PP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Tento změnový list řeší po dohodě s objednatelem odpočet neprováděných prací EPS v 1.PP. Změny se týkají těchto částí – EPS	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-20 373,90 Kč	0 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-20 373,90,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-4 278,52,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-24 652,42 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20. 9. 2022

.....
referent odd. přípravy a realizace investic

.....
Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 15. 9. 2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:

ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:

LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 82