

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-4944/2014; č.zhot.: 01/15/DPS

uzavřené dne 18.12.2014 mezi

## Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dlážďená 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## Zhotovitelem:

**BERGER BOHEMIA a.s.**, se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČO: 453578269,  
DIČ: CZ453578269  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217  
zastoupená **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

## „Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 532 352 0017

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Úpřesnění ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-4944/2014.; č. zhot.: 01/15/DPS uzavřené dne 18.12.2014 v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 1 až 3. Úpřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 1. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Rozpis Ceny Díla“. Jedná se o tabulku, která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 1, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.
3. Úprava termínu dokončení části díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem. Jedná se zejména o dokončení stavebních prací, vyvolaných změnami Díla před jeho dokončením, specifikovaných ve změnových listech č. 1, 2 a 3. Tyto dodatečné stavební práce jsou spojené s úpravou trakčního vedení vč. přeložek několika stožárů a přípojkou 22 kV z distribuce ČEZ, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a úpravou železničního svršku a spodku. Zhotovitel, při splnění podmínek Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 3 DOBA PLNĚNÍ, odst. 3.6.5.1 navrhl prodloužit termín pro dokončení této části díla o 6 měsíců, což Objednatel vzhledem k nastupu-

jícím klimatickým podmínkám akceptuje. Na základě výše uvedeného, dochází k úpravě článku 3 odst. 3.6 Smlouvy.

4. Změna přílohy č. 5 „Harmonogram postupu prací“, vlivem úpravy termínů dokončení části díla. Harmonogram postupu prací zohledňuje úpravu termínů dokončení díla a dokončení části díla (vyjmenovaných částí objektů) a nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5 Smlouvy.
5. Změna přílohy č. 8 Smlouvy „Seznam subdodavatelů“, na základě žádosti Zhotovitele, podané v souladu s ustanovením odst. 7.5.2 Obchodních podmínek, tvořících Přílohu č. 1 Smlouvy. Zhotovitel požádal na kontrolním dnu stavby o výměnu a doplnění dalších Subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci stavby. Objednatel s doplněním Subdodavatelů souhlasí.
6. Příkaz generálního ředitele č. 1/2015 „Provádění změn identifikačních údajů v číselníku dodavatelů SŽDC a ověřování bankovního spojení u dodavatelů SŽDC při úhradách daňových dokladů“. Tímto dokumentem, vydaným pod Č.j.: 1812/2015-KGŘ s účinností od 08.01.2015 stanovil objednatel v článku 5 podmínky změny bankovního spojení nebo doplnění dalšího bankovního spojení zhotovitelem. Na základě této skutečnosti se upravuje Příloha č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky článek 13 odst. 13.7.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-4944/2014; č. zhot.: 01/15/DPS takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č. 1 až 3, dohodly na níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Navýšení dle ZL č. 1.....                | + 1 167 670,74 Kč         |
| Navýšení dle ZL č. 2 .....               | + 3 028 835,44 Kč         |
| Snížení dle ZL č. 2.....                 | - 279 050,57 Kč           |
| Navýšení dle ZL č. 3.....                | + 19 794 313,71 Kč        |
| <u>Snížení dle ZL č. 3.....</u>          | <u>- 17 666 498,63 Kč</u> |
| <b>Celková změna nákladů zhotovitele</b> | <b>+ 6 045 270,69 Kč</b>  |

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění (ZL č. 1 až 3) ze dne 16.11.2015. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 19.11.2015.

## 2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- a) Zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě **1)** tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 1 takto:

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cena díla dle Smlouvy bez DPH.....                           | <b>546 700 027,68 Kč</b> |
| <u>Změna ceny dle ZL č. 1 až 3 .....</u>                     | <u>+ 6 045 270,69 Kč</u> |
| <b>Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 1 bez DPH .....</b> | <b>552 745 298,37 Kč</b> |

slovy:

**pětsetpadesátdvamilionysedmsetčtyřicetpěttisícdevěadesátosm korun českých třicet sedm haléřů**

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1.

b) V článku 3 se zrušuje stávající text v odst. 3.6 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** po předání Staveniště jako celku, kromě činností níže uvedených:

- stavebních prací spojených s úpravou trakčního vedení vč. přeložek několika stožárů a přípojkou 22 kV z distribuce ČEZ, specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 1;
- stavebních prací spojených s úpravou sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 2;
- stavebních prací spojených s úpravou železničního svršku a železničního spodku, specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 3;
- zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a prohlášení o splnění podmínek interoperability;
- správné a administrativní akty související s ukončením a předáním díla

u nichž se Zhotovitel zavazuje provést jejich dokončení nejpozději **do 16 měsíců** po předání Staveniště jako celku (tj. do **10. 06. 2016**)

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Pro účely této zakázky se neaplikují odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek.

### 3) Čl. 4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- doplňuje se nový odst. 4.4 v tomto znění:

4.4 Na základě úpravy (prodloužení) lhůty provedení části díla, zavazuje se Zhotovitel Objednateli předložit v termínu do 15. 03. 2016 doklad o prodloužení doby platnosti záruky za provedení díla, kterou zhotovitel poskytl objednateli formou bankovní záruky. Doba platnosti bankovní záruky je stanovena v odst. 14.5 článku 14 Přílohy č. 1 Smlouvy (Obchodní podmínky).

### 4) Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/03/14

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
- b) Všeobecné technické podmínky na realizaci stavby - VTP/R/02/14
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>          |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby                                                                  |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění                                                    |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam subdodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>      |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Kopie „Pověření“ č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba          |

- 5) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Rozpis Ceny Díla“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající ze schválených změnových listů stavby č. 1 až 3) k datu podpisu dodatku č. 1 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy.
- 6) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy „Harmonogram postupu prací“, který je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Harmonogram postupu prací zohledňuje úpravu termínů dokončení částí díla. Nový harmonogram nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5 Smlouvy.
- 7) Smluvní strany dohodly na změně a doplnění Seznamu subdodavatelů - Příloha č. 8 Smlouvy. Aktualizovaný Seznam subdodavatelů je přílohou č. 3 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí, a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 8 Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že nově doplnění Subdodavatelé, vyjma jednoho (GEOING Plzeň s.r.o., IČO:45358460), nenahrazují žádného ze Subdodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace. U nového Subdodavatele GEOING Plzeň s.r.o., se Zhotovitel zavazuje doložit před podpisem tohoto dodatku, všechny předepsané dokumenty, kterými v rámci zadávacího řízení byla Zhotoviteli chybějící část kvalifikace původním Subdodavatelem prokázána.
- 8) V příloze č. 1 Smlouvy - **Obchodní podmínky**, v článku **13 PLATEBNÍ PODMÍNKY** se zrušuje stávající text odst. 13.7 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
- 13.7 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacená připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

## II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-4944/2014; č. zhot.: 01/15/DPS nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
- Přílohou dodatku č. 1 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:  
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

příloha č. 3 (příloha č. 8 Smlouvy): Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne 26. 11. 2015

**Objednatel:**

V Plzni dne 24. 11. 2015

**Zhotovitel:**

