

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-4944/2014; č.zhot.: 01/15/DPS

uzavřené dne 18.12.2014 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

BERGER BOHEMIA a.s., se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČO: 453578269,
DIČ: CZ453578269
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
zastoupená **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

„Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 532 352 0017

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Úprava termínu dokončení části díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem. Jedná se zejména o dokončení stavebních prací, vyvolaných změnami Díla před jeho dokončením, specifikovaných ve změnovém listu č. 4. Tyto dodatečné stavební práce jsou spojené s úpravou stavebních objektů železničního svršku a spodku, propustků a mostů, potrubního vedení, elektrického předtápěcího zařízení, ukolejnění kovových konstrukcí a železničního sdělovacího zařízení. ZL č. 4 dále řeší do fakturaci výměry zasmělněné položky soupisu prací u některých stavebních objektů a provozních souborů, na základě skutečně provedených prací dokladovaných měřicími protokoly. Zhotovitel, při splnění podmínek Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 3 DOBA PLNĚNÍ, odst. 3.6.5.1 navrhl prodloužit termín pro dokončení této části díla o 4 měsíce, což Objednatel akceptuje. Na základě výše uvedeného, dochází k úpravě článku 3 odst. 3.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
2. Změna přílohy č. 5 „Harmonogram postupu prací“, vlivem úpravy termínů dokončení části díla. Harmonogram postupu prací zohledňuje úpravu termínů dokončení díla a dokončení části díla (částí objektů, řešených ZL č. 4) a nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
3. Doplnění článku 1 Smlouvy (Úvodní ustanovení) o další odstavce, řešící závazek zhotovitele ve vztahu k možným dodatečným nákladům.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-4944/2014; č. zhot.: 01/15/DPS ve znění Dodatku č. 1 takto:

1) ČI. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- do čl. 1 (Smlouvy) se doplňuje nový odstavec 1.6 v tomto znění:

- 1.6 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůt pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 3.6 (ve znění dod. č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** po předání Staveniště jako celku, kromě činností níže uvedených:

- stavebních prací spojených s úpravou trakčního vedení vč. přeložek několika stožárů a přípojkou 22 kV z distribuce ČEZ, specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 1;
- stavebních prací spojených s úpravou sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 2;
- stavebních prací spojených s úpravou železničního svršku a železničního spodku, specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 3;
- stavebních prací specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 4
- zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a prohlášení o splnění podmínek interoperability;
- správní a administrativní akty související s ukončením a předáním díla

u nichž se Zhotovitel zavazuje provést jejich dokončení nejpozději **do 20 měsíců** po zahájení vlastních stavebních prací dle termínu uvedeném v protokolu o předání Staveniště jako celku (tj. **do 16. 10. 2016**)

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Pro účely této zakázky se neaplikují odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod.č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/03/14
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
b) Všeobecné technické podmínky na realizaci stavby - VTP/R/02/14
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Kopie „Pověření“ č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba
- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy „Harmonogram postupu prací“, který je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Harmonogram postupu prací zohledňuje úpravu termínů dokončení částí díla. Nový harmonogram nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5 Smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-4944/2014; č. zhot.: 01/15/DPS ve znění dodatku č. 1 nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 2.
3. Přílohou dodatku č. 2 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

V Praze dne 15. 06. 2016

Objednatel:

V Plzni dne 10. 06. 2016

Zhotovitel:

.....


.....


.....
