

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
<b>Projekt:</b>	Stání plavidel Děčín						
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	4.5.2017	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčích termínů plnění.						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Urbanisticko-technického řešení umístění stání plavidel - bod B-1 dle SoD č. S/ŘVC/144/P/SoD/2016						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					dne 31.3.2017	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Zpracování urbanisticko-technického řešení umístění stání plavidel navrhlo varianty tohoto umístění v organismu města Děčín. Varianta doporučená a vybraná jako nejlepší je umístěna v lokalitě ve které f. České přístavy a.s. je provozovatelem této části veřejného přístavu a je vlastníkem přilehlých pozemků. Změna tohoto povolení není předmětem smlouvy se zhotovitelem, na rozdíl od majetkoprávního řešení, a jednání zabezpečuje Ředitelství vodních cest ČR. Dle sdělení objednatele se jeví tato jednání jako časově náročnější mimo rámec času původně předpokládaného na zpracování této části dokumentace. Bez tohoto není možné projektovou dokumentaci dokončit. Jelikož se jedná pouze o prodloužení termínu prací, není tudíž logicky možné tyto práce oddělit od původní zakázky. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce v termínu dokončit. Jedná se o důsledek nepředvídatelných okolností, předem nemohlo být známo, jaká varianta umístění plavidel bude vybrána.</i></p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</b></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>							
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů- je irelevantní</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- je irelevantní</p>							

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- je irelevantní		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám- je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší- je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší- je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality- je irelevantní		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	399.000,- Kč	
Cena SoD po změně	399.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
<b>VYJÁDRĚNÍ TDS:</b>		<i>nebyl sjednán</i>
		<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>
		<i>Dojde k posunu dílčích termínů.</i>

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

*viz. str. 1*

**DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)**

*nebylo sjednáno*

<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/144/P/SoD/2016	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : A), B-2),B-3), B-4), B-5)</i>	<i>175.000,-</i>	<i>2017 / 2018</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Martin Vavříčka</i>	<i>podpis: .....</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis: .....</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková</i>	<i>podpis: .....</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis: .....</i>	