

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke **smlouvě o dílo č. 2111740** ze dne 30.12.2021

---

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČO: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06  
IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 30.12.2021 smlouvu o dílo č. 2111740 (dále jen „Smlouva“), následně dodatek č. 1 ze dne 14.06.2022, jejichž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "**Rekonstrukce a odbahnění Černoleského rybníka – projektová dokumentace**". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že ujednání smlouvy mohou být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla došlo k prodlení, která znemožnila dodržení stanovených termínů z následujících důvodů:
  - Dopusud nedošlo k upřesnění zadání projektových prací a dohodě mezi Objednatelem (Městem), Krajskou správou a údržbou silnic a dopravním/mostním projektantem (SAGASTA s. r. o.). Dopravní uspořádání ovlivňuje tvar koruny hráze. Oproti projektantem vodohospodářem předpokládaných 10 m šířky koruny vyšlo najevo, že bude třeba min. 11 m široká koruna. Koordinace s dopravním projektantem je vhodná též ve smyslu směrového a výškového řešení rekonstruované komunikace. Rekonstrukce komunikace rovněž ovlivní pravý břeh rybníka.

- Hydrotechnické výpočty bezpečnostního přelivu, umístěného cca v původní dispozici (most, odtok) poukázali potřebu poměrně robustního přelivu a rozšíření mostu z cca 4,2 m na 5 m. Projektant navrhuje posun objektů západním směrem tak, aby bylo možno provést spadiště jako hlubší s nižším rizikem.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna doby díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

### III.

#### **Změny ustanovení Smlouvy Doba a místo plnění**

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

2.1 Fáze první - A Zajištění průzkumů a podkladů

A.1 Inženýrsko-geologický průzkum - do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo,

2.3 Fáze druhá – B Projektová dokumentace – do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

2.3 Fáze třetí – C Inženýrská činnost za účelem povolení stavby - do 16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

2.4 Fáze čtvrtá – D Vydání společného rozhodnutí do 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

### IV.

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne:

V Praze dne:

.....  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města

.....  
Ing. Pavel Menhard  
ředitel divize 06