



### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.1 spolu s položkovým rozpočtem.
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Bílině dne 15.09. 2022

Objednatel:

29-09-2022

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



Ing. Jaroslav Hájek  
jednatel společnosti  
SVIS – realizace s.r.o.

**SVIS - realizace, spol. s r.o.**  
Za Chlumem 814  
418 01 Bílina  
IČ: 01985264  
DIČ: CZ01985264

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2022/TP030028	
Zhotovitel: SVIS – realizace s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 09.09.2022	
Název akce: <b>TP030028 "VDJ Osek – Dub1 a VDJ Osek – Dub2, rekonstrukce - 2.etapa"</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	Faxem:	Osobně	
<b>Odkazy</b>					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
Změna se týká změny termínu dokončení díla, ke změně ceny díla nedochází.					
1. Důvodem žádosti o změnu termínu dokončení díla jsou především komplikace vzniklé koordinací s investicí města Osek při obnově komunikace v ulici Hrdlovská, dále pak změna způsobu a rozsahu sanačních prací, úprava technologické a elektro části obou vodojemů.					
Navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 30.06.2023.					
Důvod vícepráce a méněpráce		chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 0,- Kč bez DPH</b>					
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>			<b>Změna navržené lhůty dokončení díla</b>		
<b>Cena dle SoD 5 989 200,- Kč</b>			<b>(číslem/slovy): do 30.6.2023</b>		
<b>ZL1 0 Kč</b>			<b>212 dní (dvěstědvánáct dní)</b>		
<b>Celkem 5 989 200,- Kč bez DPH</b>					
Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0,00</b> Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0,00</b> Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí <b>0,00</b> Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí <b>0,00</b> Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted signature]

9.9.2022

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: změna se týká pouze termínu dokončení díla.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature]

Datum: 15.9.2022

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature]

Datum: 14-09-2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222, odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

[Redacted signature]

Datum: 20.9.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.