

CES:

JN037036 Železný Brod, ČOV - rekonstrukce

DODATEK Č. 5 KESMLOVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 617/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 4.1.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Společnost VHS + VHST: Železný Brod

Správce společnosti : VHS stavby a.s.
se sídlem : Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2824
zastoupená : Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
: Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 251 83 052
DIČ : CZ25183052
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č. ú.: 2954182/0800
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Společník č. 2 : VHST s.r.o.
se sídlem : Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
zapsaná u Krajského soudu : v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294
zastoupená : Ing. David Štursa, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
: [REDACTED]
IČ : 024 64 471
DIČ : CZ02464471
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-7343790237/0100
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDAKCE]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE], hlavní stavbyvedoucí, [REDAKCE]
[REDAKCE] vedoucí výroby a [REDAKCE] vedoucí technické přípravy.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 5 se mění čl. IV (Cena za dílo). Cena se zvyšuje z důvodu změn spojenými s betonářskými pracemi na objektu IO04, záměnou skleněných výplní, změnou zatížení lešení a nadvýměr bouracích prací na IO05, doplnění kompozitní lávky a bourání dna na objektu IO04, nucených provizorií objektu PS15, zpravení prostupů objektů IO02, IO03, IO04 a posun světel oproti projektové dokumentaci. Podrobnosti viz. změnový list č. 7.

Cena za dílo (dle SoD č. IV, odst. 4.1) se mění takto:

Původní cena	90 480 100,00 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	703 762,85 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	563 573,16 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	2 917 435,23 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	1 775 225,71 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 5:	1 011 910,67 Kč (bez DPH)
Cena dle SoD a dodatku č. 1-5	97 452 007,62 Kč (bez DPH)

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přitkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 7

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 22.9.2022

Objednatel: 29-09-202

Zhotovitel: VHS stavby a.s. 1.

Ing. Bronislav Spicák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

VHST S.R.O.
Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

Ing. David Štursa
jednatel společnosti
VHST s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 07/2022	
Zhotovitel:		Společnost VHS + VHST: Železný Brod			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 30.08.2022	
Název akce: JN037036 Železný Brod, ČOV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Zdůvodnění:					
<ul style="list-style-type: none"> • Projektová dokumentace předpokládala konstrukci žlabu mezi denitrifikaci 2 a DN 2 jako vhodnou pro užití sanačních prací. Po provedení odtrhových zkoušek bylo zjištěno, že konstrukce je nevyhovující. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zbourání a znovu vybudování stěny. • S ohledem na havarijní stav stávajících luxferových výplní objektu IO05 bylo rozhodnuto o jejich vybourání a nahrazení plastovými okny. • Projektová dokumentace uvažovala se zatížením vnitřního lešení objektu IO05 v maximální výši 200 kg/m², což je však pro bourání a opatrný přesun sutě nedostatečné a je nutné použít lešení o nosnosti 300 kg/m². Původní lešení bylo odečteno. • Vzhledem k nedostatečné obslužnosti žlabu vratného a přebytečného kalu je nutno zvýšit výměry podlahových roštů. • Projektová dokumentace předpokládala bourání dna v určité mocnosti. Po zahájení prací bylo zjištěno, že mocnost dna je vyšší oproti předpokladu. • Projektová dokumentace uvažovala provedení provizorního vedení do stávající dosazovací nádrže. Stávající provoz ČOV neumožňuje funkční provoz dle tohoto provizorního vedení a proto nutné provést provizorní vedení podle nového návrhu. • V průběhu stavby byl zjištěn nevyhovující stav - jedná se celkem o 23 ks prostupů v dimenzích od DN32 až do DN400, které je nutné rekonstruovat. • S ohledem na údržbu svítidel a lepší osvětlení pracovní plochy je nutné osadit svítidla do jiného prostoru, než uvažovala PD. 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 1 011 910,67 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
97 452 007,62 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 1 011 910,67 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 104 013,17 Kč bez DPH, tj. 1,22 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 92 102,50 Kč bez DPH, tj. 0,10 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 8 312 515,97 Kč bez DPH, tj. 9,19 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 340 608,35 Kč bez DPH, tj. 1,48 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

Datum 22.9.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 23.9.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 23.9.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 23.9.2022

Datum 26.9.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.