

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek VO-OL**

Číslo stavby: 19080191

Pořadové číslo změnového listu:

**10/VO-OL**

Změna:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Upřesnění  
Objektivní nepředvídatelnost  
Změna zadání investorem

Stavební oddíl: <b>VO-OL</b>	Číslo (pod)objektu: <b>C-1/2</b>	Název: <b>Stavební část, ražby, injektáže</b>
Stavební oddíl: <b>VO-OL</b>	Číslo (pod)objektu: <b>ZS/2</b>	Název: <b>Zařízení staveniště</b>
<b>Popis změny:</b> Předložený změnový list zohledňuje skutečnosti, které nastaly v průběhu údržby raženého díla. Jedná se o změny na zařízení staveniště po dokončení ražeb a dále souběh údržby raženého díla současně se zahájením ražeb Provozního úseku I.D pražského metra Pankrác - Olbrachtova ze zařízení staveniště VO - OL. Tento změnový list je závěrečným změnovým listem na Doplňkovém geologickém průzkumu úseku ID1a metra D v lokalitě VO-OL.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Po dokončení všech stavebních činností na doplňkovém geologickém průzkumu došlo dne 21.11.2021 k ukončení a předání díla k následné údržbě až na dobu trvání 24 měsíců. Údržba raženého díla byla ukončena 31.3.2022, ukončeno čerpání podzemních vod dne 30.6.2022. Uvedený změnový list respektuje veškeré skutečnosti spojené s řádnou údržbou a zajištěním provozu na zařízení staveniště v období od 21.11.2021 - 31.3.2022. Celkový změnový list snižuje cenu díla.		
<b>Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):</b>		  <b>METROPROJEKT</b> Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz 33
Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.		
Podpis a datum:		<i>13.7.2022</i>

Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek VO-OL	Číslo stavby: 19080191	SO C-1/2,ZS/2	Změnový list č: 10/VO-OL
--	------------------------	---------------	--------------------------

**POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY**

<b>DOPADY ZMĚNY:</b>			
Do projektové dokumentace:	ano - zapracovány		
Do časového plánu stavby:	ano	0 dnů (dokončení .....)	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	1 605 154,96	Kč
	snížení o:	-5 176 438,46	Kč
	celkem o :	-3 571 283,50	Kč

**NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:**  
 HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby  
 Podpis a datum: 12.7.22

**VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:**

Zhotovitel:	Souhlasím	12.7.22	TDI:	Souhlasím	13.7.22
	Podpis a datum:			Podpis a datum:	

**VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:**

Zhotovitel:	Souhlasím	12.7.22	TDI: 13.7.22	Souhlasím	
	Podpis a datum:			Podpis a datum:	

**CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:**

HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby  
 Podpis a datum: 13.7.22

**CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení**

Za TDI:	Podpis a datum:	13.7.22	Za TDI:	Podpis a datum:	13/7/22

Vedoucí odboru	Výkonný ředitel
Za Objednatele:	Za Objednatele:
Podpis a datum:	Podpis a datum:
20.7.2022	27.7.22
Ing. Josef Kutil Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.	Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.

**Seznam příloh:****10/VO-OL**

číslo přílohy	název	počet listů
Příloha č. 1	Protokol o ukončení stavební části díla	3x A4
Příloha č. 2	Protokol o předání a převzetí staveniště VO-OL	5x A4
Příloha č. 3	Zápis v SD ze dne 28.3.2022	1x A4
Příloha č. 4	Stavy průtokoměru vypouštěných odpadních vod z podzemí	2x A4
Příloha č. 5	Rozpočet Změny č. 09 (SO C1/2, ZS/2) vč. Rekapitulace	3x A4
	Celkem počet stran Návrhu na Změnu Stavby	14x A4