

název díla:	Oprava ocelových konstrukcí kolektoru BX - Modřany		
smlouva číslo:	SODM-15/2022	ze dne:	31.03.2022
zhotovitel:	INGMAR, spol. s r.o., Štúrova 1417/2, 142 00 Praha 4		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	29.09.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	30.11.2022		

Popis změny, případně náčrtek :

Zhotovitel písemně zažádal objednatele dopisem ze dne 8.9.2022 o posunutí termínu dokončení díla. Zhotovitel není schopen provést dílo v celém rozsahu v řádném termínu a to z následujících důvodů:

- 1) v průběhu realizace museli být provedeny změny v uložení protipožárních desek PROMATECT do výložníků i s ohledem na dodací lhůty firmy Promat (viz zápis z KD č. 3),
- 2) kotvení stropních lávek, vzhledem k uložení kabelů do lávek až po vsazení desek PROMATEC v úseku ŠB03 - ŠB08.

Nový termín dokončení díla byl stanoven z těchto důvodů na 30.11.2022.

Vícepráce:

Na KD č. 3 byl odsouhlasen požadavek zhotovitele na vícepráce spojené se skutečnými dodávkami ocelových zámečnických prvků a jejich montáží oproti předpokládanému množství z projektové dokumentace. Navýšení dodávky množství oproti projektu bylo zhotovitelem doloženo a na stavbě ověřeno. Celkové množství navýšení činí 0,114 t. Cena víceprací = 38 772 Kč.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Libor Zapletal	Podpis:
za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Petr Mareš	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	0,52%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	7 437 697,67 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	38 772,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	7 476 469,67 Kč

Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	21.09.2022
------------	----------------	--------------	------------