

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/11 Jablonné nad Orlicí-průtah, OŽK 336/14</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>KOMUNIKACE - SO 101</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101/1</b>	Číslo ZBV: <b>2.3</b>
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.7.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: objednatel

## Popis Změny:

Předmětem změny je změna DIO, která vznikla řetězením na základě zjištění při provádění prací a nutnosti změny technologie a postupu výstavby.

V rámci zadávací projektové dokumentace bylo provedeno 6 kontrolních vývrtů k km 0,053 vpravo, 0806 vpravo, 1,530 vpravo, 1,053 vlevo, 0,523 vlevo a 0,297 vlevo, které prokázaly přítomnost žulových kostek, ale v hloubce cca 11 cm pod stávajícím povrchem. Na základě těchto zjištění byl výrobním výboru na akci I/37 Jablonné nad Orlicí – průtah, OŽK konaného dne 20.01.2014 stanoven způsob a rozsah opravy komunikace, a to odfrézování stávajícího živичného krytu a provedení reprofílce asfaltové vrstvy recyklací za horka REMIX v tl. 50 mm.

Při provádění prací bylo v některých úsecích zjištěno, že se žulové kostky nachází již 4 cm pod stávajícím povrchem (ve středu komunikace) a z tohoto důvodu není možné v těchto úsecích dodržet původně navržený způsob opravy komunikace.

Na základě těchto zjištění byl projektantem navržen nový postup prací a to odtěžení žulových kostek, provedení vrstvy KSC I – C8/10 v tl. 150 mm a provedení podkladní vrstvy (ACL 22+, 22S v tl. 60 mm).

Žulové kostky byly zjištěny v úsecích:

0,000 – 0,230 km

0,385 – 0,450 km

0,520 – 0,800 km

Podkladní vrstvy v úseku: 0,000 – 0,800 km

Při provádění prací bylo zjištěno, že stav uličních vpustí je na okraji životnosti a je nutná jejich výměna. Došlo tedy k jejich vybourání a nahrazení vpustmi novými.

Z důvodu najíždění kamionů na žulové obruby a jejich vyvracení, došlo při realizaci k doplnění trnů, do kterých byly žulové obruby ukotveny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-1 708 132,50</b>	<b>1 789 796,97</b>	<b>81 664,47</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za projednání Změny:	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis
Správce stavby	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis
		Číslo paré:	1.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/11 Jablonné nad Orlicí-průtah, OŽK 336/14</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>KOMUNIKACE - SO 101</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101/1</b>	Číslo ZBV: <b>2.5</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.7.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí			
Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Objednatel
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny:  Předmětem změny je změna DIO, která vznikla řetězením na základě zjištění při provádění prací a nutnosti změny technologie a postupu výstavby. V křižovatkách i v zatáčkách bylo z důvodu pojiždění dopravy místo KSC použito ACP 16, a to z důvodu zachování životnosti podkladu.  Do Skupiny 5 jsou práce zařazeny vzhledem k okolnosti, že došlo v rámci procesování Změn během výstavby k vyčerpání limitu 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
<b>0,00</b>	<b>657 720,00</b>	<b>657 720,00</b>	
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za projednání Změny	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis
Správce stavby	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21. 02. 2017	podpis
			Číslo paré: 1.