

Smlouva o vypořádání závazků

podle ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390, DIČ: CZ 65993390

kontaktní adresa: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava**

se sídlem: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

oprávněn jednat: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

MORAVA TDI MID

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČO: 28342771, DIČ: CZ28342771

zastoupen: [REDACTED]

a

SHP SK s.r.o.

se sídlem: Mlýnské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 44938209, DIČ: 2022899186

IČ k DPH: SK2022899186

zastoupen: [REDACTED]

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 285 71 690

DIČ: CZ 28571690

zastoupen: [REDACTED]

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377

zastoupen: [REDACTED]

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj:

PID: RSDCXAJMKNK

Doručeno: 29.08.2022

Listu dokumentu: 2



61576

a

4roads s.r.o.

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6

IČO: 06327354, DIČ: CZ06327354

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „Konzultant“ nebo „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Smlouvu o vypořádání závazků
(„Smlouva“)**

I.

Popis skutkového stavu

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne ~~.....~~ **- 4. 04. 2022** Dodatek č. 1 k Objednávce č. 16PU-003712/20, jehož předmětem bylo posunutí doby plnění výkonu technického dozoru, které vyplynulo z posunutí délky realizace předmětné stavby.
- 1.2 Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle Dodatku č. 1 uvedeného v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřený Dodatek č. 1 zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
- 1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Smlouvy nedošlo k uveřejnění Dodatku č. 1 uvedených v odst. 1.1 (dále jen „Dodatek č. 1“) v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 1.4 V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze sjednaného Dodatku č. 1, s ohledem na skutečnost, že obě Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného Dodatku č. 1 a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

- 2.1 Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného Dodatku č. 1, který tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného Dodatku č. 1 považují za plnění dle této Smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé Smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této Smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění této Smlouvy (vč. její přílohy) v Registru smluv zajistí po jejím uzavření Objednatel v souladu se ZRS.
- 3.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této Smlouvy a zavazují se k jejímu plnění.

Příloha:
Dodatek č. 1

Za Objednatele
26. 09. 2022
V Ostravě dne.....

Za Konzultanta
Ve Brně dne.....

Ředitelství silnic/a dálnic ČR

SHP TS s.r.o.,

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003763
Číslo smlouvy objednatele: 16PU-003712/20
Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ20017
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky:

**20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP při opravách vybraných
mostních objektů v MSK**

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
	██
e-mail:	██
tel:	████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. MORAVA TDI MID

SHP TS s.r.o.	
se sídlem:	Bohunická 50, 619 00 Brno
IČO:	283 42 771
DIČ:	CZ28342771
zápis v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██

zastoupen: I [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID“

a

SHP SK s.r.o.

se sídlem: Mlýnské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 449 38 209
DIČ: 2022899186
IČ k DPH: SK2022899186
zápis v obchodním rejstříku: Okresného soudu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.
90543/B
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

zastoupen: [redacted]
[redacted]

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 285 71 690
DIČ: CZ 28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
společník společnosti „MORAVA TDI MID“

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

a

4roads s.r.o.

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(dále objednatel a konzultant společně jen jako „Smluvní strany“).

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 27.05.2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy objednatele: 16PU-003712/20, číslo smlouvy konzultanta: OPCZ20017, jejímž předmětem je závazek konzultanta spočívající v zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP za účelem kontroly oprav mostů v rámci veřejných zakázek „I/45 Krnov, most ev.č. 45-029“, „I/47 Odry, most ev.č. 47B-054“ a „I/48 Frýdek-Místek, mosty ev.č. 48-051.1, 48-051.2, 48-051.3, 48-051.4“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla při realizaci stavby „I/45 Krnov, most ev.č. 45-029“, spočívající v nutnosti prodloužení doby poskytování výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP a s tím související navýšení rozsahu poskytovaného plnění z důvodu prodloužení termínu realizace předmětné stavby o 91 dnů. Smluvní strany se tak dohodly na navýšení rozsahu hodin pro výkon technického dozoru a koordinátora BOZP o 46 dnů, to vše v souvislosti s rozsahem dosavadního čerpání těchto činností a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb podle Smlouvy.

Z důvodů výše uvedených se Smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I. Předmět Dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na navýšení rozsahu hodin pro výkon funkce Asistent specialita pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi z 512 dní na 542 dní (tj. **navýšení o 30 dní**) a s tím související navýšení celkové ceny za výkon funkce Asistent specialita pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi z 3 517 440,- Kč bez DPH na 3 723 540,- Kč bez DPH (tj. **navýšení o 206 100,- Kč bez DPH**), a dále navýšení rozsahu hodin pro výkon funkce Koordinátora BOZP z 256 dní na 272 dní (tj. **navýšení**

o 16 dní) a s tím související navýšení celkové ceny za výkon funkce Koordinátora BOZP z 1 479 680,- Kč bez DPH na 1 572 160,- Kč bez DPH (tj. **navýšení o 92 480,- Kč bez DPH**). V tomto rozsahu Smluvní strany Dodatkem mění a nahrazují Přílohu č. 3 - Soupis prací Smlouvy Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy následovně:

Původní znění:

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4 997 120,00 Kč

DPH: 1 049 395,20 Kč

včetně DPH: 6 046 515,20 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se **ruší a nahrazuje** novým znění:

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 295 700,00 Kč

DPH: 1 112 097,00 Kč

včetně DPH: 6 407 797,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

V tomto rozsahu Smluvní strany Dodatkem mění a nahrazují Přílohu č. 3 - Soupis prací Smlouvy Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.

2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.3 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha č. 1:
- Soupis prací

V Ostravě dne 4. 04. 2022

V Brně dne

Za objednatele:

Za konzultanta:
