

## DODATEK č. 1 ke smlouvě

o zajištění finančního krytí části nákladů na projektovou dokumentaci stavby:

### „III/212 26 Modernizace silnice Cheb, Tršnická“

Číslo smlouvy investora : **838/FP/2021**

Číslo smlouvy přispívajícího: **INV-3/2022**

uzavřená mezi:

#### I. Smluvní strany

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
se sídlem Chebská 282, 356 04 Sokolov**

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], funkce: technický náměstek

tel.: [REDACTED] mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED] funkce: vedoucí oddělení inženýrských činností,

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

*(dále jen investor)*

a

**město Cheb**

**se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO: 00253979, DIČ: CZ00253979

Zastoupené Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou

Tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka Cheb

Číslo účtu: 19 - 528331/0100

odpovědný pracovník: [REDACTED] funkce: vedoucí odboru investičního,

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

*(dále jen přispívající)*

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění finančního krytí částí nákladů na projektovou dokumentaci stavby č. 838/FP/2021 (INV-3/2022) uzavřené dne 26.01.2022 (dále jen smlouva) na akci „**III/212 26 Modernizace silnice Cheb, Tršnická**“, kterým se upravuje čl. II., odst. 2.6. a odst. 2.7. a celý čl. III. smlouvy.

## II.

### Předmět dodatku

1. V rámci projednávání stavby v průběhu projektových prací do dnešního dne nedošlo k definitivnímu rozhodnutí vyřešení odvodnění projektovaného úseku silnice III/212 26, které je v některých místech obtížně řešitelné. Návrh projektových prací dále vyvolal komplikované řešení návaznosti chodníků pro pěší, zřízení či umístění autobusových zálivů a parkovacích míst podél komunikace, koordinaci se stávajícími sítěmi technické infrastruktury a koordinaci s novými připravovanými zájmy správců inženýrských sítí.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není možné projektantem (zhotovitelem projektové dokumentace) garantovat odevzdání díla v termínech dle smlouvy o dílo č. 494/ODO/2022 a jejího dodatku č. 1. Z tohoto důvodu se mění č. II., odst. 2.6. a odst. 2.7. a celý čl. III. smlouvy takto:

#### **Původní znění čl. II., odst. 2.6. a odst. 2.7. smlouvy:**

- 2.6. *Přispívající má právo na to, aby mu investor kdykoliv na požádání prokázal a doložil, že příspěvek použil v souladu s touto smlouvou. Jestliže se prokáže, že investor použil příspěvek nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou, má přispívající právo od této smlouvy okamžitě odstoupit. Investor se zavazuje doložit oprávněnost použití příspěvku přispívajícímu současně s předáním projektové dokumentace, nejpozději však do 30. 9. 2022.*
- 2.7. *Investor se zavazuje přispívajícímu předat 3 kompletní paré předmětné projektové dokumentace bezprostředně po dokončení zpracování projektové dokumentace, realizované v souladu se smlouvou uzavřenou mezi investorem a společností Pontex, spol. s r. o., IČO: 40763 439, číslo smlouvy investora: 494/ODO/2021, nejpozději však do 30. 9. 2022.*

#### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním čl. II., odst. 2.6. a odst. 2.7. smlouvy:**

- 2.6. Přispívající má právo na to, aby mu investor kdykoliv na požádání prokázal a doložil, že příspěvek použil v souladu s touto smlouvou. Jestliže se prokáže, že investor použil příspěvek nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou, má přispívající právo od této smlouvy okamžitě odstoupit. Investor se zavazuje doložit oprávněnost použití příspěvku přispívajícímu současně s předáním projektové dokumentace v elektronické podobě nejpozději do 31.12.2022. Předání čístopisu v tištěné podobě bude předáno po dokončení projednání s dotčenými orgány a vlastníky a po dokončení inženýrské činnosti v předpokládaném termínu do 31.12.2023.
- 2.7. Investor se zavazuje přispívajícímu předat kompletní projektovou dokumentaci stavby bezprostředně po dokončení zpracování projektové dokumentace, realizované v souladu se smlouvou a jejím dodatkem č. 1, uzavřenou mezi investorem a společností Pontex, spol. s r. o., IČO: 40763 439, číslo smlouvy investora: 494/ODO/2021, nejpozději však do:
  - předání konceptu PD k připomínkování (elektronická verze PD) do 05.11.2022;
  - předání čístopisu PD (elektronická verze PD) do 31.12.2022;
  - předání soupisu prací a rozpočtu (elektronická verze) do 31.12.2022;

- předání čistopisu, včetně rozpočtu a soupisu prací (tištěná podoba – 3 paré) do 31.12.2023.

**Původní znění čl. III. smlouvy:**

**III.  
Čas plnění**

- 3.1. *Smlouva se uzavírá na celou dobu provádění projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby investiční akce, nejpozději do 30. 9. 2022.*

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním čl. III. smlouvy:**

**III.  
Čas plnění**

- 3.2. Smlouva se uzavírá na celou dobu provádění projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby investiční akce, nejpozději **do 31. 12. 2023.**

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má tři strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. Dodatek, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn investorem nejdéle do 30 dní od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Chebu

v Sokolově

.....  
**Mgr. Antonín Jalovec**

starosta  
město Cheb

.....  
**Ing. Jiří Šlachta**

ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace