



## DODATEK č. 1

ID č. 156633

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2021 (ID smlouvy: 147 940) na akci  
„SŠ stavební Třebíč – Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří“

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek  
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ  
Kraje Vysočina  
Tel: +420 564602272; +420 56460205  
IČO: 708 90 749  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 123-6403810267/0100

**Zhotovitel:** ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o.  
se sídlem: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem  
zástupce pro věci smluvní: ing. Ondřej Vrba, prokurista  
zástupce pro věci technické: ing. Ondřej Vrba, ing. Stanislav Štork  
osoba pověřená vedením stavby: ing. Stanislav Štork  
tel./fax: +420 568 847 411 / obchod@archatt-pamatky.cz  
IČO: 60753013  
DIČ: CZ60753013  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1521589379/0800  
zápis v obchodním rejstříku: C19449 vedený krajským soudem v Brně

### II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ID č. 147940 uzavřené dne 14. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). V důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se prodlužuje termín dokončení díla.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 4.2 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**1) Bod 3.3. Článku 3 - Místo a termín plnění, staveniště** výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

**3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31. 10. 2022**

**2) 4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:**

Cena díla celkem bez DPH činí:	22 212 586,06 Kč
DPH 21 %:	4 664 643,07 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH činí:</b>	<b>26 877 229,13 Kč</b>

slovy: dvacetšestmilionůosmsetšedesátšedmtisícdvěstědvacedevět korun a třináct haléřů

**Rekapitulace ceny:**

**Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:**

Cena díla bez DPH:	21 777 900, - Kč
DPH 21%:	4 573 359, - Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	<b>26 351 259, - Kč</b>

**Slovy : dvacetšestmilionůtřistapadesátjedentisícdvěstěpadesátdevět Kč**

**Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.1**

Cena víceprací bez DPH:	1 110 858,88 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-676 172,82 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	434 686,06 Kč

**3) Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.,

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

v TŘEBČI 26. 09. 2022

Za zhotovitele

**ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**  
Mladých Běchovic 2, Běchovice  
190 11 PRAHA 9  
DIČ: CZ60753013 ②

.....  
Ing. Ondřej Vrba,  
prokurista

27. 09. 2022

V Jihlavě .....

Za objednatele

  
**Kraj Vysočina**  
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

59



.....  
Mgr. Karel Janoušek,  
člen rady kraje

## KRYCÍ LIST – ZMĚNY STAVBY

**Zakázka:** SŠ stavební Třebíč – Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří

### **Objednatel:**

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Benda

### **Zhotovitel:**

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Mladých Běchovic 2, Praha 9, PSČ 190 11

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Vrba, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Štork, hlavní stavbyvedoucí

### **TDI:**

PL Building s.r.o.

Trhová 2301/4, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01

Ing. Lubomír Petříček

### **Projektant, AD:**

V.I.R.Tech., s.r.o.


Generála Fanty 847/3, Třebíč, PSČ 674 01

Ing. Radovan Vejvoda

Cena díla dle SoD bez DPH	21 777 000,00 Kč
<u>Cena víceprací a méněprací dle ZL 01 až ZL 21 bez DPH</u>	<u>434 686,06 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	22 212 586,06 Kč
DPH 21 %	4 664 643,07 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>26 877 229,13 Kč</b>

za objednatele

Ing. Jiří Benda



za TDS

Ing. Lubomír Petříček



za zhotovitele

Ing. Ondřej Vrba



za projektanta

Ing. Radovan Vejvoda



V Třebíči dne: .....

## česká kapitulační dílčích částí

Číslo	Název	Vícepráce	méněpráce
01	Posuvné pouzdro - spojovací koridor	2 997,97	
02	Bourání SDK podhledu - spojovací koridor	35 365,73	
03	Bourání ext. zdiva u štítu	9 884,96	
04	Vybourání ocelových prvků oken	42 392,19	
05	Míř bova kotvy, oc. mezikus	114 046,92	
06	Akustický podhled		-558 413,54
07	Uložení stávající kabeláže pod omítku	5 410,00	
08	Ocelové příhradové vazníky - čištění, nátěr	67 324,22	
09	Dělicí sádrokartonová příčka	16 300,08	
10	Betonová opěrná stěna		-69 159,28
11	Světelná tabule		-48 600,00
12	Podkladové vrstvy sporovní podlahy malé tělocvičny, nářadovny a koridoru	433 500,53	
13	Keramický obklad parapetů	12 560,83	
14	Venkovní předokenní žaluzie	34 880,54	
15	Vzduchotechnická jednotka	30 933,36	
16	Vybavení tělocvičny - žebřiny	94 771,64	
17	Ocelový přístřešek - změna kotvení	22 650,00	
18	Úprava oplechování atiky	35 903,70	
19	Zátěžový sokl - související úpravy	73 140,06	
20	Doplnění svítidel v malé tělocvičně	14 333,43	
21	Schodišťový prostor - VCP	64 462,72	
Celkem za stavbu		1 110 858,88	-676 172,82
Celkem za stavbu vícepráce minus méněpráce		434 686,06	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2235 SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČO: **70890749**  
**Žižkova 1882/57** DIČ: **CZ70890749**  
**58733 Jihlava**

Zhotovitel: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.** IČO: **60753013**  
**Mladých Běchovic 2** DIČ: **CZ60753013**  
**19011 Praha 9**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	458 668,41
PSV	-60 325,71
MON	36 343,36
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>434 686,06</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	434 686,06 CZK
Základní DPH	21 %	91 284,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH 525 970,13 CZK**

v




dne

23.9.2022

**ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**  
**Mladých Běchovic 2, Běchovice**  
**190 11 PRAHA 9**  
**DIČ: CZ60753013** 

Za zhotovitele

  
**KRAJ VYSOČINA**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 Odbor majetkový  
 Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Změny	0,00	434 686,06	91 284,06	525 970,12	100
01	Posuvné pouzdro - spojovací koridor	0,00	2 997,97	629,57	3 627,54	1
02	Bourání SDK podhledu - spojovací koridor	0,00	35 365,73	7 426,80	42 792,53	8
03	Bourání ext. zdiva u štítu	0,00	9 884,96	2 075,84	11 960,80	2
04	Vybourání ocelových prvků oken	0,00	42 392,19	8 902,36	51 294,55	10
05	Mříž bova kotvy, oc. mezikus	0,00	114 046,92	23 949,85	137 996,77	26
06	Akustický podhled	0,00	-558 413,54	-117 266,84	-675 680,38	-128
07	Uložení stávající kabeláže pod omítku	0,00	5 410,00	1 136,10	6 546,10	1
08	Ocelové příhradové vazníky - čišění, nátěr	0,00	67 324,22	14 138,09	81 462,31	15
09	Dělicí sádrokartonová příčka	0,00	16 300,08	3 423,02	19 723,10	4
10	Belonová opěrná stěna	0,00	-69 159,28	-14 523,45	-83 682,73	-16
11	Světelná tabule	0,00	-48 600,00	-10 206,00	-58 806,00	-11
12	Podkladové vrstvy sporovní podlahy malé tělocvičny, nářadovny a	0,00	433 500,53	91 035,11	524 535,64	100
13	Keramický obklad parapetů	0,00	12 560,83	2 637,77	15 198,60	3
14	Venkovní předokenní žaluzie	0,00	34 880,54	7 324,91	42 205,45	8
15	Vzduchotechnická jednotka	0,00	30 933,36	6 496,01	37 429,37	7
16	Vybavení tělocvičny - žebříny	0,00	94 771,64	19 902,04	114 673,68	22
17	Ocelový přístřešek - změna kotvení	0,00	22 650,00	4 756,50	27 406,50	5
18	Úprava oplechování atiky	0,00	35 903,70	7 539,78	43 443,48	8
19	Zátěžový sokl - související úpravy	0,00	73 140,06	15 359,41	88 499,47	17
20	Doplnění svítidel v malé tělocvičně	0,00	14 333,43	3 010,02	17 343,45	3
21	Schodišťový prostor - VCP	0,00	64 462,72	13 537,17	77 999,89	15
Celkem za stavbu		0,00	434 686,06	91 284,06	525 970,12	100

Popis stavby: 2235 - SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří

Popis objektu: 02 - Změny

Popis rozpočtu: 01 - Posuvné pouzdro - spojovací koridor

Ve výkazu výměr chybí položka pro bourací práce související s osazením pouzdradra pro posuvné dveře (spojovací koridor X velká tělocvična)

Popis rozpočtu: 02 - Bourání SDK podhledu - spojovací koridor

Ve výkazu výměr chybí položka pro bourání sádrokartonového podhledu v prostoru spojovacího koridoru

Popis rozpočtu: 03 - Bourání ext. zdiva u štítu

Bourání zdiva vně objektu přilehlého ke štítu (u kurtů). Zdivo bylo bouráno až k líci základu (zdivo ze štípaných tvarovek bylo ve špatném stavu)

Popis rozpočtu: 04 - Vybourání ocelových prvků oken

Ve výkazu výměr chybí položka pro vybourání ocelových rámců copilitových výplní a ocelových ochran oken z interiéru

Popis rozpočtu: 05 - Mtž bova kotvy, oc. mezikus

Ve výkazu výměr chybí položka pro montáž ocelových konzol BOVA

Popis rozpočtu: 06 - Akustický pohled

Akustický pohled:

1. Smluvní výkaz výměr obsahuje položky, které se realizovat nebudou- jedná se o položky smluvního rozpočtu č. 319 a 320.

2. Smluvní výkaz výměr, konkrétně položky č. 324 a 325 neobsahují plochu stropu spiningu.

Popis rozpočtu: 07 - Uložení stávající kabeláže pod omítku

Na základě požadavku uživatele budou stávající slaboproudé rozvody v obou tělocvičnách uloženy pod omítku.

Popis rozpočtu: 08 - Ocelové příhradové vazníky - čištění, nátěr

V návaznosti na závěry z kontrolního dne, budou veškeré ocelové vazníky a související konstrukce zbaveny vrstvy usazeného prachu (ometením, tlakovým vzduchem). Dále bude proveden jednonásobný sjednocující nátěr.

Popis rozpočtu: 09 - Dělicí sádkartonová příčka

Z důvodu požadavku uživatele na možnost užívání šaten a sociálního zázemí, bude provedena provizorní sádkartonová stěna oddělující staveniště a prostory školy.

Popis rozpočtu: 10 - Betonová opěrná stěna

Z důvodu výhledově plánované rekonstrukce venkovních asfaltových ploch, které přímo navazují na předmětnou betonovou zídku, nebudou v rámci opravy tělocvičny prováděny žádné sanační úpravy této konstrukce.

Popis rozpočtu: 11 - Světelná tabule

Uživatel pořídil v době před započítáním stavby světelnou tabuli ve vlastní režii. Z tohoto důvodu nebude v rámci stavby tabule dodána.

Popis rozpočtu: 12 - Podkladové vrstvy sportovní podlahy malé tělocvičny, nářadovny a koridoru

Z důvodu špatného stavu betonové mazaniny, na kterou bude instalována sportovní palubová podlaha, bude stávající betonová vrstva opatřena samonivelační hmotou. Dále bude položena hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl.

0,8mm

Popis rozpočtu: 13 - Keramický obklad parapetů

Okenní parapety v obou tělocvičnách - navýšení výměry oproti smlouvánímu položkovému rozpočtu - větší šířka parapetního zdiva v návaznosti na poloze oken

Popis rozpočtu: 14 - Venkovní předokenní žaluzie



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 876,00	4
34	Stěny a příčky	HSV			-3 628,80	-1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 917,59	1
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			-22 108,84	-5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			42 245,94	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			325 845,16	75
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 136,44	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 660,60	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 014,60	12
98	Demolice a sanace	HSV			-43 636,32	-10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-792,25	0
997	Přesun sutě	HSV			15 602,22	4
D1	Montáž	HSV			972,00	0
D2	specifikace	HSV			13 361,43	3
PSV	Práce a dodávky PSV	HSV			23 202,64	5
711	Izolace proti vodě	PSV			108 106,87	25
712	Povlakové krytiny	PSV			35 903,70	8
713	Izolace tepelné	PSV			55 455,82	13
714	Akustická a protiotřesová opatření	PSV			-558 413,54	-128

730	Ústřední vytápění	PSV			5 812,24	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			100 741,32	23
763	Dřevostavby	PSV			25 189,96	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			32 014,05	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			22 650,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			26 586,59	6
776	Podlahy povlakové	PSV			39 243,92	9
781	Obklady keramické	PSV			-14 025,76	-3
783	Nátěry	PSV			25 528,58	6
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			34 880,54	8
M21	Elektromontáže	MON			5 410,00	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			30 933,36	7
Cena celkem					434 686,06	100

### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	01	Posuvné pouzdro - spojovací koridor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>						<b>1 569,48</b>
<b>Bourání konstrukcí</b>						
1	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm stavební otvor pro U6 : (3,87-1,950)*2,080	m2	3,99360	393,00	1569,48
				3,99360		
<b>Díl: 997</b>						<b>1 428,49</b>
<b>Přesun sutě</b>						
2	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,09824	558,01	612,83
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,09824	221,91	243,71
4	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,09824	10,79	11,85
5	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,09824	510,00	560,10

## Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvíří
O:	02	Změny
R:	02	Bourání SDK podhledu - spojovací koridor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>						<b>450,30</b>
		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	624635301U00	Tmelení akrylát spára spojovací koridor : 4,2*2+5,675*2	m	19,75000	22,80	450,30
				19,75000		
<b>Díl: 94</b>						<b>5 136,44</b>
		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
2	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m spojovací koridor : 4,2*5,675	m2	23,83500	215,50	5 136,44
				23,83500		
<b>Díl: 96</b>						<b>4 066,01</b>
		<b>Bourání konstrukcí</b>				
3	963016152R00	DMTZ podhledu SDK, 2úrov. kříž. rošt, 1x oplášt. 15 mm spojovací koridor : 4,2*5,675	m2	23,83500	170,59	4 066,01
				23,83500		
<b>Díl: 997</b>						<b>523,02</b>
		<b>Přesun sutě</b>				
4	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,40210	558,01	224,38
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,40210	221,91	89,23
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,40210	10,79	4,34
7	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,40210	510,00	205,07
<b>Díl: 763</b>						<b>25 189,96</b>
		<b>Dřevostavby</b>				
8	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace spojovací koridor : 4,2*5,675	m2	23,83500	903,00	21 523,01
				23,83500		
9	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr spojovací koridor : 4,2*5,675	m2	23,83500	38,77	924,08
				23,83500		
10	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 spojovací koridor : 4,2*5,675	m2	23,83500	90,83	2 164,93
				23,83500		
11	998763302U00	Přesun t SDK kce objekt v -12m	t	0,30866	1 274,40	393,36
12	998763361U00	Přesun t SDK kce přípl -mech	t	0,30866	598,00	184,58

## Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvíří
O:	02	Změny
R:	03	Bourání ext. zdiva u štítu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 34 Stěny a příčky</b>						<b>-3 628,80</b>
1	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	-6,00000	604,80	-3628,80
		"tělocvična SV strana" 3*2 : -3*2		-6,00000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>7 965,90</b>
2	962032551R00	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic	m3	1,08000	560,00	604,80
		3*1,5*0,2*2		1,80000		
		odpočet ŽB věnce : -3*0,3*0,2*2*2		-0,72000		
3	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,90000	2 775,00	2 497,50
		3*0,75*0,2*2		0,90000		
4	964051111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2	m3	0,72000	6 755,00	4 863,60
		ŽB věnce : 3*0,3*0,2*2*2		0,72000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-240,25</b>
5	998018002U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-0,21034	1 142,20	-240,25
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>5 788,11</b>
6	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,44996	558,01	2 483,12
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,44996	221,91	987,49
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,44996	10,79	48,02
9	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,44996	510,00	2 269,48

## Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	04	Vybourání ocelových prvků oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>32 091,55</b>
1	96807224/R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2 jižní strana : 4,175*2,075*16 severní strana : 2,525*2,075*18	m2	232,91875	137,78	32 091,55
				136,61000		
				94,30875		
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>10 300,64</b>
2	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,91924	558,01	4 419,02
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,91924	221,91	1 757,36
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,91924	10,79	85,45
5	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	7,91924	510,00	4 038,81

### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	05	Mtž bova kotvy, oc. mezikus

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>						<b>13 305,60</b>
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
1	953981202R00	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta 2slož kování tesařské trámová botka-třmen : 2*72	kus	144,00000 144,00000	92,40	13305,60
<b>Díl: 762</b>						<b>100 741,32</b>
<b>Konstrukce tesařské</b>						
2	762311103R00	Montáž kotevních želez, přfloček, patek, táhel kování tesařské trámová botka-třmen : 218+72 mezikus plech 210/170/4 : 108	kus	396,00000 288,00000 108,00000	200,50	79398,00
3	55399992R	Ocelové výrobky do 10 kg plech 210/170/4 : 1,14*108 Koefficient zřratné 8%: 0,08	kg	132,96960 123,12000 9,84960	135,00	17950,90
4	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,44769	1 632,33	2363,11
5	998762181U00	Přesun t tesařské kce přípl -mech	t	1,44769	711,00	1029,31

## Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvostí
O:	02	Změny
R:	06	Akustický pohled

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 714</b>		<b>Akustická a protiohřesová opatření</b>				<b>-558 413,54</b>
1	714121022	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí šroubovaných na omítnutý/dřevěný strop	m2	-497,46000	444,96	-221 349,80
		pol. č. 319 : -497,46		-497,46000		
2	59036202K01	panel akustický průmyslové prostory viditelný rošt š 24mm nebarvená hrana bílá tl 50mm	m2	-522,33300	677,47	-353 864,94
		pol. č. 320 : -522,333		-522,33300		
3	714182102R00	Montáž pohltivých izolačních vložek stropů a stěn v sádcích	m2	45,00000	16,96	763,20
		pol. č. 324 :				
		spining : 45		45,00000		
4	714001	akustická vložka Extra bass 1200/600/50mm	m2	45,00000	356,40	16 038,00
		pol. č. 325 :				
		spining : 45		45,00000		



### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvostí
O:	02	Změny
R:	07	Uložení stávající kabeláže pod omítku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>5 410,00</b>
1	900 R24	HZS elektromontér v tarifní třídě 7 Uložení stávající kabeláže pod omítku (dle požadavku uživatele) : 12	h	12,00000	380,00	4 560,00
2	001	Podružný materiál	kpl	1,00000	850,00	850,00

### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvostí
O:	02	Změny
R:	08	Ocelové příhradové vazníky - čištění, nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>41 795,64</b>
1	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem a stlačeným vzduchem	m2	237,47520	176,00	41 795,64
		2x U180 : (0,14+0,18)*2*(15,2+14+1,5)*6		117,88800		
		TR pr. 70mm :		31,65120		
		(3,14*0,07)*(1,9+2+1,4+2+1,7+2,4+1,9+3+2,2+3+2,5)*6				
		T : (3*0,08)*5,86*8*5+(3*0,08)*(6,9*4+8,2*2)*3		87,93600		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>25 528,58</b>
2	783221900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný	m2	237,47520	107,50	25 528,58
		2x U180 : (0,14+0,18)*2*(15,2+14+1,5)*6		117,88800		
		TR pr. 70mm :		31,65120		
		(3,14*0,07)*(1,9+2+1,4+2+1,7+2,4+1,9+3+2,2+3+2,5)*6				
		T : (3*0,08)*5,86*8*5+(3*0,08)*(6,9*4+8,2*2)*3		87,93600		

### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	09	Dělicí sádkartonová příčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>15 876,00</b>
1	342011121R00	Příčka SDK tl. 75 mm, OK, 1x oplášt., RB 12,5, bez izolace	m2	16,80000	945,00	15876,00
chodba sociálního zázemí : 6*2,8				16,80000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>424,08</b>
2	998018002U00	Přesun ruční budova v -12m	t	0,37128	1 142,20	424,08

## Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	10	Betonová opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-976,08</b>
	1/999018002U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-0,85456	1 142,20	-976,08
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-2 438,04</b>
	2/997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	-1,87440	558,01	-1 045,93
	3/997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,87440	221,91	-415,95
	4/997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,87440	10,79	-20,22
	5/997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-1,87440	510,00	-955,94
<b>Díl: 62</b>		<b>Úprava povrchů vnějších</b>				<b>-22 108,84</b>
	6/622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-28,40000	221,59	-6 293,16
	7/622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková síťednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	-28,40000	556,89	-15 815,68
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice a sanace</b>				<b>-43 636,32</b>
	8/985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	-28,40000	409,32	-11 624,69
	9/985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	-28,40000	150,85	-4 284,14
	10/985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	-28,40000	976,32	-27 727,49

### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	11	Světelná tabule

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-48 600,00</b>
1	066	D+M Konstrukční, softwarové a funkční vybavení světelné tabule OZN. F4	komplet	-1,00000	48 600,00	-48600,00

## Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	12	Podkladové vrstvy sporovní podlahy malé tělocvičny, nářadovny a koridoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>325 393,66</b>

1	63-001	Samonivelační stěrka - dle CN dodavatele	m2	334,32000	973,30	325 393,66
		malá tělocvična : 261,53		261,53000		
		spojovací koridor : 23,84		23,84000		
		nářadovna : 48,95		48,95000		
		Začátek provozního součtu				
		jednotková cena subdodavatele dle CN: 869,-/m2 :				
		marže GD 12% tj. 104,30/m2 :				
		jednotková cena celkem: 973,30/m2 :				
		Konec provozního součtu				

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>106 106,87</b>
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------------

2	71117159RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólii, volně fólie ve specifikaci	m2	334,32000	166,00	55 497,12
		malá tělocvična : 261,53		261,53000		
		spojovací koridor : 23,84		23,84000		
		nářadovna : 48,95		48,95000		

3	71117259RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólii, volně fólie ve specifikaci	m2	21,60000	209,00	4 514,40
		108*0,2		21,60000		

4	711191171RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilii textilie ve specifikaci	m2	334,32000	26,60	8 892,91
		malá tělocvična : 261,53		261,53000		
		spojovací koridor : 23,84		23,84000		
		nářadovna : 48,95		48,95000		

5	711191271RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, podkladní textilii textilie ve specifikaci	m2	21,60000	58,50	1 263,60
		108*0,2		21,60000		

6	283220893R	Fólie hydroizolační PVC STAFOL 914 tl. 0,8 mm	m2	384,39360	74,40	28 598,88
		malá tělocvična : 261,53*1,08		282,45240		
		spojovací koridor : 23,84*1,08		25,74720		
		nářadovna : 48,95*1,08		52,86600		
		108*0,2*1,08		23,32800		

7	693650451R	Geotextilie netkaná TS 20 -125 g/m2, PP, role 2 x 250 m	m2	384,39360	16,20	6 227,18
		malá tělocvična : 261,53*1,08		282,45240		
		spojovací koridor : 23,84*1,08		25,74720		
		nářadovna : 48,95*1,08		52,86600		
		108*0,2*1,08		23,32800		

8	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,44590	5 980,89	2 666,88
9	998711181U00	Přesun t izolace voda přípl -mech	t	0,44590	1 000,00	445,90

### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	13	Keramický obklad parapetů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>26 586,59</b>
1	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	39,96000	592,76	23 686,69
				Skutečná plocha parapetů : 5,55*16*0,45	39,96000	
2	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	39,96000	72,57	2 899,90
				Skutečná plocha parapetů : 5,55*16*0,45	39,96000	
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>-14 025,76</b>
3	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	13,32000	68,58	913,49
				"Tělocvičny" 5,55*16*0,3 : 5,55*16*(0,45-0,3)	13,32000	
4	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	-88,80000	212,43	-18 863,78
				Smluvní položkový rozpočet : -5,55*16	-88,80000	
5	LSS.TR335061	dlaždice TAURUS GRANIT 61 Tunis, 298x298x9mm	m2	14,65200	231,22	3 387,84
				13,32*1,1	14,65200	
6	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,19496	1 752,84	341,73
7	998781181U00	Přesun t obkl keramika přípl -mech	t	0,19496	1 000,00	194,96

### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	14	Venkovní předokenní žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 786</b>		<b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>				<b>34 880,54</b>
1	047	D+M Venkovní motoricky ovládaná žaluzie s hliníkovými lamelami 2615 x 2375 mm OZN. B2	kus	2,00000	17 440,27	34 880,54
				2,00000		



### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	15	Vzduchotechnická jednotka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>30 833,36</b>
1	900 R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	h	11,00000	439,76	4837,36
		Demontáž stávající jednotky, vybourání konzol : 4		4,00000		
		Montáž, demontáž lešení pro osazení VZT jednotky : 7		7,00000		
2	001	D+M split LG chl.3,5 kW/top. 4,0 kW	kompl	1,00000	26 096,00	26 096,00

Cenová nabídka subdodavatele - viz příloha 23.300,- :

Marže 12%, tj. 2 796,- :

Cena celkem: 26.096,- : 1

1,00000

## Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvíí
O:	02	Změny
R:	16	Vybavení tělocvičny - žebřiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>14 355,00</b>
1	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	18,00000	119,50	2 151,00
2	001	Ocelová kotva "T" 150/230 - dodávka, vč. povrchové úpravy	kus	19,00000	248,00	4 712,00
3	002	Ocelový úhelník "L" 80/80, dodávka, vč. povrchové úpravy	kus	64,00000	78,00	4 992,00
4	003	Spojovací prostředky, chemická kotva	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00
<b>Díl: PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>61 152,64</b>
5	069	Úprava stávajícího upevnění žebřin/ribstolů OZN. F7	komplet	-16,00000	6 141,96	-98 271,36
		"F7"16 :				
		-16		-16,00000		
6	070	Žebřiny 300/100cm, dodávka nových	kus	16,00000	9 964,00	159 424,00
		cena dodavatele: 8 597,-/kus :				
		doprava: 4 800,-/ komplet, tj. 300,-/kus :				
		marže: 12%, tj. 1 067,-/kus :				
		Cena celkem: 9 964,-/kus : 16		16,00000		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>19 264,00</b>
7	766699311R00	Montáž školních žebřin	kus	16,00000	1 204,00	19 264,00

### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	17	Ocelový přístřešek - změna kotvení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>22 650,00</b>
1	767-001_a	Přístřešku nad vstupem - úprava kotvení, doplnění sloupu	soubor	1,00000	9 770,00	9770,00
2	767-002	Statický výpočet a návrh změny konstrukce přístřešku	kompí	1,00000	12 880,00	12880,00

### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	18	Úprava oplechování atiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>35 903,70</b>
1	5539	Podružný a spojovací materiál	kompí	1,00000	1 280,00	1 280,00
2	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesaf)	h	30,00000	567,00	17 010,00
		demonťáž stávající okapové lišty, doplnění geotextíle, doplnění fólie, svařování :				
		jižní strana : 17		17,00000		
		severní strana : 13		13,00000		
3	283220013R	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,8 mm š. 1600 mm PVC-P s PES výztuží, šedá	m2	17,80000	466,50	8 303,70
		severní strana : 8,2				
		jižní strana : 9,6		9,60000		
4	55326109R	VIPLANYL okapnice rš = 350 mm l = 2 m	kus	14,00000	665,00	9 310,00
		jižní strana : 18/2				
		severní strana : 10/2		5,00000		

## Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	19	Zátěžový sokl - související úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>izolace tepelné</b>				<b>55 455,82</b>
1	713134211R00	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů	m2	416,36000	82,00	34 141,52
		380,72		380,72000		
		35,64		35,64000		
2	6312720.	Sklovláknitý vlies 120 g/m2	m2	449,66880	47,40	21 314,30
		380,72*1,08		411,17760		
		35,64*1,08		38,49120		
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>5 812,24</b>
3	730001	Podružný materiál - UT	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00
4	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	8,00000	601,53	4 812,24
		Úprava pozice odvětrání otopné soustavy - 2 komplety : 8		8,00000		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>11 872,00</b>
5	766001	D+M dřevěná distanční podložka pod oc. úhebník 200/200/50	kus	424,00000	28,00	11 872,00
		velká tělocvična : 42*5+17*3		261,00000		
		malá tělocvična : 26*5+11*3		163,00000		

## Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
O:	02	Změny
R:	20	Doplnění svítidel v malé tělocvičně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1</b>		<b>Montáž</b>				<b>972,00</b>
1	210-20-1025s	A-Svit.LED 132W, pro spot. s mřížkou, 14818lm, 4000K, IP 20 1182x285x85,5	ks	3,00000	324,00	972,00
<b>Díl: D2</b>		<b>specifikace</b>				<b>13 361,43</b>
2	215-40	A-Svit.LED 132W, pro spot. s mřížkou, 14818lm, 4000K, IP 20 1182x285x85,5	ks	3,00000	4 453,81	13 361,43

## Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvíí
O:	02	Změny
R:	21	Schodišťový prostor - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>5 917,59</b>	
	1	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek - teracová dlažba	m2	27,27000	217,00	5917,59
						14,3+1,1*2,5+1,4*7,3	
					27,27000		

<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>451,50</b>	
	2	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	9,04800	49,90	451,50
						schodišťové stupně :	
						((0,27*11)*2+(0,16*10))*1,2	
					9,04800		

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>7 321,66</b>	
	3	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídla pl. do 2 m2	kus	11,00000	19,00	209,00
						jednokřídle : 3	
						3,00000	
						dvoukřídle : 4*2	
						8,00000	
	4	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,20000	430,50	2238,60
						0,9*2*2+0,8*2	
					5,20000		
	5	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	12,30000	332,50	4089,75
						1,45*2*3+1,8*2	
					12,30000		
	6	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	26,39000	29,72	784,31
						2,35+5,67+2,35+5,67-0,9	
						15,14000	
						7,35+1,375+4,825-0,9-1,4	
					11,25000		

<b>Díl: PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>10 650,00</b>	
	7	051	D+M Profil z extrudovaného hliníku k ukončení vnější vodorovné hrany schodišťových stupňů dl. 1250 mm OZN. C3a	kus	6,00000	1 775,00	10 650,00
						Začátek provozního součtu	
						boční hrany schodiště : (0,16*20+0,273*9)/1,25	
					4,52560		
						podesta : 1,32/1,25	
					1,05600		
						Konec provozního součtu	
						6	
					6,00000		

<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>878,05</b>	
	8	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00000	53,60	160,80
	9	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	3,00000	73,10	219,30
	10	766211811U00	Dmž schodišťové madlo	m	11,50000	43,30	497,95

<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>39 243,92</b>	
	11	776200810R00	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť	m	9,04800	33,60	304,01
						((0,27*11)*2+(0,16*10))*1,2	
					9,04800		
	12	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m	12,00000	16,80	201,60
						1,2*10	
					12,00000		
	13	776220110RU2	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m	24,00000	366,00	8 784,00
						1,2*20	
					24,00000		
	14	776220200RU2	Lepení podlah z PVC na podstupnice včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m	24,00000	332,50	7 980,00
						1,2*20	
					24,00000		
	15	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m	34,11000	62,60	2 135,29
						2,35*2+5,67*2+0,55*2-	
						0,8+1,2*2+2,5+1,8+2,5+4,8+1,37+4,8-0,9-1,5	
					34,11000		
	16	776521100RU2	Lepení povlak. podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	27,27000	718,00	19 579,86
						14,3+1,1*2,5+1,4*7,3	
					27,27000		

### Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvostí
O:	02	Změny
R:	21	Schodišťový prostor - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,14116	918,00	129,58
18	998776181U00	Přesun t podl. povlak přípi - mech	t	0,14116	918,00	129,58



## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SŠ stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**






Číslo změny: **1**

Datum: .....

Týká se části stavby: **Dveře T6 (mezi velkou tělocvičnou a spojovacím koridorem)**

Popis změny: Ve výkazu výměr chybí položka pro bourací práce související s osazením  
pouzdra pro posuvné dveře (spojovací koridor - velká tělocvična)

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+2 997,97,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří</b>	Číslo změny: <b>2</b>
	Datum: .....
Týká se části stavby: <b>Podhled spojovacího koridoru</b>	
Popis změny: Ve výkazu výměr chybí položka pro bourání sádrokartonového podhledu v prostoru spojovacího koridoru, dále chybí montáž sádrokartonového podhledu nového.	
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je <b>+ 35 365,73,- Kč bez DPH.</b>	
Vliv změnového listu na cenu díla	ano <input checked="" type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele <input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky <input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele <input type="checkbox"/>
	Jinou okolností <input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele <input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štork 
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda 
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štork 
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda 

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SŠ stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**






Číslo změny: **3**

Datum: .....

Týká se části stavby: **Exteriér – štít u kurtů**

Popis změny: Bourání zdiva vně objektu přilehlého ke štítu (u kurtů). Oproti záměru PD, ponechat spodní dva šáry plotových tvárníc, bylo rozhodnuto, že bude zdivo z důvodu špatného stavu odstraněno v celém rozsahu.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+ 9 884,396,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SŠ stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**






Číslo změny: **4**

Datum: .....

Týká se části stavby: **okenní otvory fasády**

Popis změny: Ve výkazu výměr chybí položka pro vybourání ocelových rámců copilitových výplní.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+ 42 392,19,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SŠ stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**






Číslo změny: **5**

Datum: .....

Týká se části stavby: **nosné prvky akustického podhledu tělocvičen**

Popis změny: Z důvodu výškové kolize ztužujících ocelových táhel střešní konstrukce a nově navrženého systému zavěšení dřevěných nosných trámů, bylo nutné osadit ocelové plotny, jako mezikus, mezi ocelové vazníky a BOVA patice, které nesou dřevěné nosné trámy podhledové konstrukce. Dále ve výkazu výměr chybí položka pro montáž ocelových konzol BOVA

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+ 114 046,92,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>		
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
	Jinou okolností	<input checked="" type="checkbox"/>		
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

## ZMĚNOVÝ LIST

<b>Identifikace stavby: SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří</b>	<b>Číslo změny: 6</b>
	<b>Datum: .....</b>






Týká se části stavby: **Akustický pohled tělocvičen**

**Popis změny:**

1. Smluvní výkaz výměr obsahuje položky, které se realizovat nebudou - jedná se o položky smluvního rozpočtu č. 319 a 320.
2. Smluvní výkaz výměr, konkrétně položky č. 324 a 325 neobsahují plochu stropu spinningu.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je - **558 413,54,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>

Změnu popsal	Ing. Stanislav Štork 
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda 
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štork 
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda 

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SS stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**






Číslo změny: **7**

Datum: .....

Týká se části stavby: **Stávající elektroinstalace**

Popis změny: Na základě požadavku uživatele budou stávající slaboproudé rozvody v obou tělocvičnách uloženy pod omítku..

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+ 5 410,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>		
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
	Jinou okolností	<input type="checkbox"/>		
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **ŠŠ stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**






Číslo změny: **8**

Datum: .....

Týká se části stavby: **Ocelové vazníky**

Popis změny: V návaznosti na závěry z kontrolního dne, budou veškeré ocelové vazníky a související konstrukce zbaveny vrstvy usazeného prachu (ometením, tlakovým vzduchem). Dále bude proveden jednonásobný sjednocující nátěr.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+ 67 324,22,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			



## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SS stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**






Číslo změny: **9**

Datum: .....

Týká se části stavby: **Prostor mezi staveništěm a provozem školy**

Popis změny: Z důvodu požadavku uživatele na možnost užívání šaten a sociálního zázemí, bude provedena provizorní sádkartonová stěna oddělující staveniště a prostory školy.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+ 16 300,08,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

## ZMĚNOVÝ LIST






<b>Identifikace stavby: SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří</b>	<b>Číslo změny: 10</b>
	Datum: .....

Týká se části stavby: **Exteriér – zídka mezi chodníkem a asf. plochou parkoviště**

**Popis změny:** Z důvodu výhledově plánované rekonstrukce venkovních asfaltových ploch, které přímo navazují na předmětnou betonovou zídku, nebudou v rámci opravy tělocvičny prováděny žádné sanační úpravy této konstrukce.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je - **69 159,28 Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>

Změnu popsal	Ing. Stanislav Štok 
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda 
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štok 
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda 

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SŠ stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**






Číslo změny: **11**

Datum: .....

Týká se části stavby: **Sportovní vybavení interiéru tělocvičny**

Popis změny: Uživatel pořídil v době před započatím stavby světelnou tabuli ve vlastní režii. Z tohoto důvodu nebude v rámci stavby tabule dodána.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je - **48 600,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

## ZMĚNOVÝ LIST






<b>Identifikace stavby: SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří</b>	<b>Číslo změny: 12</b>
	<b>Datum: .....</b>

Týká se části stavby: **Sportovní podlaha – podkladové vrstvy**

**Popis změny:** Z důvodu špatného stavu stávající betonové mazaniny malé tělocvičny, spojovacího koridoru a nářadovny, na kterou bude instalována sportovní palubová podlaha, bude stávající betonová vrstva opatřena samonivelační hmotou. Dále bude položena hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. 0,8mm

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+ 433 500,53,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ano (prodloužení termínu realizace o 30 kal. dní)			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>

Změnu popsal	Ing. Stanislav Štok 
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda 
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štok 
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda 

## ZMĚNOVÝ LIST






Identifikace stavby: <b>SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří</b>	Číslo změny: <b>13</b>
	Datum: .....

Týká se části stavby: **Parapety velké a malé tělocvičny**






Popis změny: Okenní parapety v obou tělocvičnách - navýšení výměry oproti smluvnímu položkovému rozpočtu - větší šířka parapetního zdiva v návaznosti na poloze oken

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+ 12 560,83Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>

Změnu popsal	Ing. Stanislav Štork 
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda 
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štork 
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda 

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří</b>		Číslo změny: <b>14</b>	
		Datum: .....	
Týká se části stavby: <b>Předokenní žaluzie - fasáda</b>			
Popis změny: Z důvodu požadavku uživatele a investora, budou osazeny předokenní žaluzie u oken schodišťového prostoru			
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je <b>+ 34 880,54,- Kč</b> bez DPH.			
Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne <input type="checkbox"/>		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností	<input type="checkbox"/>	
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
Změnu popsal	Ing. Stanislav Šterb 		
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda 		
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček 		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štok 		
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda 		

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SS stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**

Číslo změny: **15**

Datum: .....






Týká se části stavby: **Vzduchotechnická jednotka**

Popis změny: při kontrole stávající klimatizace Artel split 3,5kW, bylo zjištěno že zařízení je již na hranici životnosti.

Při případném opětovném zprovoznění není možné garantovat, že zařízení bude schopno po delší dobu dalšího provozu. Znovu osazení stávající jednotky je značně neekonomické, zařízení je v chodu od roku cca 2008.

Po konzultaci s odbornou firmou bude osazena nová jednotka Split LG chl.3,5 kW/top. 4,0 kW

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+ 30 933,36 Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SŠ stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**






Číslo změny: **16**

Datum: .....

Týká se části stavby: **Žebřiny – vybavení tělocvičny**

Popis změny: při kontrole stávajících demontovaných žebřin, které měly být repasovány a osazeny zpět, bylo zjištěno, že jsou ve velice špatném technickém stavu, a jejich opětovné osazení není v rámci rekonstrukce tělocvičen vhodné. Z tohoto důvodu uživatel požaduje osazení žebřin nových.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+ 94 771,64 Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			



## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SŠ stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**






Číslo změny: **17**

Datum: .....

Týká se části stavby: **Ocelový přístřešek - změna kotvení**

Popis změny: Při osazování nosných prvků ocelového přístřešku nad vstupem, bylo zjištěno, že atika do které měl být přístřešek kotven, je oproti předpokladu PD provedena z neúnosného cihelného zdiva, do kterého není možné spolehlivě přístřešek kotvit. Z tohoto důvodu bylo nutné způsob kotvení upravit, a to vložení jednoho kusu sloupku a přidáním kotvy do obvodového zdiva malé tělocvičny.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+22 650 Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SŠ stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**

Číslo změny: **18**






Datum: .....

Týká se části stavby: **Ocelový přístřešek - změna kotvení**

Popis změny: Z důvodu půdorysného zakřivení fasády bylo nutné v návaznosti na nově prováděný KZS upravit oplechování atiky, které stávající půdorysné zakřivení fasády kopirovalo. Oplechování atiky bylo v kolidujících partiích demontováno a nahrazeno novou okapovou lištou, včetně souvisejících izolačních prací.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+35 903,7 Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>

Změnu popsal	Ing. Stanislav Štokr	
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda	
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štokr	
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda	

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SŠ stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**

Číslo změny: **19**






Datum: .....

Týká se části stavby: **Zátěžový sokl - související úpravy**


**Popis změny:** V rámci provádění zátěžového akustického obkladu bylo nutné provést tyto práce nad rámec smluvního rozpočtu:

- dodávka a montáž sklovláknitého vliesu, jako nosiče akustické skelné rohože (chybí ve vv)
- úprava pozice odvětrávacích ventilů (kolize s obkladovými deskami obkladu)
- z důvodu stability nosných prvků dřevěného obkladu bylo nutné kotevní plechové úhelníky podkládat dřevěnými distančními deskami

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+73 140,06 Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří</b>		Číslo změny: <b>20</b>	
		Datum: .....	
Týká se části stavby: <b>Doplnění svítidel v malé tělocvičně</b>			
Popis změny: Na žádost uživatele budou doplněny tři kusy stropních svítidel v malé tělocvičně.			
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je <b>+14 333,43 Kč</b> bez DPH.			
Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne <input type="checkbox"/>		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností	<input type="checkbox"/>	
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štok 		
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda 		
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček 		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štok 		
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda 		

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SŠ stavební Třebíč -  
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**





Číslo změny: **21**

Datum: .....

Týká se části stavby: **Doplnění svítidel v malé tělocvičně**

Popis změny: Na základě upřesnění způsobu provedení podlahové krytiny a schodišťových stupňů, vplynuly vícepráce – viz rozpočet

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+64 462,72 Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štokr			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda	