

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
<b>Projekt:</b>	Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec				
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 17</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	27.09.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b> <b>E</b> nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>					
<b>NAVRHUJE:</b>	Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec - [REDAKCE]				
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun termínu plnění.				
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	SoD č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015				
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>				dne 27.9.2022
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Valbek, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení dle uzavřené S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele). Aktuálně je zajištěno pravomocné stavební povolení na státním území Slovenské republiky a SO 9 a 10 na území České republiky. Aktuálně probíhá stavební (vodopravní) řízení na zbývající část stavby - stavební řízení bylo zahájeno na základě žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 27. 4. 2020. Z důvodu nepředpokládaných průtahů při vydávání prodloužení platnosti stanoviska EIA a navazujícího závazného stanoviska EIA ze strany Ministerstva životního prostředí (žádost podána na MŽP dne 18.12.2018, přičemž stanovisko bylo vydáno až 21.1.2020) a související proces povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - žádost byla podána 17.10.2019, nicméně rozhodnutí KÚJK bylo vydáno až 16. 3. 2020 s nabytím právní moci v 4/2020. Na základě posouzení žádosti o vydání stavebního povolení bylo ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydáno dne 4. 6. 2020 rozhodnutí o přerušení řízení do 30. 9. 2020 s tím, že do tohoto termínu musí být doloženy další podklady a upřesny některé již předané - zejména se jedná o znalecký posudek k navrhovanému založení plavební komory, který je požadován ze strany stavebního úřadu z důvodu špatného stavu stávajícího jezu Sudoměřice ve správě Povodí Moravy, s.p. (nejedná se o standardní součást dokumentace pro stavební povolení, tj. ze strany zhotovitele nemohl být předpokládán tento požadavek). Po doplnění podkladů vodopravnímu úřadu bylo vyhlášeno na 13. 10. 2020 místní šetření. V rámci tohoto místního šetření byly řešeny zejména požadavky a připomínky státního podniku Povodí Moravy. Na základě dohody mezi Ředitelstvím vodních cest ČR a Povodím Moravy, s.p., bylo požádáno o přerušení správního řízení do 31. 1. 2021 a následně opakovaně o prodloužení tohoto přerušení až do 30. 9. 2022, aby bylo možné nalést vzájemnou shodu. Shoda byla nalezena a Povodí Moravy, s.p., vydalo aktualizované souhlasné stanovisko, tj. je možné dokončit vodopravní řízení. Z uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu pro vydání SP do 31. 12. 2022, s tím, že bude postupováno ze strany zhotovitele tak, aby stavební povolení bylo vydáno co možno nejdříve.</i></p>					
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Posun delšího termínu plnění - zajištění stavebního povolení.</p>					
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) - je irelevantní.</b></p>					
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>					
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>					

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	3.205.000,- Kč	
Cena SoD po změně	3.205.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0	
		<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>
		Má vliv na dokončení dílčí části díla - posun bodu C - 2) - a) do 31.12.2022.
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>viz. str. 1</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>nebylo sjednáno</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna má vliv na termínu plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/177/P/SoD/2015	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : C-2)-a)</i>	25.000,-	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	