

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Sjezdy do vody na Vltavě					
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 7	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	29.09.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava předmětu plnění, úprava smluvní ceny					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/153/P/SoD/2020					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					20.06.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Sjezdy do vody na Vltavě" projektovou dokumentaci a související inženýrskou činnost pro zajištění společného povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 4. 2020, ve znění Dodatků 1, 2, 3, 4, 5 a 6.						
1) Při plnění bodu B) pro lokalitu ozn. DV 12 Kamenice dle odstavce 1.2., článku IV. smlouvy o dílo obdržel Zhotovitel od vlastníka pozemku příjezdové komunikace sdělení, že nesouhlasí s využíváním stávající komunikace pro příjezd ke sjezdu. Z výše uvedeného důvodu byla v součinnosti Objednatele nalezena alternativní lokalita "malá Radava". V této lokalitě ovšem připravuje Povodí Vltavy, státní podnik, v rámci svého záměru vybudování veřejného sjezdu. Vzhledem k nastalé situaci a po vyhodnocení záměru státního podniku Povodí Vltavy bylo mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, že bude lokalita sjezdu ozn. DV 12 Kamenice v rámci návrhové sítě sjezdů do vody nahrazena alternativní lokalitou ozn. "malá Radava", která tuto lokalitu plnohodnotně nahradí. Z toho důvodu bude lokalita ozn. DV 12 Kamenice ze smlouvy o dílo bez náhrady vypuštěna. S tím souvisí i příslušná úprava (snížení) smluvní ceny o redukcí za body plnění C.-1), C.-2), D), E), F) a G) pro tuto lokalitu.						
2) Při plnění bodu C.2) pro lokalitu ozn. DV 11 Temešvár dle odstavce 1.2., článku IV smlouvy o dílo, obdržel zhotovitel od odboru dopravy MÚ Písek nesouhlasné stanovisko k záměru. Důvodem je skutečnost, že příjezdová komunikace k lokalitě sjezdu nespĺňuje normové parametry. Realizace sjezdu je možná pouze pokud bude komunikace uvedena do patřičného stavu. Tato skutečnost brání Zhotoviteli v dokončení bodu C.2) a další navazujících bodů, tj. D), E), F) a G), dle SoD. Z výše uvedeného důvodu se Objednatel se Zhotovitelem dohodli na ukočení této lokality v rámci uzavřené smlouvy. Objednatel si zajistí zpracování variantního technického a dispozičního řešení příjezdové komunikace, které bude projednáno se všemi dotčenými subjekty. Poté bude tato lokalita řešena komplexně v rámci nového výběrového řízení na zajištění zpracování PD a souvisejících činností pro sjezd do vody včetně příjezdové komunikace. V rámci inženýrské činnosti (bod C.2) k lokalitě DV 11 Temešvár Zhotovitel dosud zajistil veškerá potřebná vyjádření a souhlasy správců inženýrských sítí. Dále rozeslal žádosti na příslušné dotčené orgány státní správy a obdržel převážnou část jejich vyjádření. Objednatel byl průběžně informován o průběhu IČ v samostatných zprávách o inženýrské činnosti. Podíl vykonané činnosti v rámci tohoto bodu plnění vyčísľujeme na 85% (2 ze 13 stanovisek chybí). Na provedené činnosti byl vystaven ze strany Zhotovitele předávací protokol ze dne 29. 9. 2022. S tím souvisí i příslušná úprava (snížení) smluvní ceny o redukcí za body plnění D), E), F) a G) pro tuto lokalitu.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>		
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Ano.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Ano.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Ano.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		4.507.000,00 Kč
Cena SoD po změně		3.771.500,00 Kč
jedná se o změnu o -16,32 %		735.500,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Nemá časový vliv na termín dokončení díla.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, ale nedochází k posunu dílčích termínů plnění, ani celkového termínu plnění. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/153/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : E) F) G)	1.337.050,00 Kč 102.850,00 Kč 228.690,00 Kč	2023-2024
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	