

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021

na zhotovení díla

„Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
ID datové schránky: eiefkcs
Fax: +420 466 650 536
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz
Datová schránka: eiefkcs
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Sdružení DAMTEC

Zastoupené společností Damaris Technology s.r.o., vedoucím účastníkem sdružení DAMTEC, na základě plné moci ze dne 6.11.2020

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
Zastoupená: xxx, jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o., vedoucího účastníka sdružení DAMTEC, na základě plné moci
xxx, jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o., vedoucího účastníka sdružení DAMTEC, na základě plné moci
IČO: 09199055
DIČ: CZ09199055
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6348267002/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxx

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

xxx

Osoby oprávněné k předání staveniště:

xxx

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

xxx

dále jen „zhotovitel“ na straně jedné

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021

(dále jen „dodatek“)

II.

Úvodní ustanovení

Dne 27. 9. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice“.

Dne 7.3.2022 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby. Dodatkem č. 1 byl Účel a předmět smlouvy upraven a rozšířen v rozsahu změnových listů č. ZL001, ZL002 a ZL003.

Dne 3.6. 2022 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby. Dodatkem č. 2 byl Účel a předmět smlouvy upraven a rozšířen v rozsahu změnových listů č. ZL004, ZL005.

III.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Účel a předmět smlouvy v rozsahu dle změnového listu č. 004, 005 a to v tom smyslu, že stávající sjednaný rozsah díla bude rozšířen o následující plnění:

ZL006 Nová vrata do filtrovny, Vícepráce a méněpráce na stavebním objektu SO 01, Překážkové návěstidlo na komín, Ochrana fasády

Nová vrata do filtrovny (položky 1-10)

S ohledem na zvýšení bezpečnosti práce při manipulaci s big-bagy budou realizovaná nová sekční vrata včetně nového nájezdu do filtrovny. V současné době hrozí kolize vysokozdvizného vozíku s technologií filtrace spalin z důvodu nedostatečného manévrovacího prostoru. Navíc, vysoká strmost současného nájezdu neumožňuje bezpečné usazení big-bagu do stanice ve filtrovně a hrozí havárie vysokozdvizného vozíku. Navržené řešení umožňuje bezpečnou manipulaci s big-bagy díky větším rozměrům vrat a nájezdu s mírnějším sklonem stoupání. Změna představuje stavební úpravy, dodávku a montáž nových sekčních vrat s dveřmi, elektrické zapojení a dodávku a montáž nového nájezdu (nájezdové plošiny).

Vícepráce a méněpráce na stavebním objektu SO 01 (položky 11-37)

Realizace víceprací a méněprací na stavebním objektu SO 01 oproti projektové dokumentaci a výkazům výměr ze zadávací dokumentace veřejné zakázky. Rozsah víceprací a méněprací byl dohodnut předem na kontrolních dnech a zapsán ve stavebním deníku. Jednotlivé položky jsou specifikovány ve výkazu tohoto změnového listu. Odvodnění přístřešku spalovny bylo v havarijním stavu a proto byla realizována oprava (položky 12-15 a 17-18). S ohledem na montáž opláštění fasády bylo z bezpečnostních důvodů nutné odsadit požární žebřík od fasády - prodloužit kotvení (položka 16). Nové místo instalace chladicího kontejneru si vyžádalo úpravu plotu a vyřezání drážky pro elektrickou přípojku (položky 20-22). Ostatní položky vznikly během realizace z potřeby zajištění funkčnosti celého díla a nebyly vyřešeny v projektové dokumentaci.

Překážkové návěstidlo na komín (položka 38-42)

Na základě závazného stanoviska Úřadu pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušného orgánu, je požadováno opatřit komín +23m denním a světelným překážkovým značením (v noci) - viz Závazné stanovisko ÚpCL ze dne 11.1.2018. Na základě tohoto požadavku zhotovitel dodá, namontuje a uvede do provozu světelné překážkové značení (3 světla po obvodu komína po 120°) a provede nátěr pro denní překážkové značení dle specifikace Úřadu pro civilní letectví. Navržené řešení bylo předloženo Úřadu pro civilní letectví a jím schváleno - viz e-mail ze dne 4.8.2022.

Ochrana fasády (položky 43-52)

Z důvodu zvýšení ochrany nově instalované fasády budovy spalovny bylo realizováno technické opatření. Toto opatření je realizováno pomocí ocelových podpurných konstrukcí a dřevěných desek. Opatření slouží k minimalizaci poškození nové fasády při manipulaci s kontejnery s nemocničním odpadem (nárazy kontejnerů do nové fasády).

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v článku 3 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 006 v celkové výši +1 032 562,87 Kč bez DPH, +1 249 401,07 Kč s DPH.

Text článku. 3 (Cena díla) odst. 3.1 se tedy ve stávajícím znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1.1 Cena za stavební část díla

Název	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
-------	----------------------	------------------	---------------	-------------------------

Stavební část díla (SO 01, SO 02,)	23 633 621,81 Kč	21%	4 963 060,58 Kč	28 596 682,39 Kč
---------------------------------------	------------------	-----	-----------------	------------------

3.1.2 Cena za technologickou část díla

Název	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Technologická část díla (PS 01 PS 02, PS 04)	56 349 715,50 Kč	21%	11 833 440,26 Kč	68 183 155,76 Kč

3.1.3 Cena celkem za dílo

Název	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Stavební a technologická část díla	79 983 337,31	21%	16 796 500,84	96 779 838,15

V. Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2021, Dodatku č. 1 ze dne 7.3.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 3.6.2022 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Změnový list č. 006

V Pardubicích dne 5. 10. 2022

V Brně dne 4. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
 předseda představenstva

.....
 xxx
 jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o.,

vedoucího účastníka sdružení DAMTEC
na základě plné moci

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

.....
xxx
jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o.,
vedoucího účastníka sdružení DAMTEC
na základě plné moci