

Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-084-009-16

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

A) Smluvní strany:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: **PhDr. Daniela Rázková, starostka**

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

společnost: KyraStav spol. s r.o.

sídlo: Slavíkova 1379/20, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupena: **Ing. Karlem Duškem, jednatelem společnosti**

IČO: 02408112

DIČ: CZ02408112

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219287.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30.06.2016 schválené usnesením Rady městské části Praha č. R-077-007-16 ze dne 06.06.2016, na veřejnou podlimitní zakázku „**Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T.G.M V Praze 12**“. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou dodatečné práce nezbytné k dokončení díla a méně práce, které k provedení díla nutné nejsou.

B)

Článek II. Předmět díla se doplňuje o odstavec 8. takto:

„8.

a) Předmět díla se doplňuje o dodatečné práce spočívající v:

- **doplnění konvektomatu**, v projektové dokumentaci je počítáno s umístěním 2 konvektomatů, ze zadávacího řízení byl v zájmu snížení nákladů jeden z konvektomatů vyňat, a to na žádost radních, aktuálně je však uvažováno o rozšíření kapacity školy a školní jídelna vaří také pro ZŠ K Dolům, proto je nutné konvektomat doplnit. Je účelné, aby toto doplnění

provedl stávající zhotovitel, neboť pro konvektomat bude provedena stavební příprava-rozvod vody a elektro. Cena konvektomatu je shodná s cenou konvektomatu obsaženého v nabídce zhotovitele a činí 187.280 Kč bez DPH, viz nabídka zhotovitele – změnový list č. 3;

- **provedení výměny hlavního přívodního elektro kabelu do kuchyně a výměně elektrického rozvaděče**, stávající stav zařízení nevyhovuje technickým požadavkům, podrobný popis viz nabídka zhotovitele – změnový list č. 4, a to za cenu 160.826,97 Kč bez DPH;

- **provedení druhé vpusti pro multifunkční varná centra**, aby nedošlo k zahlcení jedné v případě mytí multifunkčních center, toto rozšíření doporučil v průběhu stavby dodavatel multifunkčních varných center a tento návrh podpořili zástupci provozu kuchyně, je vhodné, aby u každého varného centra byla vpust samostatná, aby v průběhu jejich mytí nedocházelo k zahlcení jedné vpusti a jejímu případnému ucpání; cena činí 11.521,30 Kč bez DPH, viz nabídka zhotovitele – změnový list č. 5;

- **provedení posunu stávajícího potrubí VZT** ve strojovně vzduchotechniky pro instalaci nové jednotky VZT, tento posun je vyvolán drobnou odchylkou při zaměření v projektové dokumentaci, je nutné stávající potrubí posunout o cca 32 cm, aby bylo možné instalovat novou vzduchotechnickou jednotku pro kuchyň, cena činí 10.200 Kč bez DPH, viz nabídka zhotovitele – změnový list č. 6;

- **odstranění hydroizolační vrstvy**, která byla odkryta při bourání podlahy a kterou je nutno odstranit pro dosažení potřebné výšky pro pokládku nové podlahy, cena činí 6.524,47 Kč bez DPH, viz nabídka zhotovitele – změnový list č. 7;

- **výměna ležatých rozvodů studené a teplé vody a cirkulace v 1. NP** – v průběhu odpojování stávajících napojení bylo zjištěno, že potrubí studené a teplé vody a zařízení pro cirkulaci v 1. NP je zcela zkorodované a není možné napojení nových rozvodů na hlavní trasy, cena činí 110.878,54 Kč, viz nabídka zhotovitele – změnový list 8;

- **podchycení nadpraží a posun kanalizace**, kdy při provádění bouracích prací – výdejního okénka bylo zjištěno, že nadpraží těchto oken je tvořeno dvojicí ocelových profilů U č. 12, které je podepřeno fošnami. Sondami bylo zjištěno, že překlad je na každé straně uložen a přivařen k U č. 12, které se opírá o podlahu. Na základě statického přepočtu je třeba provést pravého otvoru podepření U č. 12 umístěným vedle dveří do kuchyně a opřeným do podlahy. Levý otvor bude vyztužen ocelovým sloupkem o rozměrech 60/40/3 mm, opřeným do parapetního zdiva v místě boku samoobslužné vitríny. Tento sloupek bude plně obložen nerezovým plechem a dále při provádění bourací prací bylo zjištěno, v dělicí přičce je umístěno odvětrávací litinové větrací potrubí vyústěné nad střechu. Stávající potrubí bude vybouráno a posunuto co nejvíce ke sloupu. Zde bude svod zakryt. Současně musí být provedena úprav rozvodů UT, aby nedošlo ke kolizi s kanalizačním potrubím. Následně bude potrubí obezděno do výše cca 1,0 m a tento parapet bude obložen stejně jako zakryté větrací

potrubí u sloupu. Cena těchto dodatečných prací činí 52.892 Kč, viz nabídka zhotovitele – změnový list č. 11.

b) Předmět díla se zužuje o práce, které nejsou nutné k dokončení díla, spočívající v:

- **neprovedení repase stávajícího rozvaděče** v návaznosti na kompletní výměnu viz výše, v hodnotě 33.000 Kč bez DPH, dle změnového listu č. 9;
- **neprovedení nátěru potrubí v jídelně**, které zůstane pohledově pozinkované, nátěr není nutný, je odsouhlaseno AD zápisem do stavebního deníku, v hodnotě 42.000 Kč bez DPH, dle změnového listu č. 10.

Cena díla se navyšuje o 465.123,28 Kč bez DPH.“

C)

V článku III. Cena za Dílo se ruší bod 1. a nahrazuje takto:

„1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „celková cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná:

cena celkem bez DPH	7.517.973,28 Kč
21% sazba DPH činí	1.578.774,39 Kč
Celková cena vč. 21% DPH	9.096.747,67 Kč“

D)

V Článku V. Doba plnění se doplňuje bod 3. o větu:

„Dodávka a instalace druhého konvektomatu dle dodatku č. 1, bude provedena nejpozději do 20.09.2016.“

E)

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

Příloha: změnové listy č. 3-11.

V Praze, dne: 2016

V Praze dne: 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková, starostka

.....

KyraStav spol. s r.o.
Ing. Karel Dušek, jednatel