

**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice

ICO: 43005560



<sup>-135-</sup>  
Výšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – 2. část: Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“

**Magistrát města Jihlavy**  
smlouva zaevidována

pod č.: 1266/ORM/2021/3

Podlimitní veřejná zakázka – stavba

Dotační

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0682A21

## **D o d a t e k č . 3**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1266/ORM/2021 ze dne 13. 8. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2022 a dodatku 2 ze dne 7. 7. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2195/22-RM ze dne 25. 8. 2022 na akci:

### **„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – 2. část: Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část a zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10  
zápis v obchod. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006  
úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**  
zastoupený: Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. oblast Morava (na základě plné moci)  
a Ing. Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., oblast Morava (na základě plné moci)  
IČO: 430 05 560  
DIČ: CZ43005560  
(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)  
(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

#### **2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1. Smluvní strany dne 13. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1266/ORM/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 7. 7. 2022, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – 2. část: Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).

V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla. Dále jsou tímto dodatkem č. 3 řešeny doměrky skutečně provedeného díla oproti původnímu rozsahu díla, které byly zjištěny geodetickým zaměřením a dokumentací skutečného provedení.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Předmět provedených změn je popsán v níže uvedených změnových listech č. 1 – č. 9

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

#### **SO101.1. – Komunikace – IČ 209735**

Po dokončení zemní prací byla kontrolními zkouškami zjištěna neúnosná zemní pláň v místě vybourané stávající komunikace. Dle návrhu autorského dozoru byla provedena sanace aktivní zóny v tl. 400 mm vrstvou ze ŠD, únosnost vysanované zemní pláně byla ověřena vyhovujícími kontrolními zkouškami.

Odpočet:	-28.549,29 Kč
Přípočet:	168.971,90 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>+ 140.422,61 Kč</b>

Změnový list č. 2:

#### **SO101.1. – Komunikace – IČ 209735 – Protihluková stěna**

Součástí stavby byla odstranění stávající protihlukové stěny z plexiskla. Během výstavby bylo zjištěno, že objem zemních prací souvisejících s odstraněním základu protihlukové stěny a objem demolice samotných základů protihlukové stěny byl vyšší, než předpokládala projektová dokumentace.

Odpočet:	-111.157,86 Kč
Přípočet:	152.721,52 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>+ 41.563,66 Kč</b>

Změnový list č. 3:

#### **SO101.1. – Chodník levý – IČ 215250 – Demontáž dlažby**

Projektová dokumentace předpokládala strojní naložení dlažby z chodníku a její odvoz na skládku. Na požadavek správce komunikací byla dlažba ručně paletována a odvezena k uskladnění.

Odpočet:	-23.412,40 Kč
Přípočet:	56.949,51 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>+ 33.537,11 Kč</b>

Změnový list č. 4:

#### **SO101.1. – Chodník levý – IČ 215250 – Základ pro zastávkový přístřešek**

Vybudování základové konstrukce pro zastávkový přístřešek, který byl dodán a instalován třetím subjektem po dokončení stavby.

Odpočet:	-1.232,00 Kč
Přípočet:	19.346,96 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>+ 18.114,96 Kč</b>

Změnový list č. 5:

### **Vedlejší a ostatní náklady – Mobilní oplocení**

Požadavek koordinátora BOZP na instalaci mobilního oplocení z důvodu zabezpečení staveniště zastávky MHD směrem do centra.

Odpočet: 0,00 Kč  
Přípočet: 23.787,54 Kč  
**Celkem: + 23.787,54 Kč**

Změnový list č. 6:

#### **SO101.1. – Komunikace – IČ 209735 – Zastávka směr Dolina**

Po dokončení zemních prací byla kontrolními zkouškami zjištěna neúnosná zemní pláň v místě nově budovaného zálivu zastávky MHD. Byla provedena sanace aktivní zóny v tl. 200 mm vrstvou ze ŠD, únosnost vysanované zemní pláně byla ověřena vyhovujícími kontrolními zkouškami. Podkladní vrstvy dle PD ŠD tl. 160 mm a vrstva MZK v tl. 250 mm byly nahrazeny novými podkladními vrstvami ze ŠD v tl. 200mm a SC I. v tl. 200mm v kombinaci s výztužnou geotextilií. Únosnost nově zbudovaných podkladních vrstev byla ověřena vyhovujícími kontrolními zkouškami.

Odpočet: - 220.897,62 Kč  
Přípočet: 135.679,71 Kč  
**Celkem: - 85.217,91 Kč**

Změnový list č. 7:

#### **SO101.2. – Chodník pravý – IČ 222144**

Narovnání na základě skutečného stavu a zaměření.

Odpočet: - 4.100,62 Kč  
Přípočet: 9.886,80 Kč  
**Celkem: + 5.786,18 Kč**

Změnový list č. 8:

#### **SO101.2. – Chodník levý – IČ 215250**

Narovnání na základě skutečného stavu a zaměření.

Odpočet: - 11.152,25 Kč  
Přípočet: 4.002,77 Kč  
**Celkem: -7.149,48 Kč**

Změnový list č. 9:

#### **SO101.2. – Chodník nový – IČ nové**

Narovnání na základě skutečného stavu a zaměření.

Odpočet: - 13.016,12 Kč  
Přípočet: 0,00 Kč  
**Celkem: + 13.016,12 Kč**

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6 odst. 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

*„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:*

**Stavba A – „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část – Antonínův Důl“**

15.600.094,10 Kč bez DPH

**Stavba B – „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část – ul. Vrchlického“**

2.475.306,37 Kč bez DPH

**Dodatek č. 3:** Odpočty: -413.518,17 Kč bez DPH

Přípočty: 571.346,72 Kč bez DPH

Celková cena za stavbu B: 2.633.134,92 Kč bez DPH

**Cena díla celkem za Stavbu A a Stavbu B:**

**18.233.229,02 Kč bez DPH**

(dále též jako „cena díla“)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 3 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 3 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V Jihlavě dne: 27.9.2022

V Jihlavě dne: 27.9.2022



Za objednatele  
statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Ryška  
Náměstek primátorky



Za zhotovitele  
PORR a.s.  
Jiří Mezera  
vedoucí provozu Jihlava



PORR a.s.  
Ing. Filip Landa  
ekonom provozu Jihlava