

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SML-00001-2022-942
„DRŽKOVSKÝ POTOK, KM 0,000 – 0,800“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě
pověření ze dne 31.12. 2020

ve věcech technických jedná:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú. : 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NATRIX VZ, s.r.o.

se sídlem Řádky 328, 696 02 Ratíškovice

IČO: 276 78 695

DIČ: CZ27678695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51299

zastoupená Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

[redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Hodonín, číslo účtu: 5199876001/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č1 ke Smlouvě o dílo SML-00001-2022-942 „Držkovský potok, km 0,000 – 0,800“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo v návaznosti na vícepráce .

1) Opěrná zeď v km 0,665 - 0,737

Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,665 – 0,737 v obci Držková řeší havarijní stav zdi v souběhu se stávající komunikací II/489.

Na žádost zhotovitele se dne 27. 4. 2022 uskutečnil kontrolní den stavby, na kterém byly ze strany zhotovitele vzneseny připomínky na realizovatelnost navrženého záporového pažení. Pro posouzení relevantnosti připomínek bylo dohodnuto, že na náklady zhotovitele bude proveden geotechnický průzkum autorizovaným inženýrem v oblasti geologie a hydrogeologie. Tento průzkum byl proveden dne 6. 5. 2022 formou kopaných sond v místě stavby budoucí opěrné zdi.

Z výsledků tohoto průzkumu vyplynulo, že z důvodu skalního podloží a z důvodu existence starších zděných konstrukcí v trase původně navrženého záporového pažení není možné v celé délce opěrné zdi vrtat širokoprofilové vrty a je nutné záporové pažení navržené v projektové dokumentaci doplnit pomocí dalších vrtaných pilot a ocelových profilů menšího průměru. Současně je nutné toto záporové pažení směrově posunout tak, aby vznikl prostor pro provedení úpravy tvaru rubu opěrné zdi. Z výsledků průzkumu totiž vyplynulo, že z důvodu silných přítoků spodní vody je nutné provést funkční odvodňovací a drenážní systém pro odvod těchto průsakových vod. S tímto systémem původní projektová dokumentace nepočítala.

V rámci dalšího kontrolního dne 30. 5. 2022 bylo dohodnuto, že projektant stavby – firma Dopravoprojekt Ostrava - zpracuje prováděcí dokumentaci na záporové pažení a opěrnou zeď v km 0,665 – 0,737 se zpracováním úprav, které budou zohledňovat výsledky geotechnického průzkumu. Součástí prováděcí dokumentace je i rozpočet a výkaz výměr. Tato prováděcí dokumentace byla investorovi předána k dokumentační komisi 1. 8. 2022, a je jedním z podkladů Změnového listu č. 1.

Zhotovitel provedl nacenění víceprací v souladu s ustanoveními uvedenými v SoD SML-00001-2022-942. Jelikož ale většina položek v rámci rozpočtu na záporové pažení nebyla součástí původního položkového rozpočtu, bylo nutné vycházet ze současné cenové úrovně. Vzhledem k enormnímu nárůstu cen prací a materiálů v období od podávání nabídky po oceňování víceprací došlo k významnému zvýšení ceny těchto víceprací oproti případné ceně víceprací v předcházejícím období. Cena víceprací na úpravě záporového pažení a opěrné zdi je 2 738 273,02 Kč.

2) Stupeň v km 0,189

Po odstranění sedimentů a očištění tělesa stupně v km 0,189 bylo zjištěno, že poškození stupně je větší, než předpokládala projektová dokumentace. V rámci rekonstrukce je uvažováno s odstraněním poškozeného opevnění boků vývaru a nahrazením novou dlažbou z LK. Pro zamezení zatékání vody do tělesa stupně bude vytvořena na návodní straně betonová clona, bude opevněno dno vývaru stupně rovinaninou z LK prolitou betonem . Tyto změny byly zapracovány do prováděcí projektové dokumentace, kterou vypracoval

Dopravoprojekt Ostrava a.s. . V rámci prováděcí dokumentace byly vypracovány rozpočty na vícepráce.

Zhotovitel provedl nacenění víceprací v souladu s ustanoveními uvedenými v SoD SML-00001-2022-942. Cena víceprací na opravě stupně v km 0,189 je 170 871,58 Kč.

3) Způsob oceňování víceprací v rozpočtech zhotovitele

a) Všechny položky v rozpočtu Opěrná zeď jsou oceněny v cenách dle VŘ.

b) Položky v rozpočtu Pažení - oddíl zemní práce :

Cena položek dle VŘ – pol. č. 1, č. 3., č. 5.

Cen s koeficientem 87% - koeficient oddílu zemní práce oproti CÚ v době VŘ – pol. č. 2 ., č. 4., č. 7.

c) Položky v rozpočtu pažení – oddíl Zakládání

Všechny položky - 100% CÚ 2022/2 – oddíl Zakládání ve VŘ byl naceněn na 119% CÚ .

d) Všechny položky v rozpočtu Stupeň v km 0,189 jsou oceněny v cenách dle VŘ.

Celková výše víceprací obsažených v Dodatku č. 1 je 2 909 144,60 Kč a tvoří 29,42 % původní ceny stavby.

Rozpočty zhotovitele jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Technické změny jsou popsány ve Změnovém listu č.1, který je přílohou č.3 tohoto dodatku.

2. Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu stavby.

Vzhledem k nutnosti zpracovat na vícepráce odpovídající prováděcí dokumentaci došlo časovému posunu zahájení prací na opěrné zdi v km 0,665 – 0,737, a tím i ke změně časového a finančního harmonogramu .

Upravený časový a finanční harmonogram je Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Potřeba víceprací a změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s péčí řádného hospodáře nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst stavby je nižší než 30 % a není v rozporu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s dohodnutými změnami smlouvy souhlasí.

II.

Cena za dílo

Cena za dílo se v článku III. smlouvy v návaznosti na odsouhlasené vícepráce mění takto:

Cena za dílo dle SML-00001-2022-942	bez DPH	9 889 296,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č.1	bez DPH	2 909 144,60 Kč
Celková cena díla vč. víceprací	bez DPH	12 798 440,60 Kč

Smluvní strany se výslovně dohodly, že se ruší **čl. III. odst. 1** Smlouvy o dílo č. SML-00001-2022-942 ze dne 28. 2. 2022 a nahrazuje se novým zněním takto:

*Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **12 798 440,60 Kč** bez DPH, (slovy: dvanáct milionů sedm set devadesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých šedesát haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML-00001-2022-942 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce
Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram stavby
Příloha č. 3: Změnový list č. 1

Ve Zlíně, dne

V Ratíškovcích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....


Lesy České republiky, s.p.

Ing. Antonín Žídek
jednatel
NATRIX VZ, s.r.o.