

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby**

### **Název zakázky:**

### **„Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1264/2020/PH**

ISPROFOND: **511 352 0015**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B1809

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva  
a **Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **22/20-OZ/SOD**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

# PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): **č. 1, č. 2 a č. 3** a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **24,84 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **108 435 804,70 Kč bez DPH**.

Smluvní strany se dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby písemné formy do elektronické podoby písemné formy.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně způsobu a adresy pro doručování faktur a dále ke změně jeho korespondenční adresy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 14. Smlouvy, článku 18 Smlouvy a na doplnění nové přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1264/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 22/20-OZ/SOD, uzavřené dne 23. 04. 2020, takto:

### 1) Smluvní cena

#### a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2 a č. 3 a u části prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 18 343 470,44 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 5 270 065,48 Kč
Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 8 911 294,31 Kč
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 3 455 667,14 Kč
Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 44 731 115,00 Kč
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 24 762 500,00 Kč
<b>Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+ 38 497 647,13 Kč</b>

#### b) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 81 515 902,57 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 11 577 745,00 Kč
<b>Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+ 69 938 157,57 Kč</b>

#### Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 1:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	436 491 592,00 Kč
<b>Celková změna nákladů dle dodatku č. 1, bez DPH</b>	<b>+ 108 435 804,70 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činí</b>	<b>544 927 396,70 Kč</b>

## 2) Článek 14

- ruší se stávající text v článku 14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

14. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

## 3) Článek 18 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o Dílo

- ruší se stávající text v článku 18 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o Dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů,
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele - <i>neobsazeno</i>
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8	Smluvní Cena Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>

## 4) Příloha č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1264/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 22/20-OZ/SOD, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
příloha č. 1 (nově Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní Cena Díla  
– znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

**Za Objednatele:**

V Praze

**Za Zhotovitele:**

V Praze



27.09.2022 16:09

Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.09.15  
11:48:35 +02'00'

Datum: 2022.09.15  
10:31:33 +02'00'

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **Příloha č. 8**

### **Smluvní Cena Díla**

Stavba:		Kontrolní součet [Kč] Celková cena dle SOD	Celková cena Kč SOD	Zl. č. 1, č. 2, č. 3	Zl. č. 1, č. 2, č. 3	Změna celkem dle Dodatku č.1	Kontrolní součet [Kč] Dodatek č.1	Celková cena [Kč] Dodatek č.1
Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka		436 491 591,800	436 491 592	vícepráce	méněpráce	108 435 804,70	544 927 396,70	544 927 396,70
<b>Cena díla za projektovou dokumentaci stavby</b>								
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení							
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby							
<b>Cena díla za autorský dozor</b>		720						
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>								
Číslo objektu	Název objektu							Cer
<b>D.2 Zelezníční sdělovací zařízení</b>								
PS	210	TNS Balabenka, POK						
PS	211	TNS Balabenka, úprava stávající kabelizace SŽDC						
PS	212	TNS Balabenka, místní kabelizace						
PS	213	TNS Balabenka, přenosový systém						
PS	220	TNS Balabenka, EZS PS 221 TNS Balabenka, sdělovací zařízení						
PS	221	TNS Balabenka, sdělovací zařízení						
PS	230	TNS Balabenka, kamerový systém						
PS	240	Přemístění stávající BTS Balabenka						
<b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT</b>								
PS	310	TNS Balabenka, DRT						
PS	311	ED Praha, doplnění DRT						
PS	312	TNS Balabenka, DDTS ŽDC						
PS	313	CDP Praha, DDTS ŽDC						
PS	330	TNS Balabenka, rozvodna 22 kV, technologie						
PS	331	TNS Balabenka, trakční transformátory						
PS	332	TNS Balabenka, stejnosměrná část 3kV-DC						
PS	333	TNS Balabenka, vlastní spotřeba, technologie						
PS	334	TNS Balabenka, vazba napaječů						
PS	360	TNS Balabenka, NTS 22/6 kV 50Hz, technologie						
<b>E.1 Inženýrské objekty</b>								
SO	160	TNS Balabenka, vodovodní přípojka						
SO	161	TNS Balabenka, splašková kanalizace a žumpa						
SO	162	TNS Balabenka, likvidace dešťových vod						
SO	180	TNS Balabenka, terénní úpravy a zpevněné plochy						
SO	190	TNS Balabenka, kabelovod						
SO	191	TNS Balabenka, stavební úpravy stávajícího kolektoru v areálu CDP Praha						
<b>E.2 Pozemní stavební objekty</b>								
SO	250	TNS Balabenka, demolice						
<b>E.3 Trakční a energetická zařízení</b>								
SO	310	TNS Balabenka, připojení napájecího vedení na TV t.ú.201,202,601,602						
SO	311	TNS Balabenka, připojení napájecího vedení na TV žst.Libeň						
SO	312	TNS Balabenka, připojení zpětného vedení						
SO	320	TNS Balabenka, napájecí stanice						
SO	321	TNS Balabenka, obslužný objekt						
SO	322	TNS Balabenka, oplocení						
SO	323	TNS Balabenka, úprava oplocení u areálu CDP Praha						
SO	360	TNS Balabenka, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz						
SO	361	TNS Balabenka, rozvod nn a osvětlení						
SO	362	TNS Balabenka, návěst pro elektrický provoz						
SO	363	TNS Balabenka, úprava DOÚO						
SO	364	TNS Balabenka, úprava napájecího vedení vn 22kV z TR Pražáčka						
SO	365	TNS Balabenka, úprava napájecího vedení vn 22kV pro areál CDP Praha						
SO	366	TNS Balabenka, úprava přípojek nn v areálu CDP Praha						
SO	370	TNS Balabenka, ukolejnění vodivých konstrukcí SO 380 TNS Balabenka, vnější uzemnění						
SO	380	TNS Balabenka, vnější uzemnění						
<b>Všeobecný objekt</b>								
SO	98-98	Všeobecný objekt						