

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## Preambule

Dne 6.6.2022 byla mezi v čl. I tohoto Dodatku č. 1 specifikovanými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, a to na základě výsledků veřejné zakázky „GYMNÁZIUM STŘÍBRO – rekonstrukce havarijního stavu střechy šaten tělocvičny“, ve kterém zhotovitel předložil objednateli nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených zadavatelem (dále jen „Smlouva o dílo“).

Předmětná Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena za účelem úpravy jejich vzájemných práv a povinností při naplňování cíle zakázky „GYMNÁZIUM STŘÍBRO – rekonstrukce havarijního stavu střechy šaten tělocvičny“.

## I. Smluvní strany

### 1. Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Se sídlem: Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro  
IČO: 70842582  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 175086790/0300  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Milan Deredimos, ředitel  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: : Mgr. Milan Deredimos, ředitel  
Telefon: +420 374 630 246  
E-mail: [kantor@goas.cz](mailto:kantor@goas.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Karel Trněný

Se sídlem: Meclov 188, PSČ 345 21 Meclov  
Statutární zástupce: Karel Trněný  
IČO: 63500540  
DIČ: CZ7309181792  
Bankovní spojení: ČSOB Domažlice  
Číslo účtu: 104460917/0300  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Karel Trněný  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Karel Trněný  
Telefon: +420602414038  
E-mail: [gallovamarcela@hotmail.com](mailto:gallovamarcela@hotmail.com)

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jen „smluvní strany“)

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. V rámci Přílohy tohoto Dodatku č. 1 je popsán a definován změnový list s popisem změn, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. Smluvní strany se dohodly, že namísto pokrytí nové střechy nebude použita původně plánovaná fólie PVC, ale plechový materiál. Tato změna je realizována z důvodu problémů s dostupností materiálu na trhu a současně s technickým posouzením obou řešení, z kterého vyšlo jako vhodnější řešení pokrytí střechy plechovým materiálem.
3. V důsledku změny uvedené v odst. 2 tohoto čl. II. se mění drobným způsobem příloha č. 1 smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022 - Oceněný soupis prací. Změny Oceněného položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací), tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které se dle původního soupisu nebudou realizovány (méněpráce), jsou uvedeny v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1 s názvem Změnový list – méněpráce, resp. Změnový list – vícepráce – aktuální soupis prací.
4. V důsledku výše uvedených změn dochází ke změně smluvené celkové ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí **67 493,10 Kč** bez DPH a hodnota nerealizovaných prací činí **64 977,09 Kč** bez DPH.
5. Celkový kumulovaný cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo tak činí **2 516,01 Kč** bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
6. Celková nasmlouvá částka zakázky uvedená v článku IV, bodě 1 Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022 se tímto Dodatkem č.1 mění následovně:

Původní znění Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	985.835,01	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	207.025,35	<b>Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	1.192.860,36	<b>Kč</b>

Nové znění:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	988.351,02	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	207.553,71	<b>Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	1.195.904,73	<b>Kč</b>

7. V souvislosti s výše provedenou změnou předmětu díla a zejména s výše uvedenými problémy s dostupností materiálu a objektivním nepříznivými povětrnostními podmínkami, které nebylo možné předvídat (vysoké přívalové srážky způsobily dočasné přerušení stavby) se současně obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na úměrném prodloužení termínu plnění předmětného díla o 5 týdnů:

Původní znění Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022 – čl. V:

**Dokončení dodávky a prací: nejpozději do 12 týdnů od převzetí prostor k realizaci zakázky**

Nové znění – Dodatek č. 1:

**Dokončení dodávky a prací: nejpozději do 17 týdnů od převzetí prostor k realizaci zakázky**

**III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022 zůstávají beze změny.

**IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upravena v zadávací dokumentaci a výzvě a obsah zadávací dokumentace a výzvy včetně jejich příloh je pro obě strany závazný.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.
3. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.
5. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list – méněpráce

Příloha č. 2: Změnový list – vícepráce – aktuální soupis prací.

Ve Stříbře, dne 2.9.2022

Objednatel:

.....  
**Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426**

*Mgr. Milan Deredimos, ředitel školy*

Zhotovitel:

.....  
**Karel Trněný**

*Karel Trněný, podnikající fyzická osoba - OSVČ*