

# Dohoda o finančním vypořádání nároků na dodatečnou platbu

uzavřená mezi:

**Objednatelem:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitelem:**

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,

založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

**S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

**OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kterou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kterou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

a

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kterou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**“)

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.  
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

#### PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)**“. Na základě tohoto výběru uzavřely Smluvní strany dne 22. 1. 2020 smlouvu o dílo - číslo smlouvy Objednatel: E618–S–4028/2019; číslo smlouvy Zhotovitele: S20-059-0001 (dále jen „**smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatel dané dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 28. 1. 2020 zveřejněním v registru smluv.
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami byl v souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 vyhlášen od 5. 10. 2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14. 2. 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky č. 125 ze dne 14. 2. 2021 vyhlášen od 15. 2. 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. 2. 2021 byl dne 27. 2. 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České republiky č. 314 ze dne 26. 3. 2021 prodloužen do dne 11. 4. 2021 (dále jen „**Nouzový stav**“).
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných Nákladů.
4. Svým dopisem ze dne 29. 10. 2020 Zhotovitel v souladu s pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek oznámil tehdejšímu Správci stavby Ing. J. Zemánkovi dne 29. 10. 2020 vznik claimu č. 2 na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného milníku a dále claimu na dodatečnou platbu náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „**Claim č. 2**“).
5. Na claim Zhotovitele č. 3 ze dne 12. 3. 2021, který byl tehdejšímu Správci stavby Ing. J. Zemánkovi doručen dne 12. 3. 2021, je ve smyslu § 555 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („*Právní jednání se posuzuje vzhledem ke svému obsahu*“) třeba hledět vzhledem k jeho obsahu jako na průběžný claim ke Claimu č. 2.
6. Svým dopisem datovaným ke dni 20. 7. 2021 pak předložil Zhotovitel tehdejšímu Správci stavby Bc. V. Boušemu dne 22. 9. 2021 postupem dle pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek závěrečný Claim č. 2 z důvodů uvedených v bodě 2. Při vyčíslování finanční části svého Claimu č. 2 Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 6. 2021 (dále jen „**Závazný pokyn vlády ČR**“). K časové části Claimu č. 2 pak Zhotovitel uvedl, že prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného milníku z důvodů uvedených v bodě 2 dále nenárokuje.
7. Správce stavby finanční část claimu Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek. Správce stavby claim Zhotovitele posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR.

8. Svým určením ze dne 30. 6. 2022 Správce stavby rozhodl o finanční části Claimu č. 2 a určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněnou v závěrečném Claimu č. 2 Zhotovitele datovaného ke dni 20. 7. 2021. Na podkladě tohoto určení Správce stavby uzavírají Smluvní strany tuto dohodu o finančním vypořádání.
9. Účelem této dohody je vypořádat mezi Smluvními stranami na základě určení Správce stavby finanční závazky z claimu č. 2 Zhotovitele, o němž Správce stavby rozhodl určením dne 30. 6. 2022, a v rozsahu tohoto určení Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo a z předloženého Claimu č. 2.
10. Zhotovitel v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že u prací, jež jsou předmětem jeho Claimu č. 2, nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci, a že tyto práce byly skutečně fyzicky provedeny v období Nouzového stavu a v období pro zotavení stanoveném v Závazném pokynu vlády ČR (dále jen „**Období pro zotavení**“).
11. Zhotovitel dále v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu vlády ČR závazně prohlašuje, že mu škody v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19 uplatněné v rámci jeho Claimu č. 2 nebyly nebo nebudou vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo na základě Pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

#### I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků Smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho Claimu č. 2, o kterých Správce stavby rozhodl dne 30. 6. 2022 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. Předmětem této dohody Smluvních stran jsou následující nároky na dodatečnou platbu:
  - a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a Období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem ve výši 7 459 627, 55 Kč.

#### II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají Smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a Období pro zotavení Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 7 459 627, 55 Kč.
3. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I. této dohody tedy Objednatel uhradí v částce 7 459 627, 55 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s těmito dílčími nároky věcně souvisí.
4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I. této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek jak z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně do dne předložení závěrečného claimu 22. 9. 2021. Jakýchkoliv dalších claimů na finanční vyrovnání z těchto příčin, které nebyly uplatněny do dne uzavření této dohody či nebyly Správcem stavby zamítnuty, se Zhotovitel vzdává.

### III.

1. Částku finančního vyrovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo, s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je účinná dohoda. Splatnost Faktury se bude řídit podmínkami smlouvy.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání Fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání, tj. Faktura.
4. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů:
  - v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
  - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
  - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

### IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
3. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „**ZRS**“) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nezašle-li elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná ZRS správci registru smluv v uvedené lhůtě Objednatel, je oprávněn je zaslat správci smluv Zhotovitel. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran.

#### Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společnosti).

V Praze



29.09.2022 14:24  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za S u b t e r r a a.s.:

2022.09.19  
18:21:52 +02'00'

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**

předseda představenstva  
S u b t e r r a a.s.

Datum: 2022.09.19  
18:00:40 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Tesař**

člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

V Brně

Za OHLA ŽS, a.s.:

Datum: 2022.09.23  
08:36:14 +02'00'

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**

1. místopředseda představenstva

Datum: 2022.09.24  
23:57:19 +02'00'

.....  
**Paolo Bee, MBA**

2. místopředseda představenstva

V Pardubicích  
Za EUROVIA CS, a.s.:

 Datum: 2022.09.21 15:49:22  
+02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**


člen správní rady

V Praze  
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Datum: 2022.09.19  
07:11:24 +02'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**

předseda představenstva

 Datum: 2022.09.15  
15:45:33 +02'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**

místopředseda představenstva