

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 048		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Revize DPS VZTdle koordinačních výkresů		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP51_R14		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek souvisejících s provedením VZT. Jedná se o doplnění rozvodů a jednotlivých zařízení, včetně úpravy jejich parametrů, nutných pro správnou funkčnost systému. Změna upravuje délky tras rozvodů potrubí dle koordinačních výkresů a uvádí upravenou PD do souladu se soupisem prací. Zejména se jedná o doplnění potrubí, regulačních a chladících jednotek, požárních a regulačních klapek, buňkových tlumičů hluku, požární izolace a protidešťových žaluzií. Současně změna řeší požadavek objednatele na úpravu tras VZT, které bylo trasováno přes místnost B.7.09 do prostoru "lucerny". Trasa aktuálně vede přes kanceláře v 5. NP a je vyvedena do prostoru v 7NP mezi věž a nástavbu kanceláře B.7.09 - B.7.ST01. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP51_R14			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		4 096 116,57	Kč bez DPH
přípočty celkem:		6 015 874,09	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 919 757,52	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP51_R14 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		31.08.2022	
projektant /AD/ -		29.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		31.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- cenová kontrola		31.08.2022	

ÚKEP		31.08.2022	
------	--	------------	--