

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210048
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 219150009

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba pověřená k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna
530 09 Pardubice
Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210048 na akci „Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu, ř. km 7,440“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši **2 873 531,26 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 02.1 Vakový jez	2 072 226,01 Kč
Kamenný vývar – sanace kaverny	341 336,08 Kč
SO 02.4 Biologická rekultivace	66 158,49 Kč
VON – Vedlejší a ostatní náklady	393 810,68 Kč
CELKEM	2 873 531,26 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši **668 165,97 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 02.1 Vakový jez	668 165,97 Kč
CELKEM	668 165,97 Kč

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3., odst. 4.4.

Stávající text:

4.3. Termín dokončení díla včetně provedení komplexních zkoušek je: **30. 09. 2022**

4.4. Zkušební provoz bude prováděn v délce trvání 3 měsíce, ukončení zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení nejpozději: **31. 12. 2022**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla včetně provedení komplexních zkoušek je: **30. 09. 2023**

4.4. Zkušební provoz bude prováděn v délce trvání 3 měsíce, ukončení zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení nejpozději: **31. 12. 2023**

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 9. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 11 111 779,19 Kč,

slovy: jedenáctmilionůjedenstojedenácttisícšedmsetšedesátdevět korun českých devatenáct haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 9. 2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 11 111 779,19 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 2 873 531,26 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 668 165,97 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **13 317 144,48 Kč**

slovy: třináctmilionůtřístasedmnácttisícjednostočtyřicetčtyři korun českých 48/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla

Důvodem změny termínu dokončení je skutečnost, že práce na stavbě musely být z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností přerušeny, čímž dojde k posunu realizace přes zimní období. Prodloužení je pak dáno dobou přerušeni prací (7,5 měsíce) + přerušeni přes zimní období (3 měsíce) + doba potřebná na sanaci podjezí (1,5 měsíce) - celkem 12 měsíců.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce.

SO 02.1 VAKOVÝ JEZ + KAMENNÝ VÝVAR – SANACE KAVERNY**SANACE POŠKOZENÉHO VÝVARU**

Po zřízení ochranných jímek a vyčerpání prostoru, který byl trvale pod vodou, bylo zjištěno rozsáhlé poškození dna vývaru. Po kompletní sanaci kaverny bude jako opevnění dna vývaru provedena nová dlažba do betonu.

STABILIZACE A ZKAPACITNĚNÍ OBTOKOVÉHO KORYTA

Z důvodu potřeby vyšší ochrany stavby zejména v zimním a jarním období je nutno provést zkapacitnění a opevnění obtokového koryta.

ÚPRAVA JEZOVÉHO TĚLESA

Na základě provozního IGP byla prokázána nutnost doplňkového provázání stávající a nově navržené konstrukce jezového tělesa pomocí doplňkového kotvení.

SO 02.4 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE

Jedná se o biologickou rekultivaci ploch dotčených dočasným zábořem v místě rozšíření obtokového koryta.

VON – VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Jedná se o navýšení vedlejších a ostatních nákladů v důsledku prodloužení doby realizace stavby přes zimní období.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210048 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel
podepsán elektronicky

podepsán elektronicky