

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 065		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění skladeb podlah nad klenbami a trémovými stropy dle zaměření h.h. odkrytých konstrukcí.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP014_V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je úprava skladeb podlah v důsledku nově zjištěných skutečností při odkrytí zabudovaných stropních konstrukcí během bouracích prací. Změna řeší úpravu skladeb podlah v 1.NP a 2.NP objektu Vily na základě geodetického zaměření odkrytých konstrukcí rubu kleneb a dřevěných stropních trámů. Geodeticky byly zaměřeny skutečné tl. konstrukcí podlah v jednotlivých místnostech a dotčené skladby podlah F/10, F/12, F/13, F/14 a F/22 byly upraveny tak, aby byly realizovatelné a splňovaly požadované vlastnosti.. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti zjištěné během bouracích prací, které nebylo možné zjistit ani přes náležitě provedený stavebně technický průzkum. Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP014/V			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		263 516,51	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		698 729,00	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-435 212,49	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP014_V ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		23.08.2022	
projektant /AD/ -		15.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	
ÚKEP		23.08.2022	