

# Dohoda o finančním vypořádání nároku na dodatečnou platbu

## Objednatelem:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

datová schránka: ucchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## Zhotovitelem:

### **1. EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem oblasti Železniční stavby

a mosty, na základě plné moci

### **2. STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem,  
členem představenstva

### **3. GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528  
zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele  
a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

### **4. Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809  
zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva  
a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

**SPOLEČNOST: „Společnost Černošice“**

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 02. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele.

Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby,  
Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavírají tuto

**Dohodu o finančním vypořádání nároku na dodatečnou platbu**

(dále jen „**dohoda**“).

## PREAMBULE

1. Zhotovitel byl v zadávacím řízení vedeném pro zadání stavby Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) (dále také jen „**Stavba**“) vybrán jako dodavatel s nejuvhodnější nabídkou a Objednatel s ním dne 18. 08. 2019 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, E618-S-3019/2019/PH, ev. č. Zhotovitele: 1524.9120426RFI (dále také jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu provádění prací došlo pokynem Správce stavby ze dne 24. 08. 2020 k přerušení postupu prací na části Stavby, resp. k přerušení výluky 2. traťové koleje a napětí TV až do zprovoznění mobilní měřírny, tj. ode dne 24. 08. 2020 a k jejímu obnovení ke dni 07. 09. 2020, a to za současného prodloužení této výluky o 7 dnů.
3. Přerušením na základě pokynu Správce stavby vznikly Zhotoviteli po dobu přerušení náklady ve smyslu Pod-čl. 8.9 Smluvních podmínek. Okolnost, na které se claim č. 2 zakládá, splňuje podmínky dle Pod-čl. 8.8 a 8.9 Smluvních podmínek (Přerušení práce a Důsledky přerušení).
4. Oznámením ze dne 01. 09. 2020, sp. zn. 2020/RFI-090 Zhotovitel oznámil výše uvedené události a okolnosti jako claim č. 2. Oznámením ze dne 01. 09. 2020 Zhotovitel vyčíslil svůj nárok. V rámci konečného stanovení dílčího nároku ze dne 06. 05. 2021 Zhotovitel vyčíslil svůj nárok ve výši 361.160,- Kč.
5. O nároku (claimu č. 2) Zhotovitele rozhodl Správce stavby určením ze dne 13. 07. 2022 ve smyslu Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek tak, že nárok (claim č. 2) Zhotovitele je oprávněný a byl prokázán částečně, a to co do výše **359.160 Kč**.
6. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě určení Správce stavby ze dne 13. 07. 2022 finanční závazky z nároku (claimu č. 2), o nichž Správce stavby rozhodl, že jsou oprávněné a prokázané, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze Smlouvy.

### I.

1. Předmětem narovnání v této dohodě je narovnání finančních závazků smluvních stran z nároku (claimu č. 2), o nichž Správce stavby rozhodl, že jsou oprávněné a prokázané, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze Smlouvy.
2. V rámci nároku (claimu č. 2) byly Zhotovitelem předloženy a uplatněny následující nároky:

Název podkapitoly	Nárokovaná částka
Nárok na nájem podvozků vz. 53	████████████████████
Nárok na ostrahu PKP25/20 v žst. Praha - Smíchov	████████████████████
Nárok na nájem vozidel	████████████████████
Nárok na mzdové náklady pracovníků	████████████████████
Nárok na nájezd lokomotivy 740/721 včetně	████████████████████

odměny vlakvedoucího na den 26. 08. 2020	
Nárok na nájezd lokomotivy 740/721 včetně odměny vlakvedoucího na den 04. 09. a 09. 09. 2020	██████████
Nárok na nájem plošinového vozu 4 x RES pro přepravu stroje	██████████
<b>Součet celkem</b>	<b>361.160,- Kč bez DPH</b>

3. Pro účely ekonomického posouzení došlo k úpravě struktury nároku Zhotovitele tak, aby jeho struktura co nejlépe odpovídala rozdělení nákladů dle Metodiky.<sup>1</sup>

Název kapitoly	Nárokovaná částka
Náklady na ostatní typy výdajů	██████████
<b>Součet celkem</b>	<b>361.160,- Kč bez DPH</b>

## II.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Nárok Zhotovitele na Náklady na ostatní typy výdajů Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **359.160,- Kč**.
3. Nároky Zhotovitele uvedené v článku I. této dohody jsou dle smluvních stran oprávněné a prokázané v souhrnné výši **359.160,- Kč**. Předmětnou částku uhradí Objednatel Zhotoviteli.
4. Zhotovitel narovnání dle článku II. odst. 3 této dohody potvrzuje a souhlasí s ním. Současně smluvní strany prohlašují, že jsou tímto vypořádány veškeré nároky uplatněné Zhotovitelem v rámci nároku (claimu č. 2), specifikované v odst. 4 Preambule této dohody.

## III.

1. Částku finančního narovnání dle článku II. odst. 3, ve výši 359.160,- Kč uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit kdykoli po účinnosti této dohody.
2. Částka finančního narovnání je splatná do 56 dnů poté, co Objednatel obdrží fakturu zaslanou Zhotovitelem.

<sup>1</sup> Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – vydaná SFDI v roce 2018, dostupná z <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/> (verze 2018).

#### IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.
4. Přílohy:
  - 1) Kopie plné moci Ing. Miroslava Trnky, ředitele oblasti Železniční stavby a mosty, EUROVIA CS, a.s.
5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společnosti).

#### Objednatel

V Praze



04.10.2022 11:50  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

#### Zhotovitel:

V Pardubicích

.....  
Číslo: 2022.08.18.122542+0200

**Ing. Miroslav Trnka**  
ředitel oblasti Železniční stavby a mosty  
EUROVIA CS, a.s.

**Ing. Jakub Svoboda**

V Ústí nad Labem

17.08.2022  
22:03

Datum: 2022.08.17  
12:43:00 +02'00'

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

V Praze

Datum: 2022.08.22  
10:42:03 +02'00'

Datum: 2022.08.18 12:26:27  
+02'00'

.....  
**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel ve funkci  
generálního ředitele  
GJW Praha spol. s.r.o.

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel  
GJW Praha spol. s.r.o.

V Praze

Datum: 2022.08.22  
21:08:39 +02'00'

Datum: 2022.08.22  
13:57:59 +02'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.