

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| Stavební akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Technologický park DRONET - Plzeň Světovar  |            |            |
| Změna stavby / projektové dokumentace č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZL 87                                       |            |            |
| Dotčená část stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 002.01 Úprava administrativní budovy - Vily |            |            |
| Název / označení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Úprava VZT dle koordinace                   |            |            |
| Podklad pro změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Změnový list projektanta ZLP 033-V          |            |            |
| Registrační číslo projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703           |            |            |
| <p><b>Zdůvodnění a popis změny:</b></p> <p>Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek spojených s provedením a úpravou VZT dle koordinačních výkresů objektu Vily a dále upřesnění některých prvků. Jedná se zejména o doplnění potrubí, požárních klapek, regulačních a zpětných klapek, tlumiče hluku a upřesnění rozměrů větracích mřížek a upřesnění požární izolace na stoupačky v prostoru gastru.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5</p> <p>Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP 033 -V.</p> |                                             |            |            |
| Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                         | NE         |            |
| Vliv změny na cenu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                         | NE         |            |
| Náklady na změnu celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 133 384,45 | Kč bez DPH |
| přípočty celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | 224 342,07 | Kč bez DPH |
| odpočty celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | -90 957,62 | Kč bez DPH |
| <p><b>Přílohy:</b> soupis méněprací - víceprací<br/>ostatní (výkresy)<br/>změnový list projektanta ZLP 033-V</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |            |            |
| Za útvar / oddělení / firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jméno                                       | Datum      | Podpis     |
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 29.08.2022 |            |
| projektant /AD/ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 23.08.2022 |            |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 29.08.2022 |            |
| - vedoucí odd. přípravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | 29.08.2022 |            |
| - TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | 29.08.2022 |            |
| - TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | 29.08.2022 |            |
| - cenová kontrola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 29.08.2022 |            |
| ÚKEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 29.08.2022 |            |