



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 15.2.2022
na akci „HL Luže – Košumberk – energetické úspory pavilonu C“

číslo smlouvy objednatele: 2021342

číslo smlouvy zhotovitele: 2701-A

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
tel a fax: **XXXXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXXXX**

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: STATING s.r.o.
sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
kontaktní místo: Kostecká Lhota 100, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČO: 25963864
Obchodní rejstřík: KS v Hradci Králové, Oddíl C, vložka 17 922
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
Tel a fax: **XXXXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí : **XXXXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
v tomto znění:

PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou změny a odlišnosti v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a služby). Při uzavírání tohoto Dodatku č. 1 postupují smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) byla uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení dle § 56 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „HL Luže – Košumberk - pavilon C - Energetické úspory a stavební úpravy“, kdy s vybraným dodavatelem byly uzavřeny 2 smluvní vztahy na dvě části díla, a to podle způsobu financování té které části díla (dotace z EU a MZ a vlastní prostředky) se stejným termínem dokončení obou částí díla (tedy i společným předáním a převzetím prací).

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k rozsahu změn na celém díle dojde k jednotnému posunu termínu dokončení díla u všech částí, tedy i u této smlouvy, o 46 kalendářních dní, což koresponduje s již uzavřeným dodatkem č. 1 na „stavební úpravy“. Dojde tak k jednotnému ukončení na všech částech díla a logickému předání a převzetí díla v jednom termínu.

I.

V čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje bod 9 následujícího znění:

9. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu podle odsouhlasených změnových listů EU-01 až EU-29, resp. oceněného Soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a podle zpracované změnové projektové dokumentace.

II.

V čl. IV. Termíny plnění se mění v bodě 1.2. termíny plnění díla takto :

1.2. Zhotovitel provede práce na stavbě v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky	podpisem smlouvy
Dílní termíny plnění:	
• Předání staveniště	1.3.2022
• Uzlový bod č.1 - dokončení hrubých rozvodů vzduchotechniky	do 31.7.2022
• Uzlový bod č.2 - osazení vnějších výplní otvorů	do 31.7.2022
Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků	do 15.11.2022

Ostatní ustanovení tohoto bodu zůstávají v platnosti.

III.

V čl. V. Cena díla se mění bod 1 takto :

1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky zhotovitele ze dne 19.1.2022 a nabídky ze dne 12.9.2022 jako cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejméně přípustná a činí:

Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH)	25 389 021,44 Kč
Cena dle dodatku č.1, v rozsahu čl. III bod 9. (bez DPH)	836 709,86 Kč

Cena celkem (bez DPH)	26 225 731,30 Kč

Ostatní ustanovení tohoto bodu a smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V souladu s ust. § 222 odst. 8 zákona objednatel do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

- Příloha č. 1 - Oceněný Soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr

V Luži dne 26.9.2022

V Hradci Králové dne 26.9.2022

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX