

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 348/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 06085/2021

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], ředitel divize 6, na základě plné moci
[redacted], ekonomický náměstek
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 6
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí projektu

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 2. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Vltava ř. km 239,624 – Jiráskův jez – výměna jezových lávek a oprava nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je v souladu s čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo posun termínu předání a převzetí dokončeného díla v důsledku realizace dodatečných prací, které byly řešeny samostatným dodatkem č. 1, popř. budou řešeny samostatným následujícím dodatkem ke smlouvě o dílo, a které jsou nezbytné pro dokončení díla v požadované kvalitě a k zajištění funkčnosti celého jezu.
4. S posunem termínu uvedeným v předchozím odstavci tohoto dodatku č. 2 dochází automaticky i k posunu termínu dokončení stavebních prací na díle, a to z důvodu jeho provázanosti ve smlouvě o dílo s termínem předání a převzetí dokončeného díla. Původně sjednaný termín dokončení stavebních prací na díle však uplynul bez jeho prodloužení, a to z důvodu na straně objednatele. Z toho důvodu vznikl objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ze strany zhotovitele. S ohledem na skutečnost, že by tento nárok nevznikl, došlo-li by k uzavření tohoto dodatku č. 2 včas, vzdává se objednatel předmětného nároku na smluvní pokutu. Toto vzdání se však nemá vliv na případně v budoucnosti vzniklý nárok na smluvní pokutu ze stejného titulu.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenu smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. c) se mění následovně:

- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději **31. 12. 2022**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
ředitel divize 6, na základě plné moci
Metrostav a.s.

.....
[redacted]
ekonomický náměstek
Metrostav a.s.