

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 118		
Dotčená část stavby:	002.01 Úprava administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Upřesnění opravy oplocení vily		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP55/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací, který neobsahuje všechny položky spojené s provedením oprav stávajícího oplocení. Změna upřesňuje rozsah a způsob opravy oplocení v severozápadní fasádě vily a dále doplnění dveřního komunikátoru do zděného sloupku vchodových vrátek dle požadavku NIPI na bezbariérový přístup. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 ods.5 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP55/V.		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		148 102,43	Kč bez DPH
přípočty celkem:		169 477,77	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-21 375,34	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP55/V ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		30.08.2022	
projektant /AD/ -		25.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		30.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		30.08.2022	
- TDS		30.08.2022	
- TDS		30.08.2022	
- cenová kontrola		30.08.2022	
ÚKEP		30.08.2022	