

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 132		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Statika objektu.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP36/V_R04 a ZLP075/V_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny ZLP36/V_R04 : Důvodem změny jsou nově zjištěné skutečnosti zaznamenané při provádění bouracích prací a nutnost doplnění dokumentace statiky objektu Vily. Dokumentace je doplněna na základě poznatků po otlučení omítek a obnažení zdiva, sejmutí oplechování a vysazení stávajících oken, kdy se objevily poruchy stávajících konstrukcí a nutnost jejich oprav. Zejména se jedná o: - Náhradu kleneb fasádních otvorů ocelovými překlady včetně sanace kleneb - Výměnu nosníku pod příčkou ve 2. NP - Sanace stávajících železobetonových markýz nad vstupy do objektu - Zajištění stávajících zděných říms v místě oken - Sanace zdiva kolem fasádních otvorů – přezdění, dozdění a spárování zdiva kleneb a ostění - Sanace stávajících obnažených ocelových I profilů - Zajištění nadpraží a ostění okenních otvorů v 1PP. - Doplnění porušeného kyklopského zdiva soklové části zakryté původním terénem. - Provedení nových exteriérových ostění z betonových dílců Jedná se o nepředvídatelné okolnosti zjištěné během bouracích prací, které nebylo možné zjistit ani přes náležitě provedený stavebně technický průzkum.			
Zdůvodnění a popis změny pro ZLP075/V_R01 : Důvodem změny je nutnost úpravy protipožárních dveří V/27L a prefa ostění OST/02 v návaznosti na nově zaměřenou výšku klenby na JZ fasádě u vstupu do 1. PP. Změna řeší zrušení nadsvětlíku a úpravu výšky dveří DV/27L vč. nově doplněného zatepleného podlahového prahu a elektromechanického zámku u těchto dveří. Zároveň je upravena i výška prefa ostění OST/02. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedený stavebně technický průzkum je neodhalil.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP36/V_R04 a ZLP075/V_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		1147798,96	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		1325279,59	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-177480,63	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP36/V_R04 a ZLP075/V_R01			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		01.09.2022	
projektant /AD/ -		31.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		01.09.2022	
- vedoucí odd. přípravy		01.09.2022	
- TDS		01.09.2022	
- TDS		01.09.2022	
- cenová kontrola		01.09.2022	
ÚKEP		01.09.2022	