

Dodatek č.2,

ke smlouvě o dílo ze dne 14.04.2022

ke stavbě

„Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. K Újezdu – úsek ul. Bohdalovská – ul. Střední“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina
(č. j. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, investiční technik

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Jiří Peřina, jednatel

Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

25344447

CZ25344447

ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou

176725996/0300

C 26547 u Krajského soudu v Brně

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu změn při realizaci díla na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění:
varianty:

A. Předmět plnění

Z důvodu požadavku obce, nezasahovat překopem do komunikace, byly provedeny přípojky vodovodu a kanalizace vedené napříč komunikace protlakem, popřípadě prostrčením potrubí do původního betonového potrubí. Tyto úpravy se promítly také ve stavebním objektu SO Oprava povrchů. V komunikacích také po dohodě s Krajskou správou a údržbou silnic nebylo nutné realizovat pokládku geomříže.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu změn při realizaci díla, na uzavření tohoto dodatku č. 2 takto:
Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2022 (SOD/17/2022) se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku „Změnový list č. 1“.
2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2022 se s odkazem na přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 5 594 800,--
Vícepráce	Kč 115 187,81
Méněpráce	Kč 324 236,69
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	Kč 5.385.751,12

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2022 vč. dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/17/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 26.9.2022

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 26.9.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
AQUASYS spol s r.o.
Jiří Peřina, jednatel