

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| Stavební akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Technologický park DRONET - Plzeň Světovar |            |            |
| Změna stavby / projektové dokumentace č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZL 135                                     |            |            |
| Dotčená část stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001.10 Ležácké sklepy                      |            |            |
| Název / označení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Úprava zdiva komínů                        |            |            |
| Podklad pro změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Změnový list projektanta ZLP139/LS         |            |            |
| Registrační číslo projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703          |            |            |
| <b>Zdůvodnění a popis změny:</b><br>Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací v oblasti provádění komínového zdiva v nadstřešní části objektu Ležáckých sklepů. Změnový list řeší úpravu zdiva komínů z CP na lícové zdivo a použití prefabrikovaných krycích desek místo ocelových stříšek Z 074 na komínové hlavy.<br><br>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.<br>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP139/LS |                                            |            |            |
| Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                        | NE         |            |
| Vliv změny na cenu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                        | NE         |            |
| Náklady na změnu celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 80 159,79  | Kč bez DPH |
| přípočty celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 129 471,75 | Kč bez DPH |
| odpočty celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | -49 311,96 | Kč bez DPH |
| <b>Přílohy:</b> soupis méněprací - víceprací<br>Změnový list projektanta ZLP139/LS<br>ostatní (výkresy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |            |
| Za útvar / oddělení / firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jméno                                      | Datum      | Podpis     |
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 23.08.2022 |            |
| projektant /AD/ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 15.08.2022 |            |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 23.08.2022 |            |
| - vedoucí odd. přípravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 23.08.2022 |            |
| - TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 23.08.2022 |            |
| - TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 23.08.2022 |            |
| - cenová kontrola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 23.08.2022 |            |
| ÚKEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 23.08.2022 |            |