

## **Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby č.: 00456482

**„Výměna vybraných dveřních výplní“ v objektu Střední školy obchodní,  
Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

**1. objednatel: Střední škola obchodní**

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 02. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37 ze dne: 19. 06. 2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IČO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíčkem

(dále jen "objednatel")

**a**

**2. zhotovitel: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.**

se sídlem: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov

zapsán v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 23767

zastoupený: Ing. Josef Tománek, jednatel

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.

Číslo účtu: 40002-759106724/0600

IČ: 25302809

DIČ: CZ25302809

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 0046482

Název stavby: „Výměna vybraných dveřních výplní“

Místo stavby: objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny a úpravy termínu plnění díla, které vyplynuly v průběhu realizace u zakázky č.: **0046482 „Výměna vybraných dveřních výplní“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.** Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn časového harmonogramu prací – **souvisejících z důvodu opožděnému termínu dodání truhlářských prací - prosklené oddělující stěny, které nemohl zhotovitel předpokládat a ovlivnit dodržení termínu od výrobce.** Rozsah prací je v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v rámci výběrové řízení a v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **31. 05. 2022**

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **109 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději do:** – **14. 07. 2022**  
Dohodnutý termín pro konečné dokončení realizace díla **nejpozději do:** - **31. 10. 2022**

**XIV.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **14. 07. 2022**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran..

V Praze dne: 27. 09. 2022

---

V Praze dne: 27. 09. 2022

---

