



62502

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDCXAMKZK-01  
Doručeno: 19.09.2022  
Listu: 0  
Druh: SVAZEK

## Dodatek č. 4 k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. sml. objednatele: 09EU/001448/15, č. sml. zhotovitele: 15-217  
ze dne 11.05.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.11.2017, Dodatku č. 2 ze dne 22.11.2019 a Dodatku č. 3 ze dne 28.05.2020 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

při podpisu tohoto dodatku zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **452 72 387** DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správcem společnosti PRAGOPROJEKT/VIAPONT/Alfa – R35 Úlibice – Hořice

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.,**  
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: číslo účtu: [REDACTED]

IČO: **469 95 447** DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společníkem společnosti PRAGOPROJEKT/VIAPONT/Alfa – R35 Úlibice – Hořice

zhotovitelem: **Alfa 04 a.s.,**  
se sídlem: **Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Slovensko**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **35 889 853** DIČ: **2021835013**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 3355/B

jako společníkem společnosti PRAGOPROJEKT/VIAPONT/Alfa – R35 Úlibice – Hořice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

na veřejnou zakázku

## „D35 Úlibice – Hořice, DSP/IC“

### PREAMBULE

#### VZHLEDEM K TOMU ŽE:

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne **11.05.2015** Smlouvu, jejímž předmětem bylo zpracování dokumentace pro stavební povolení a provedení inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení včetně majetkoprávního vypořádání pro stavbu R35 Úlibice – Hořice (dále jen „Stavba“),
- 16.01.2017 bylo vydáno územní rozhodnutí (dále jen „ÚR“) na Stavbu, které nabylo právní moci 18.02.2017,
- v 07/2018 byly zahájeny výkupy pozemků a inženýrská činnost pro stavební povolení za podmínek daných v té době platným ÚR,
- z důvodu nezbytného doplnění protihlukového opatření a doplnění přístupových komunikací musel objednatel zajistit podání žádosti o změnu ÚR (dále jen „Změna ÚR“),
- v 05/2021 byla vydána změna ÚR, proti které byly podány a námitky a teprve na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR z 18.10.2021 byla potvrzena jeho platnost a Změna ÚR tak nabyla právní moci 02.11.2021,
- do doby nabytí právní moci Změny ÚR nebylo možno v plném rozsahu vykupovat pozemky, které jsou změnou dotčeny,
- po uzavření Smlouvy došlo v průběhu plnění k zásadním novelizacím souvisejících právních předpisů, jako je zákon č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
- v průběhu plnění bylo nutné koordinovat projektovou přípravu včetně navazující inženýrské činnosti se souvisejícími stavbami jako je „D35 Úlibice – Hořice – přístupové komunikace“, „D35 Úlibice – Hořice, oboustranná odpočívka“ či „D35 SSÚD Chomutice“
- skutečnosti výše uvedené jsou skutečnosti, které nebyly zaviněny objednatelem ani zhotovitelem a které podstatně zkomplikovaly a prodloužili provádění inženýrské činnosti k SP zhotovitelem,
- poslední fakturu za provádění inženýrské činnosti mohl zhotovitel vystavit v souladu s platebními podmínkami dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1–3 dne 8.7.2019, i když výkon inženýrské činnosti i nadále v plném rozsahu probíhá,
- v rámci veřejnoprávního projednání dokumentace pro stavební povolení Stavby vydala Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje Výzvu k doplnění – č.j. KSHSK 27526/2022/HOZ.HK/Ze (dále jen „Výzva k doplnění“), podle které požaduje předložit aktualizaci hlukové studie (zpracované na základě celostátního sčítání dopravy z roku 2021) a hlukové studie ze stavební činnosti s posouzením na okolní zástavbu, vč. návrhu případných opatření,

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází k úpravě fakturačních podmínek za výkon inženýrské činnosti a k úpravě termínu pro podání žádosti o vydání všech stavebních povolení ke Stavbě.

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. S ohledem na Výzvu k doplnění se smluvní strany dohodly na rozšíření Rozsahu služeb dle bodu 3.1 Smlouvy, podrobně specifikovaných v její Příloze A, o následující dodatečné činnosti ve smyslu čl. 4.2 Obchodních podmínek:
  - a) aktualizace hlukové studie ve vazbě na aktualizaci dopravní prognózy zpracovanou na základě výsledků Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR, které proběhlo v roce 2021,
  - b) aktualizace Dopravního modelu intenzit výhledového zatížení silniční sítě na základě celostátního sčítání dopravy z r. 2021 (podklad pro zpracování a)),
  - c) akustické posouzení doléhajícího hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší okolní zástavby, resp. v chráněném venkovním prostoru ze stavební činnosti a s ní související dopravy (zkráceně „hluková studie ze stavební činnosti“)
2. V důsledku rozšíření Rozsahu služeb a v důsledku v Preambuli uvedených skutečností, které podstatně zkomplikovaly inženýrskou činnost k SP, se objednatel a zhotovitel dohodli tímto Dodatkem č. 4 na doplnění čl. 22.2 Zvláštních obchodních podmínek následujícím způsobem:

<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
<i>Zhotovitel podá žádosti o vydání všech stavebních povolení</i>	<i>nejpozději do 30.11.2022</i>
<i>Aktualizace hlukové studie a zpracování hlukové studie ze stavební činnosti</i>	<i>Čistopis do 2 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku</i>

3. Cena za poskytnuté plnění, uvedená ve Smlouvě, se navyšuje o **184.000,- Kč bez DPH** za dodatečné služby dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku ve smyslu čl. 30.2 Obchodních podmínek, přičemž podrobná specifikace navýšení je následující:

<i>a. aktualizace hlukové studie</i>	<i>90 hodin x 650,- Kč/hod.</i>	<i>= 58 500,- Kč</i>
<i>b. hlukové studie ze stavební činnosti</i>	<i>60 hodin x 650,- Kč/hod.</i>	<i>= 39 000,- Kč</i>
<i>c. aktualizace dopr. modelu výhledových intenzit dopravy</i>	<i>130 hodin x 650,- Kč/hod.</i>	<i>= 84 500,- Kč</i>
<i>d. reprografické a kompletační práce</i>		<i>= 2 000,- Kč</i>
<b><i>Celkem</i></b>		<b><i>= 184 000,- Kč</i></b>

tj. celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo včetně předchozích Dodatků č. 1-3:

<i>I. Cena</i>		
<i>a. Nabídková cena bez DPH</i>	=	<b>44 472 300,00 Kč</b>
<i>b. DPH</i>	=	9 339 183,00 Kč
<i>c. Nabídková cena celkem (a + b)</i>	=	53 811 483,00 Kč

se mění následovně:

<i>I. Cena</i>		
<i>a. Nabídková cena bez DPH</i>	=	<b>44 656 300,00 Kč</b>
<i>b. DPH</i>	=	9 377 823,00 Kč
<i>c. Nabídková cena celkem (a + b)</i>	=	54 034 123,00 Kč

4. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v Preambuli se Smluvní strany tímto Dodatkem dohodly na následující úpravě fakturačních podmínek:
- I. Odměna za inženýrskou činnost ke stavebnímu povolení dle Přílohy C, bodu 3 Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, bude uhrazena takto:  
*Část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A Obchodních podmínek (v tabulce "I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny"), která zbyde po vyčerpání 60% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost na základě čtvrtletních plateb, bude uhrazena následovně:*  
*(i) 30% z ceny za inženýrskou činnost po podání všech žádostí o vydání stavebních povolení;*  
*(ii) 10% z ceny za inženýrskou činnost po vyznačení doložek právní moci na všech vydaných stavebních povoleních,*  
*a to na základě potvrzení objednatele o převzetí ad (i) všech podaných žádostí o vydání stavebních povolení; ad (ii) všech stavebních povolení s vyznačením doložek právní moci.*
  - II. *Cena za dodatečné služby ve smyslu Článku I., odst. 1. tohoto Dodatku bude uhrazena jednorázově po odevzdání čistopisu všech uvedených dílčích částí.*
5. Objednatel a zhotovitel konstatují, že změny Smlouvy, která jsou předmětem tohoto Dodatku č. 4, nepovažují za podstatnou změnu závazku ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **Článek II.**

### **Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená předchozími dodatky č. 1-3 a tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 4 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
5. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN  
za objednatele: /

PODEPSÁN  
za zhotovitele: /

Datum: 22. 9. 2022

Datum: 13 -09- 2022