

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka			
Stavba	Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky (název dle Smlouvy o dílo)		
Smlouva Objednatel Zhotovitel Místo	z 6.5.2022 Střední průmyslová škola, Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 STAVBA Plzeň s.r.o. SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362, Klatovy		číslo ZL:
			ZL 01
Číslo revize ZL		Datum revize ZL	
Stručný název ZL:	Nepředvídané změny termínů dodávek komponentů kotlů a osazení plynoměru		
Předmět změny:			
1) Prodloužení termínu dodání komponentů pro kotle Přípojovací sada, řízení kotlů.			
2) Prodloužení termínu osazení plynoměru Hlavní plynoměr pro kotelnu.			
Odůvodnění změny:			
1) Prodloužení termínu dodání komponentů pro kotle Zhotovitel realizoval práce dle harmonogramu, ale 15.8.2022 sdělil e-mailem, že dodání některých komponentů pro zprovoznění kotlů se prodlužuje na základě sdělení obchodního zástupce z 10.8.2022 po urgenci, že firma Viessmann, spol. s r.o. má problém ve výrobě a dojde k posunutí výroby s předpokladem do poloviny září (emailová korespondence předložena objednateli). Na KD 31.8.2022 bylo zápisem do stavebního deníku sděleno, že v září nebudou komponenty dodány. Proto navrhujeme prodloužit termín dokončení díla o 30 kalendářních dní, tj. do 9.10.2022, v souladu s odst. 2.4. Výzvy k podání nabídek, která je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky.			
2) Prodloužení termínu osazení plynoměru Objednatel na základě informací zástupce distributora Pražské plynárenské, a.s., že po demontáži plynoměru z důvodu rekonstrukce plynovodní přípojky a jeho nahrazení novým plynoměrem s jinými parametry stačí požádat o osazení a obnovení odběru 10 dní předem, podal 24.8.2022 žádost o osazení nového plynoměru do 5.9.2022 s tím, že připravenost od zhotovitele bude již 29.8.2022. 30.8.2022 se dostavil technik GasNetu k osazení plynoměru, ale zjistil, že má nevhodný plynoměr s jinou roztečí připojení. Sdělil, že bude nutné podat novou žádost o připojení. Objednatel 1.9.2022 podal elektronickou žádost o připojení. 5.9.2022 obdržel sdělení, že žádost předali na výpočet kontroly kapacity sítě, který může trvat až do 25.9.2022. Tímto nemůže zhotovitel dodržet termín dokončení díla do 120 kalendářních dnů od předání staveniště, tj. do 9.9.2022. Předpokládaný termín osazení plynoměru je začátek října 2022. Teprve následně může zhotovitel zahájit práce na zprovoznění kotlů. Proto navrhujeme prodloužit termín dokončení díla o 30 kalendářních dní, tj. do 9.10.2022, v souladu s odst. 2.4. Výzvy k podání nabídek, která je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky.			
Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: Odpadá			
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Odpadá			
Vliv na cenu díla:	Ne	rozpočet:	odpadá
Odpočty		cena:	odpadá Kč bez DPH
Přípočty		cena:	odpadá Kč bez DPH
Rozdíl - Přípočet		cena:	odpadá Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny		cena:	odpadá Kč bez DPH
Vliv na termín dokončení :	Ano	Vliv na postupné termíny dle HMG	Ano
Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):			Ano
Za zhotovitele předložil:	Firma:	STAVBA Plzeň s.r.o.	
Jméno / Funkce / Podpis :		Václav Janouškovec ml. / stavbyvedoucí	Datum 7.9.2022
Stanovisko projektanta :	Firma:	odpadá	
Jméno / Funkce / Podpis :			Datum
Vyjádření TDS :	Firma:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ a.s.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Josef Malý / TDS	Datum 7.9.2022
Vyjádření objednatele :	Firma:	SPŠ Klatovy	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Kateřina Zajícová / ved. tech. - ekon. odd.	Datum 7.9.2022
Odsouhlasil za zhotovitele :	Firma:	STAVBA Plzeň s.r.o.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Václav Janouškovec / jednatel společnosti	Datum 7.9.2022
Odsouhlasil za objednatele :	Firma:	SPŠ Klatovy	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Bohumír Kopecký / ředitel	Datum 7.9.2022