

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 177		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Upřesnění konstrukce venkovní terasy.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP12/V_R03		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění chybějících položek a prací k provedení venkovní terasy, oplocení a opěrné zdi hřiště. Zejména se jedná o doplnění hmotnosti ocelové konstrukce Z/29, doplnění výměr terasové dřevěné podlahy a obložení konstrukce terasy (T/08), doplnění opěrné zdi a upravuje se založení terasy a tvar výkopů. Dále se dle požadavku objednatele ruší na terase pororošt s kotvením (Z/27) a nahrazuje ho doplnění nosné konstrukce a nášlapu (dubové hranoly + modřínové prkna).		
Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP12/V_R03			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		803 442,98	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		970 620,12	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-167 177,14	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP12/V_R03 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		31.08.2022	
projektant /AD/ -		29.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		31.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- cenová kontrola		31.08.2022	
ÚKEP		31.08.2022	