

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 180		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Fasádní výplně otvorů		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP35/V_R07		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem změny je nutnost provedení vyzdívek parapetů a tepelně izolačních desek v návaznosti na skutečně zjištěné rozměry okenních otvorů vzniklých po vybourání stávajících oken. Změna řeší dozdnění parapetů z CP, doplnění tepelně izolačních desek parapetů a úpravu jednotlivých detailů osazení oken do stavebních otvorů. Z provozních důvodů pak dochází k úpravě otevírání oken ON03, ON04 a ON10 v 1. a 2.NP a doplnění bezpečnostních skel na okna ON02 na mezipodestách schodiště. Detaily osazení oken bylo možné upřesnit až po zpřístupnění konstrukce a zaměření stávajícího stavu a jedná se o nepředvídatelnou skutečnost.		
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP35/V_R07			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	-944,21	Kč	bez DPH
Přípočty celkem:	102954,72	Kč	bez DPH
Odpočty celkem:	-103898,93	Kč	bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP35/V_R07			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		01.09.2022	
projektant /AD/ -		31.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		01.09.2022	
- vedoucí odd. přípravy		01.09.2022	
- TDS		01.09.2022	
- TDS		01.09.2022	
- cenová kontrola		01.09.2022	
ÚKEP		01.09.2022	