

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 224		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava slaboproudu dle požadavků koordinace		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP188/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem změny je požadavek objednatele na zrušení slaboproudých zásuvek v místnostech A.1.06 (multisál) a A.1.00 (foyer) na objektu Ležáckých sklepů. Změnový list řeší odpočet těchto zásuvek s příslušnou kabeláží a trubkováním. V rámci ovládání vjezdových sloupků (u vjezdu u objektu Vily) při vyhlášení požáru je doplněno propojení přes silnoproud v rozvaděči RH. Součástí je i doplnění čidel EPS pro jištění prostoru nad podhledy v místnostech B.1.41, B.1.04 a B.1.03.		
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP188/LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-79 538,46	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		9 681,03	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-89 219,49	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP188/LS_R01 ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	