

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 218		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Upřesnění kuchyňských linek		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP56/V_R03		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na nerealizování kuchyňských linek VEM/01, VEM/02 a VEM/06 v objektu Vily. Změna řeší odpočet položek ze smluvního soupisu prací.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP56/V_R03			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-209 906,97	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-209 906,97	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP56/V_R03 ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		30.08.2022	
projektant /AD/ -		25.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		30.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		30.08.2022	
- TDS		30.08.2022	
- TDS		30.08.2022	
- cenová kontrola		30.08.2022	
ÚKEP		30.08.2022	