

CES: 330/22/OLCE

Číslo a název stavby: JN029072 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Občanská, Zahradní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 22080283

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Metrostav a.s.

se sídlem : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
 zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 758
 zastoupená : Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8, na základě plné moci a Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8, na základě plné moci
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 00014915
 DIČ : CZ00014915
 bankovní spojení : Komerční banka a.s., č. ú. 1809071/0100
 telefon : +
 fax : ---

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 4.1. SOD „Cena za dílo“ se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	15 479 244,75	21	18 729 886,15

Změnový list 01/2022	4 355 479,38	21	5 270 130,05
Nově sjednaná cena díla	19 834 724,13	21	24 000 016,20

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:


Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Josef Šprýňar
ředitel Divize 8
Metrostav a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1639
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
②



Ing. Jan Syrůček
oblastní ředitel pro Liberecký kraj, Divize 8
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0875)

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 01/2022	
Zhotovitel:		Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 23. 8. 2022	
Název akce: JN029072 Rychnov u Jbc, Občanská, Zahradní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy: PD Rychnov u Jbc, Občanská, Zahradní – dostavba kanalizace ul. Občanská – 06/2022				
		na rozpočtové podklady: ano				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
IO 01.3 kanalizační stoka 3 – dostavba kanalizace						
V trase vodovodního řadu „1“ v ul. Občanská byla v průběhu stavby objevena stávající splašková kanalizace o rozměrech 300 x 400 mm v havarijním stavu, která pokračuje do ul. Husova. Po jejím kamerovém průzkumu a provedení 4 ks kopaných sond byla provedena změna PD a nad rámec původní PD bude provedena rekonstrukce této stávající stoky z materiálu KTH DN 250 v celkové délce 123 m v souběhu s vodovodním řadem „1“.						
V této délce 123 m bude nad rámec původní PD opravena i komunikace (IO 03 komunikace).						
IO 02 vodovodní řady						
Z důvodu špatného stavu stávajících vodovodních přípojek je nutné provést přepojení přípojek na provizorní vodovod až v místě u vodoměrů.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny:						
Celkem + 4 355 479,38 Kč bez DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 19 834 724,13 Kč bez DPH			Změna času plnění: nemění se			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 4 355 479,38 Kč bez DPH .						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 4 355 479,38 Kč bez DPH, tj. 28,14 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4 355 479,38 Kč bez DPH, tj. 28,14 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 9.9.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce (realizace rekonstrukce nově objevené kanalizační stoky v souběhu s rekonstrukcí původního vodovodního řádu); a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 14.9.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 9.9.2022

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 30.9.2022

Datum 1.10.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.