

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. MUCT/13422/2022/RMI/JAV/SML/56
evidovaný na ORMI pod č. j. MUCT/23551/2022/RMI/JAV/SML/101**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“):

**„Výstavba parkoviště u ZUŠ ul. Kozlovská v České
Třebové“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

bhqbzrn

00278653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Alena Glaserová, pověřená vedením odboru RMI
tel.,

e-mail:

Bc. Jan Vaníček, stavební technik RMI

tel.

e-mail:

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

RYDO, spol. s r.o.

Lukášem Novákem, jednatelem

Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové oddíl C, vložka 14456, den zápisu 22. března
1999

c87sbnk

25918516

CZ25918516

ČSOB, a.s.

Lukáš Novák, jednatel

mbt

e-mail:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo čj. MUCT/13422/2022/RMI/JAV/SML/56 ze dne 27.06.2022 (dále jen Smlouva) je změna termínu plnění předmětu díla.

Odst. 2

Ke změně termínu plnění předmětu díla došlo z důvodu stále probíhajícího stavebního řízení vedeným příslušným stavebním úřadem pro potřeby realizace předmětu díla. Zhotoviteli nebyly objednatelem dodány potřebné podklady pro zahájení plnění předmětu díla, proto zhotovitel nemůže splnit termín ukončení plnění stanovený ve Smlouvě o dílo. Předmět díla bude možné realizovat až na základě pravomocného stavebního povolení.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Odst. 1

Uzavřením tohoto dodatku se mění termín dokončení **celého** díla a odst. 2 *článku III.* původně uzavřené Smlouvy se mění takto:

Původní znění Odst. 2

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve od 01.07.2022 a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven nejpozději do 30.09.2022.

Nové znění Odst. 2:

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve po předání pravomocného stavebního povolení objednatelem zhotoviteli a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven nejpozději do **8 měsíců od předání pravomocného stavebního povolení objednatelem zhotoviteli.**

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 4

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Odst. 5

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Cenová nabídka zhotovitele, která obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a nebude zveřejněna. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 978/2022 ze dne 19.09.2022.

V České Třebové dne2022

V České Třebové dne2022

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

.....
zhotovitel
Lukáš Novák
jednatel