



## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20191652, číslo smlouvy zhotovitele 200240) uzavřené dne 22.01.2021, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3, a v souladu s čl. III., odst. 3.1:

2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je realizace díla pod názvem „**Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV**“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu dle smlouvy ve znění jejích dodatků, kdy objednatel na základě bodu 3.2 smlouvy využil právo k realizaci vyhrazené části díla „**Pevné stěny mezi 3. a 4. kolejí**“.

V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení vyhrazené části díla „**Pevné stěny mezi 3. a 4. kolejí**“, se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy o vícepráce, specifikované ve Změnovém listu č. 5, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4, v celkové ceně 943.075,99 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, neprovedením prací vyhrazené části díla původně sjednaných, o méněpráce, specifikované ve Změnovém listu č. 5, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4, v celkové ceně 309.298,01 Kč bez DPH.

## III. Doba realizace díla a dokončení díla

3.1. Nutnost realizace víceprací uvedených v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 4, nemá vliv na dobu realizace díla uvedenou v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, doba realizace vyhrazené části díla zůstává nezměněná.

## IV. Cena

4.1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo (dále také „*SoD*“) ve znění Dodatku č. 3 následovně:

	<b>Cena dle SoD a Dodatku č. 1, 2 a Dodatku č. 3 (bez DPH)</b>	<b>Cena dle Dodatku č. 4 Méněpráce (bez DPH)</b>	<b>Cena dle Dodatku č. 4 Vícepráce (bez DPH)</b>	<b>Cena celkem (bez DPH)</b>
<b>„Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV</b>	<b>45.867.682,36 Kč</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	<b>45.867.682,36 Kč</b>
<b>Cena za vyhrazenou část díla na základě opčního práva dle bodu 3.2. SoD „Pevná stěna mezi 3. a 4. kolejí“</b>	<b>6.045.324,87 Kč</b>	309.298,01 Kč	943.075,99 Kč	<b>6.679.102,85 Kč</b>
<b>Celková cena za dílo včetně vyhrazené části díla na základě opčního práva</b>	<b>51.913.007,23 Kč</b>	<b>309.298,01 Kč</b>	<b>943.075,99 Kč</b>	<b>52.546.785,21 Kč</b>

4.2. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

## V. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 4.

5.2. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

- 5.3. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [REDACTED] nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 5.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
[REDACTED]  
[REDACTED]

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva